XIII

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за июль 2012 года

Заказчик: **ГУ Отдел строительства Толебийского района**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"** Договор №63 от 16.05.2012г.
Инженер: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
Проектная организация: **ТОО "СанТехВодоПроект"**

Наименование стройки: **"Корректировка строительство водопровода в с.Каскасу Толебийского района ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ за 2010-2012 годы /тенге/					
		с начала строительство по отчетный месяц		с начала года по отчетный месяц		всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы	244700713	274 064 799	17938965	20 091 641	17938965	20 091 641
	в т.ч. оборудование	536496	600876	-	-	-	-
2	**Итого затраты подрядчика**	**244700713**	**274 064 799**	**17938965**	**20 091 641**	**17938965**	**20 091 641**
3	**Инжиниринговые работы**	**853473**	**955891**	**60992**	**68312**	**60992**	**68312**
4	**Авторский надзор**	**489401**	**548130**	**35878**	**40183**	**35878**	**40183**
5	**Стоимость ПИР и экспертизы ПИР**	**1768140**	**1980317**	**-**	**-**	**-**	**-**
6	**Всего к оплате**	**247811729**	**277549136**	**18035836**	**20200136**	**18035836**	**20200136**

Заказчик:
Начальник отдела строительства
Толебийского района
Л.Серикбаев

Инженер:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
Е.Тасибаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкенткурылыс"
А.Полатбеков

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за июль 2012 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Толебийского района"**
Инженер: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"** Договор №63 от 16.05.2012г.

Наименование стройки: **"Корректировка строительство водопровода в с.Каскасу Толебийского района ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-2-1. Резервуар на 500 м3								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14 1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1390,49	27,84	26,18	38704	36396	11950	0,01	16
		м3		1,66	7,20	2308	10012	97	0,03	35
2	Е0101-164-2 1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	43,01	262,72	--	11298	--	12767	1,85	79
		м3		262,72	--	11298	--	113	--	--
3	Е0101-24-6 1-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	1433,5	6,01	6,01	8610	8610	2898	--	--
		м3		--	2,08	--	2987	97	0,01	10

4	Е0101-24-14 1-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ И ОБСЫПКИ	1061,06	4,75	4,75	5044	5044	1698	--	
		м3		--	1,65	--	1750	97	0,01	
5	Е0101-27-5 1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	596,38	3,35	3,35	1999	1999	673	--	
		м3		--	1,16	--	693	97	--	2
6	Е0101-134-1 1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	596,38	21,55	4,52	12850	2693	9852	0,11	64
		м3		17,03	--	10156	--	97	--	--
7	Е0101-12-14 1-12-14 т.ч. п-1.7 п-3.34 к=1,45	Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 2 группы	326,26	40,36	37,95	13168	12383	4066	0,02	5
		м3		2,41	10,44	785	3406	97	0,04	12
8	Е0101-12-14 1-12-14 т.ч. п-1.7 п-3.34 к=1,45	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НА ПОКРЫТИЕ	138,42	40,36	37,95	5587	5254	1725	0,02	2
		м3		2,41	10,44	333	1445	97	0,04	5
9	Е0101-134-1 1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	464,68	21,55	4,52	10012	2099	7676	0,11	50
		м3		17,03	--	7913	--	97	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
10	Е0107-1-6 7-1-6	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, до 3,5 т	3	955,77	638,52	2867	1916	2261	1,92	6
		шт		317,25	221,13	952	663	140	0,85	3

11	С143014-3 30-14-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	2,31	22000,00	--	50820	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
12	С143001-62 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,31	266,00	--	614	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
13	Е0107-5-17 7-5-17	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений массой колонн до 2 т	3	2911,61	677,25	8735	2032	4480	4,83	14
		шт		834,75	232,00	2504	696	140	0,86	3
14	С143015-3 30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/	0,78	22200,00	--	17316	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-45 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,78	-250,00	--	-195	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-46 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,78	-134,00	--	-105	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-62 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,78	266,00	--	207	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-1-1 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	17,8	9051,97	66,01	161125	1175	4125	1,35	24
		м3		195,75	24,93	3484	444	105	0,12	2
19	Е0106-35-5 6-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей	40,08	11473,19	672,63	459845	26959	48876	5,83	234

			м3		927,00	234,39	37154	9394	105	0,93	3
20	С143001-62 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		40,68	266,00	--	10821	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
			м3								
21	С12041-70 4-1-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм									
				1,02	73000,00	--	74336	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			т								
22	С12041-71 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм		0,1588	68200,00	--	10830	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			т								
23	С12041-72 4-1-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		0,1718	67700,00	--	11631	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			т								
24	С12041-73 4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		3,79	65900,00	--	249781	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			т								
25	С12041-90 4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		0,2667	41200,00	--	10988	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

26	Е0106-1-1 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	т	1,44	9051,97	66,01	13035	95	334	1,35	
			м3		195,75	24,93	282	36	105	0,12	
27	Е0107-30-6 7-30-6	Установка панелей стенпри вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором, площадьюдо 6 м2		3,76	6863,47	2116,24	25807	7957	11780	8,56	32
			м3		1473,98	763,89	5542	2872	140	3,54	13
28	Е0107-30-8 7-30-8	Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором, площадьюдо 12 м2		20,48	3829,83	1129,16	78435	23125	33217	4,32	89
			м3		761,63	396,88	15598	8128	140	1,78	36
29	С143018-14 30-18-14	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения		24,24	23000,00	--	557520	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-62 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		24,24	266,00	--	6448	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-63 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		24,24	310,00	--	7514	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-50 4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно		0,32	60300,00	--	19296	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-132 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,32	40200,00	--	12864	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

34	E0107-30-6 7-30-6	Установка панелей стенпри вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором, площадьюдо 6 м2	2,96	6863,47	2116,24	20316	6264	9274	8,56	2
		м3		1473,98	763,89	4363	2261	140	3,54	1
35	C143018-20 30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	2,96	31000,00	--	91760	--	--	--	-
		м3		--	--	--	--	--	--	-
36	C143001-45 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,96	250,00	--	740	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	C143001-46 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,96	134,00	--	397	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	C143001-47 30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,96	134,00	--	397	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	C143001-62 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,96	266,00	--	787	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	C143001-63 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,96	310,00	--	918	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	E0107-20-1 7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0394	41008,57	2434,57	1614	96	1811	170,00	7
		т		31950,00	920,25	1258	36	140	4,49	--
42	C12041-23 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0394	53000,00	--	2086	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	
43	Е0107-3-6 7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	8	2843,49	414,99	22748	3320	5246	2,01	1
		шт		339,75	128,68	2718	1029	140	0,54	
44	С143018-21 30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	14,87	33600,00	--	499632	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-47 30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	14,87	134,00	--	1993	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-61 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	14,87	133,00	--	1978	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-63 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	14,87	310,00	--	4610	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-50 4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0482	60300,00	--	2906	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-133 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0482	18000,00	--	868	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0107-31-2 7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,3	1893,97	1247,36	2462	1622	1679	3,00	4
		м3		503,55	418,91	655	545	140	1,76	2
51	С143018-37 30-18-37	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛПАКОВ ИЗБЕТОНА КЛ.В15	2,6	8530,00	--	22178	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	
52	С143001-62 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,3	266,00	--	346	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
53	С143001-63 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,3	310,00	--	403	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
54	Е0106-19-2 6-19-2	БЕТОНИРОВАНИЕ КАМЕР НА ПОКРЫТИИ И ЛЕСТНИЦ БЕТОНОМ КЛ.В15	0,5	10658,70	283,24	5329	142	435	4,15	
		м3		722,25	106,99	361	53	105	0,52	
55	С143001-62 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5	266,00	--	133	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С143001-63 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,5	310,00	--	155	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-6 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0007	45800,00	--	32	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-9 4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0034	44300,00	--	151	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ ВЫТЯЖНОЙ ТРУБЫ (1шт)								
59	Е0116-10-5 16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	2	1240,75	20,80	2482	42	354	0,73	1
		м		130,50	7,79	261	16	128	0,04	--
60	С130810-45 8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,84	200,00	--	368	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

61	Е0113-16-1 13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,504	36,09	0,09	18	--	2	0,02	
		м2		4,39	0,05	2	--	90	--	
62	Е0113-26-18 13-26-18 К=3 К ОБЪЕМУ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	1,51	23,11	0,02	35	--	6	0,02	
		м2		4,14	--	6	--	90	--	
63	Е0120-18-1 20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	
		шт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	
64	Е0106-19-2 6-19-2	БЕТОНИРОВАНИЕ ВЫТЖНОЙ ТРУБЫ НА ПОКРЫТИИ БЕТОНОМ КЛ.В15	0,28	10658,70	283,24	2984	79	244	4,15	1
		м3		722,25	106,99	202	30	105	0,52	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
65	Е0109-29-1 9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,094	13711,47	5475,87	1289	515	558	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	474	146	90	5,46	1
66	С12021-222 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,094	151200,00	--	14213	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0113-26-18 13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	2,73	23,11	0,02	63	--	10	0,02	--
		м2		4,14	--	11	--	90	--	--
68	Е0139-7-3 39-7-3	Монтаж металлических перекрытий и крышек для проемов, каналов и шахт, металлических негабаритных дверей	0,356	15530,55	10774,05	5529	3836	2044	24,41	9
		т		4524,75	1853,96	1611	660	90	6,86	2
69	С12021-227 2-1-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800,00	--	88217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
70	Е0141-1-3 41-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	175,03	193,98	48,92	33952	8562	29738	0,89	155
		м2		144,90	18,47	25362	3233	104	0,09	16
71	Е0141-8-2 41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,035	26143,30	1166,54	915	41	68	5,07	--
		т		1284,75	574,87	45	20	104	2,69	--
72	Е0141-8-7 41-8-7	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2	2,89	14087,54	1126,05	40685	3252	7607	8,87	26
		т		2272,50	260,10	6563	751	104	0,74	2
73	Е0111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	175,03	258,92	9,95	45319	1742	12043	0,36	62
		м2		52,20	3,74	9137	655	123	0,02	3
74	Е0141-1-3 41-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	281,27	193,98	48,92	54561	13760	47789	0,89	250
		м2		144,90	18,47	40756	5195	104	0,09	25
75	Е0141-1-4 41-1-4	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	223,94	223,15	69,76	49972	15622	41823	0,93	209
		м2		153,23	26,35	34314	5901	104	0,13	29
76	Е0141-8-2 41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,101	26143,30	1166,54	2640	118	195	5,07	1
		т		1284,75	574,87	130	58	104	2,69	--
77	Е0141-8-7 41-8-7	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2	10,17	14087,54	1126,05	143298	11454	26792	8,87	90
		т		2272,50	260,10	23116	2646	104	0,74	8
78	Е0112-17-1 12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	129	204,04	15,94	26321	2056	6234	0,24	31
		м2		34,65	5,96	4470	769	119	0,03	4
79	Е0112-17-2 12-17-2 К=5 К ОБЪЕМУ	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	645	6,25	0,14	4030	90	123	--	1

			м2		0,11	0,05	71	32	119	--	--
80	Е0113-39-3 13-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме		207,1	612,02	1,57	126749	325	24324	0,67	139
			м2		130,50	--	27027	--	90	--	--
81	Е0107-57-1 7-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд		193,48	38,15	0,18	7382	35	2890	0,06	12
			м		10,60	0,07	2051	14	140	--	--
82	Е0113-26-8 13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710		39,41	98,44	0,12	3880	5	100	0,01	1
			м2		2,77	0,05	109	2	90	--	--
83	Е0141-1-3 41-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм		163,03	193,98	48,92	31625	7975	27700	0,89	145
			м2		144,90	18,47	23623	3011	104	0,09	15
84	Е0141-8-2 41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1		0,0326	26143,30	1166,54	852	38	63	5,07	--
			т		1284,75	574,87	42	19	104	2,69	--
85	Е0141-8-7 41-8-7	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2		2,69	14087,54	1126,05	37895	3029	7085	8,87	24
			т		2272,50	260,10	6113	700	104	0,74	2
86	Е0106-40-1 6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость		500	24,60	0,69	12300	345	6284	0,08	39
			м3		11,70	0,27	5850	135	105	--	1
87	Е0106-40-2 6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды		500	52,65	0,22	26325	110	12521	0,17	83
			м3		23,76	0,09	11880	45	105	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге				3347542	222215			1954
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3234549				
Материалы -			Тенге				328087				
Всего заработная плата -			Тенге					398212,00			

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			395769				
Местные материалы -		Тенге			1964330				
	Накладные расходы -	Тенге			430463				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							215
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64569,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			219901				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3884913				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2443
	Сметная заработная плата -	Тенге				462781,00			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			109247				
Материалы -		Тенге			383				
Всего заработная плата -		Тенге				2891,00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102430				
	Накладные расходы -	Тенге			2601				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				390,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6711				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			118560				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
	Сметная заработная плата -	Тенге				3281,00			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3746				
Материалы -		Тенге			3010				
Всего заработная плата -		Тенге				340,00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			368				
	Накладные расходы -	Тенге			435				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			251				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4432				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				405,00			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4007904				

Итого на 2 резервуара:

Всего, сметная стоимость СМР -				**8015808**			**8015808**	
Временные здания и сооружения, 2,72%	2,72%						218030	

Итого с временными							8233838	
Производства работ в зимнее время	0,91%						74928	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%						32935	
Затраты на выслугу лет	1%						82338	
Итого в ценах 2001 года							8424040	
	2,08774						**17587221**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						351744	
							17938965	
Налог на добавленную стоимость	12%						2152676	
							20091641	

ИНЖЕНЕР: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**