Подрядчик : ТОО "Лисаковская монтажная фирма
Заказчик: АО "Алтыналмас"
Объект: "Реконструкция и модернизация Акбакайской обогатительной фабрики"
Вид работ: Строительно-монтажные работы
Договор №069/юр от 27.05.2010 г.

Акт №24

приемки выполненных работ
за декабрь 2010 года

№ пп	Статья	Наименование	Ед. изм.	Объем по контракту	За период с начала строительства по отчетный период			За отчетный период (декабрь 2010 г.)			За период с начала строительства, включая отчетный период			
					Кол-во	Стоимость		Кол-во	Стоимость		Процент готовности	Кол-во	Стоимость	
						Цена	Сумма		Цена	Сумма			Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Прилож. №3	Затраты по мобилизации, демобилизации		14 529 000	50%		7 264 500				50%	50%		7 264 500
2	Прилож. №2 Доп. Согл. №1	Изготовление, доставка и монтаж резервуаров	т	306,318	306,318	456 060	139 699 387		456 060	0	100%	306,318	456 060	139 699 387
3	Прилож. №2 Доп. Согл. №9 п.1	Изготовление, доставка и монтаж резервуаров (увеличение массы по черт. КМД)	т	70,505	33,407	456 060	15 235 596		456 060	0	47%	33,407	456 060	15 235 596
4	Прилож. №2 Доп. Согл. №1	Изготовление, доставка и монтаж листовых конструкций	т	1,950	1,097	473 714	519 664		473 714	0	56%	1,097	473 714	519 664
5	Прилож. №2 Доп. Согл. №1	Изготовление, доставка и монтаж металоконструкций	т	163,100	58,707	430 285	25 260 741	87,539	430 285	37 666 719	90%	146,246	430 285	62 927 460
6	Прилож. №2 Доп. Согл. №5 п.1	Изготовление, доставка и монтаж резервуаров	т	40,220	0	456 060	0	31,304	456 060	14 276 502	78%	31,304	456 060	14 276 502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Прилож. №2 Доп. Согл. №5 п.2.1	Разработка проекта КМ	тенге	270 000	0	270 000	0	1	270 000	270 000	100%	1,000	270 000	270 000
8	Прилож. №2 Доп. Согл. №5 п.2.2	Изготовление и монтаж металлоконструкций	т	11,600	0	430 285	0	11,600	430 285	4 991 306	100%	11,600	430 285	4 991 306
9	Прилож. №2 Доп. Согл. №5 п.3.1	Разработка проекта КМ	тенге	380 000	0	380 000	0	1	380 000	380 000	100%	1	380 000	380 000
10	Прилож. №2 Доп. Согл. №5 п.3.2	Изготовление и монтаж металлоконструкций	т	52	0	430 285	0	46,213	430 285	19 884 761	89%	46,213	430 285	19 884 761
11	Прилож. №2 Доп. Согл. №5 п.4.1	Изготовление, доставка и монтаж строительных металоконструкций	т	25,900	25,900	430 285	11 144 382		430 285	0	100%	25,900	430 285	11 144 382
12	Прилож. №2 Доп. Согл. №5 п.4.2	Стоимость, доставка и монтаж профлиста стенового ограждения	м2	2 720	875	2 940	2 572 500	1 060	2 940	3 116 400	32%	1 935	2 940	5 688 900
13	Прилож. №2 Доп. Согл. №5 п.4.3	Изготовление, доставка и монтаж стенового ограждения	м2	1 480	567	1 480	839 160	0	1 480	0	38%	567	1 480	839 160
14	Прилож. №2 Доп. Согл. №5 п.4.3	Изготовление, доставка и монтаж стенового ограждения	м2	1 480	0	1 480	0	-567	1 480	-839 160		-567	1 480	-839 160
15	Прилож. №2 Доп. Согл. №5 п.4.3	Изготовление, доставка и монтаж стенового ограждения	м2	1 480	0	12 600	0	1 267	12 600	15 964 200	86%	1 267	12 600	15 964 200
16	Прилож. №2 Доп. Согл. №8 п.1.1	Стоимость и монтаж стеновых панелей здания	м2	1 527	0	12 600	0	500	12 600	6 300 000	33%	500	12 600	6 300 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Прилож. №2 Доп. Согл. №9 п.3.3	Изготовление, доставка и монтаж строительных металлоконструкций (балка 60Б1)	т	1,135	0	430 285	0	1,135	430 285	488 373	100%	1,135	430 285	488 373
18	Прилож. №2 Доп. Согл. №9 п.4.1	Изготовление, доставка и монтаж листовых металлоконструкций (103-LE-M-005)	т	0,300	0	473 176	0		473 176	0	100%	0,000	473 176	0
19	Прилож. №2 Доп. Согл. №9 п.4.2	Изготовление, доставка и монтаж листовых металлоконструкций (104-LE-M-027)	т	0,100	0	473 176	0		473 176	0	100%	0,000	473 176	0
20	Прилож. №2 Доп. Согл. №9 п.4.3	Изготовление, доставка и монтаж листовых металлоконструкций (103-LE-M-006)	т	5,000	0	473 176	0		473 176	0	100%	0,000	473 176	0
		ИТОГО :					**202 535 931**			**102 499 101**				**305 035 032**
		НДС 12%					**24 304 312**			**12 299 892**				**36 604 204**
		ВСЕГО:					**226 840 243**			**114 798 993**				**341 639 236**

Заказчик _____

Подрядчик _____