С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за май 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства, арихитектуры и градостроительства Ордабасынского района"**
ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 16 от 11 марта 2011 г.**

Наименование стройки: **"Водоснабжение населенного пункта Женис Ордабасынского района ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Всего к оплате	**29854896**	**33437484**	**29854896**	**33437484**
	в том числе:				
1	Общестроительные работы	29795305	33 370 742	29795305	33 370 742
	в т.ч. оборудование	-	-	-	-
2	Авторский надзор 0,2%	59591	66741	59591	66741

Заказчик:

Заведующий отдела строительства, арихитектуры и градостроительства Ордабасынского района

_____ **С.К.Айбулатов**

Подрядчик:

Директор ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ **А.Полатбеков**

Инженер:

А К Т №1

приемки выполненных работ за май 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства, арихитектуры и градостроительства Ордабасынского района"**
ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 16 от 11 марта 2011 г.**

Наименование стройки: "Водоснабжение населенного пункта Женис Ордабасынского района ЮКО"

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Количество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01					
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-го ПОДЪЕМА (1 шт)					
1	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	м3	27,9	1795,50	50094	39172
2	Е0107-45-6	Демонтаж панелей перекрытия	шт	12	684,27	8211	8075
3	Е0107-42-2	Демонтаж блоков стен подвалов массой до 1 т (12,96 м3)	шт	60	280,20	16812	12900
4	Е0107-1-1	Демонтаж плит ленточных фундаментов (9 м3)	шт	12	241,67	2900	2317
5	Е0109-21-4	Демонтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по железобетонным опорам	м	24	714,94	17159	7213
6	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	м3	1.23	2430,59	2990	2250
7	Е0146-37-2 прим.	Разборка монолитной железобетонной емкости	м3	8,5	3157,04	26835	18609
		Итого по смете:				**125 001**	**90 536**
		Локальная смета 02-11-01. Водопроводная сеть поселка "Женис"					
		Земляные работы					
1	Е0101-17-14 т.ч. п. 3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	214,77	45,68	9810	3083
2	Е0101-12-14 т.ч. п. 3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	14412,9	32,01	461361	142447

3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную грунт 2 группы	м3	445,76	302,12	134675	152182
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	134,8	134,10	18076	20426
		Устройство основания под трубопроводы					
5	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для присыпки основания траншей на толщ 10см/	м3	392,8	39,72	15604	4903
6	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	687,39	68,94	47389	9478
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80)кВт(л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	14209,91	6,48	92072	28996
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	14209,91	21,55	306167	234735
9	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	798,69	289,15	230937	144575
		Трубопроводы и арматура					
10	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	1	139706,75	139707	88345
12	С130804-238 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 174,8 мм	м	2020	1870,00	3777400	--
13	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	1,1	78245,00	86070	73592
15	С130804-236 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	м	1212	1190,00	1442280	--
16	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	1,4	70811,26	99136	88287
18	С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм	м	2020	726,00	1466520	--
		Итого по смете:				**8327204**	**991049**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-08-01					

		БУРЕНИЕ (ПЕРЕБУРКА) РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНЫ № 1					
1	Е0104-11-2 т.ч п.3.7 к=1,5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем	м	12	1403,54	16843	5631
2	Спрайс-лист	Долота шарошечные диаметром 393,7 С-ЦВ; Т-ЦВ	шт	0,04	306438,23	12258	--
3	Е0104-11-2 т.ч п.3.5 к=1,2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем	м	4	1128,18	4513	1502
4	С11061-46	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ	шт	0,0132	78900,00	1041	--
5	Е0104-11-3 т.ч п.3.5 к=1,2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем	м	42	2000,57	84024	28472
6	С11061-46	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ	шт	0,4536	78900,00	35789	--
7	Е0104-11-5 т.ч п.3.5 к=1,2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем	м	29	4177,99	121162	38523
8	С11061-46	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ	шт	0,7685	78900,00	60635	--
9	Е0104-11-7 т.ч п.3.5 к=1,2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем	м	23	7787,16	179105	52651
10	С11061-46	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ	шт	1,35	78900,00	106886	--
11	Е0104-11-2 т.ч п.3.3 к=1	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем	м	45	944,60	42507	14078
12	С11061-35	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш190,5ТКЗ-ЦВ	шт	0,15	34100,00	5115	--
13	Е0104-11-5 т.ч п.3.3 к=1	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем	м	75	3493,69	262027	83025
14	С11061-35	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш190,5ТКЗ-ЦВ	шт	1,99	34100,00	67774	--
15	Е0104-46-9 т.ч п.3.52 к=1,2	Крепление скважин глубиной до 400 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	м	12	484,42	5813	2110
16	Е0104-46-9 т.ч п.3.51 к=1,0	Крепление скважин глубиной до 400 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	м	71	403,68	28661	10403
17	Е0104-46-9 т.ч п.3.50 к=0,9	Крепление скважин глубиной до 400 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	м	75	363,31	27248	9890
18	Е0104-46-10 т.ч п.3.51 к=1,0	Крепление скважин глубиной до 400 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	м	27	693,86	18734	6085
19	Е0104-46-10 т.ч п.3.50 к=0,9	Крепление скважин глубиной до 400 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	м	45	624,47	28101	9127
20	Е0104-54-3 т.ч п.3.75 к=1,0	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкиой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	шт	1	141366,91	141367	52042
21	С11011-1014 Изм. и доп.вып.6 СН РК8. 02-04-2002 СНРК 8.02-04С-2004	Портландцемент тампонажный бездобавочный	т	5,5	12300,00	67650	--

22	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	13,2	6450.00	85140	--
23	С143101-1	Вода	м3	220	5,00	1100	--
24	Спрайс-лист	Трубы обсадные/ГОСТ 632-80/ 325х9 мм	м	12,5	6568,36	82105	--
25	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	м	110,5	3000,00	331500	--
26	С130806-303 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х7,3 мм	м	130	1720,00	223600	--
38	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	м	60	584,00	35040	--
		Итого по смете:				**2 075 738**	**313 539**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-09-01					
		БУРЕНИЕ (ПЕРЕБУРКА) РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНЫ № 2					
1	Е0104-11-2 т.ч п.3.7 к=1,5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем	м	12	1403,54	16843	5631
2	Спрайс-лист	Долота шарошечные диаметром 393,7 С-ЦВ; Т-ЦВ	шт	0,04	306438,23	12258	--
3	Е0104-11-2 т.ч п.3.5 к=1,2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем	м	4	1128,18	4513	1502
4	С11061-46	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ	шт	0,0132	78900,00	1041	--
5	Е0104-11-3 т.ч п.3.5 к=1,2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем	м	42	2000,57	84024	28472
6	С11061-46	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ	шт	0,4536	78900,00	35789	--
7	Е0104-11-5 т.ч п.3.5 к=1,2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем	м	29	4177,99	121162	38523
8	С11061-46	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ	шт	0,7685	78900,00	60635	--
9	Е0104-11-7 т.ч п.3.5 к=1,2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем	м	23	7787,16	179105	52651
10	С11061-46	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ	шт	1,35	78900,00	106886	--
11	Е0104-11-2 т.ч п.3.3 к=1	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем	м	45	944,60	42507	14078

12	С11061-35	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш190,5ТКЗ-ЦВ	шт	0,15	34100,00	5115	--
13	Е0104-11-5 т.ч п.3.3 к=1	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем	м	75	3493,69	262027	83025
14	С11061-35	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш190,5ТКЗ-ЦВ	шт	1,99	34100,00	67774	--
15	Е0104-46-9 т.ч п.3.52 к=1,2	Крепление скважин глубиной до 400 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	м	12	484,42	5813	2110
16	Е0104-46-9 т.ч п.3.51 к=1,0	Крепление скважин глубиной до 400 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	м	71	403,68	28661	10403
17	Е0104-46-9 т.ч п.3.50 к=0,9	Крепление скважин глубиной до 400 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	м	75	363,31	27248	9890
18	Е0104-46-10 т.ч п.3.51 к=1,0	Крепление скважин глубиной до 400 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	м	27	693,86	18734	6085
19	Е0104-46-10 т.ч п.3.50 к=0,9	Крепление скважин глубиной до 400 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	м	45	624,47	28101	9127
25	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	м	110,5	3000,00	331500	--
38	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	м	60	584,00	35040	--
		Итого по смете:					
		Итого прямые затраты:				1 474 776	261 497
Накладные расходы -						**12002719**	**1656621**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			1656621	
Всего, сметная стоимость СМР -						819560	
Временные здания и сооружения, 3,4%			3,4%			**14478900**	
Итого с временными						492283	
Производства работ в зимнее время			0,91%			14971183	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%			136238	
Затраты на выслугу лет			1%			59885	
Итого в ценах 2001 года						149712	
Пересчет в текущих ценах			**1,9071**			15317017	
						29211084	

Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			584222	
Сметная стоимость строительства				**29795305**	
Налог на добавленную стоимость	12%			3575437	
Итого с НДС				**33370742**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**

Сдал

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**