С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за июнь 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства, арихитектуры и градостроительства Ордабасынского района"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 16 от 11 марта 2011 г.**

Наименование стройки: **"Водоснабжение населенного пункта Женис Ордабасынского района ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Всего к оплате	**74648679**	**83606520**	**44793783**	**50169037**
	в том числе:				
1.	Общестроительные работы	74499679	83 439 641	44704374	50 068 899
	в т.ч. оборудование	-	-	-	-
2.	Авторский надзор 0,2%	148999	166879	89409	100138

Заказчик:

Заведующий отдела строительства, арихитектуры и градостроительства Ордабасынского района

С.К.Айбулатов

Подрядчик:

Директор ТОО "Шымкенткурылыс"

А.Полатбеков

А К Т №2

приемки выполненных работ за июнь 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства, арихитектуры и градостроительства Ордабасынского района"**
ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 16 от 11 марта 2011 г.**

Наименование стройки: **"Водоснабжение населенного пункта Женис Ордабасынского района ЮКО"**

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Коли-чество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 02-11-01. Водопроводная сеть поселка "Женис"					
		Земляные работы					
1	Е0101-17-14 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	286,35	45,68	13080	4110
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	19217,21	32,01	615148	189930
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную грунт 2 группы	м3	594,35	302,12	179566	202909
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	179,72	134,10	24100	27233
		Устройство основания под трубопроводы					
5	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для присыпки основания траншей на толщ 10см/	м3	523,72	39,72	20805	6537
6	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/. расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	916,53	68,94	63186	12637
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80)кВт(л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	18946,53	6,48	122763	38661
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	18946,53	21,55	408224	312979
9	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	1064,9	289,15	307912	192764

		Трубопроводы и арматура					
10	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	1	139706,75	139707	8834
12	С130804-238 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 174,8 мм	м	710,03	1870,00	1327756	-
15	С130804-236 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	м	1696,8	1190.00	2019192	--
16	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	1,63	70811,26	115281	102666
18	С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм	м	3301,28	726,00	2440289	--
24	Е0123-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 400 мм- /кожух/	км	0,6	1270480,29	762288	102784
25	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм- /кожух/	км	0,8	815398,71	652319	98240
45	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	446,4	1410,00	629424	--
47	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	446,4	1410,00	629424	--
52	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	21	18075,87	379593	8231
53	Спрайс	Указатель пожарных гидрантов	шт	21	1902,32	39949	--
64	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	37	11500,00	425500	--
65	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	13	3500,00	45500	--

66	С130902-54	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	шт	103	9130,00	940390	--
67	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	1	5190,00	5190	--
68	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	37	16300,00	603100	--
85	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	53,2	94,00	5000	--
86	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦД-15 (25шт),КЦП1-15-2 (24шт),КЦП2-15-2 (1шт)	м3	16,25	32800,00	533000	--
87	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (КЦО-3 25шт)	м3	21,25	25300,00	537625	--
88	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	37,5	-250,00	-9375	--
89	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	37,5	-134,00	-5025	--
90	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КЦ15-6 (23шт)	м	13,57	9383,00	127327	--
91	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КЦ-15-9(2шт),КЦ-15-9а (25шт)	м	24,03	8530,00	204976	--
98	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	177,01	94,00	16639	--
99	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые,КЦД-20 (63 шт),КЦП1-20-2 (29шт),КЦП1-20-1 (3 шт),КЦП2-20-2 (31 шт) из бетона М200	м3	69,3	32800,00	2273040	--

100	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ[illegible]ля сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные /КЦО-3 -60шт/	м3	51	25300,00	1290300	--
101	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	120,3	-250,00	-30075	--
102	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	120,3	-134,00	-16120	--
103	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм КЦ20-6 (57шт)	м	33,63	11880,00	399524	--
104	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм КЦ20-9 (6шт).КЦ20-9а (63шт)	м	61,41	10800,00	663228	--
		Итого по смете:				**18899750**	**1388026**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-02-01. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1					
7	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-400 марки БР100.30.18	м3	8,39297	24600,00	206467	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:					
		Итого прямые затраты:		**Тенге**		**206467**	**0**
Накладные расходы -						**19106217**	**1388026**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			1388026	
Всего, сметная стоимость СМР -						1229655	
Временные здания и сооружения, 3,4%			3,4%			**21723898**	
Итого с временными						738613	
Производства работ в зимнее время			0,91%			22462511	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%			204409	
Затраты на выслугу лет			1%			89850	
Итого в ценах 2001 года						224625	
Пересчет в текущих ценах			**1,9071**			22981395	
						43827818	

Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			876556	
Сметная стоимость строительства				**44704374**	
Налог на добавленную стоимость	12%			5364525	
Итого с НДС				**50068899**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**

А К Т №3

приемки выполненных работ за июль 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства, арихитектуры и градостроительства Ордабасынского района"**
ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 16 от 11 марта 2011 г.**
Наименование стройки: **"Водоснабжение населенного пункта Женис Ордабасынского района ЮКО"**

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Коли-чество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-11-01 Водопроводная сеть поселка "Женис"					
1	Е0101-17-14 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	214,77	45,68	9810	308
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	14412,9	32,01	461361	14244
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную грунт 2 группы	м3	445,76	302,12	134675	152182
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	134,8	134,10	18076	20426
		Устройство основания под трубопроводы					
5	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для присыпки основания траншей на толщ 10см/	м3	392,8	39,72	15604	4903
6	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	687,39	68,94	47389	9478
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80)кВт(л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	14209,91	6,48	92072	28996
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	14209,91	21,55	306167	234735
9	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	798,69	289,15	230937	144575
11	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр труб диам. 200 мм	м	588	313,94	184596	119659
13	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,86	78245,00	67369	57602
14	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. 160 мм	м	919	282,86	259949	186994
17	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 125мм	м	2300	244,98	563443	439650

24	Е0123-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 400 мм- /кожух/	км	0,907	1270480,29	1152326	1556
25	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм- /кожух/	км	1,5	815398,71	1223098	1842
26	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводныхтруб диам. 133х4 мм с гидравлическим испытанием	км	0,018	82893,01	1492	15
27	СПрайс	Трубы стальные с изоляцией из пенополиуретана 133х4мм	м	18	3532,88	63592	
28	СПрайс	Комплект для заделки стыков труб- муфтв с изоляцией из пенополиуретана		3	360,08	1080	
29	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	243	408,11	99171	783
30	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	810	66,75	54071	270
31	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1895,4	27,10	51365	
32	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1895,4	68,94	130669	261
33	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см / толщ.15 см	м2	2700	16,26	43905	258
34	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	502,2	1410,00	708102	
35	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см / толщ.15 см/	м2	2700	17,39	46961	3097
36	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	502,2	1410,00	708102	
59	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	37	585,99	21682	1590
60	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	13	242,08	3147	247
61	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	шт	103	503,23	51833	4338
62	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 65 мм	шт	1	405,40	405	30
63	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	37	1230,66	45534	3311
69	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	т	--	17757,36	--	-
74	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	23	74,06	1703	188
75	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125мм	фланец	377	181,14	68289	7167
76	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 160 мм	фланец	119	231,52	27550	2819
77	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	119	391,37	46573	4699
78	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	23	330,00	7590	-
79	С130809-37	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 125 мм	шт	377	721,00	271817	-
80	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	119	881,00	104839	-
81	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	119	1320,00	157080	-
82	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,заглушек	шт	60	300,57	18034	10024
83	СПрайс	Заглушка ПЭ 100 SDR 11 диам.125	шт	60	1945,78	116747	-
		КОЛОДЕЦ Д=1500 -25шт					
84	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	53,2	16913,10	899692	206491
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Д2000 (63ШТ)					
97	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д2000	м3	88,5	16913,10	1496894	343556
141	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	2,22	11201,75	24868	1883

142	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,26	94,00	213	
143	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0163	69000,00	1126	
144	С12041-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,0648	58600,00	3798	
145	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0694	70437,87	4891	7
146	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т- ОПБ1-133- 2шт	т	0,0048	17355,77	84	
147	С12021-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла- ОПБ1-133- 2шт/	т	0,0048	117700,00	570	
148	С121 т.ч п.3.2	Надбавка за изменение класса стали С245		0,0048	1800,00	9	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**10050350**	**288116**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-10-01 ВОДОЗАБОР

1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2288,18	32,01	73245	2261
2	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную грунт 2 группы	м3	68,77	302,12	20777	2347
3	Е0101-134-1	Уплотнение основания(грунт 1,2 группы)пневматическими трамбовками	м3	136,23	21,55	2935	2250
4	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для присыпки основания траншей на толщ 10см/	м3	57,36	39,72	2279	716
5	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	100,38	68,94	6920	1384
6	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1988,42	6,48	12884	4057
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2046,62	21,55	44097	33808
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	23,16	134,10	3106	3510
9	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	116,63	289,15	33724	21112
10	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,095	139706,75	13272	8393
11	С130804-238 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 174,8 мм	м	95,95	1870,00	179427	--

12	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,186	78245,00	14554	124
13	С130804-236 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	м	187,86	1190,00	223553	
14	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,025	70811,26	1770	15
15	С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм	м	25,25	726,00	18332	
16	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,023	58881,69	1354	119
17	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	23,23	567,00	13171	
18	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,075	58881,69	4416	388
19	С130804-232 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	м	75,75	380,00	28785	-
20	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	4	405,40	1622	1217
21	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4	5190,00	20760	--
22	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	шт	6	503,23	3019	2527
23	С130902-54	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	шт	6	9130,00	54780	--
24	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2	411,46	823	620
25	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара Ру 1 МПа /10 кг с/см2/ 30ч6бр Dy 100 мм	шт	2	6480,00	12960	--
26	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	4	1230,66	4923	3580
27	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара Ру 1 МПа /10 кг с/см2/ 30ч6бр Dy 200 мм	шт	4	16300,00	65200	--
28	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	5	585,99	2930	2150

29	С130902-55	Задвижки параллельные Фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара Ру 1 МПа /10 кг с/см2/ 30ч6бр Dy 150 мм	шт	5	11500,00	57500	
30	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	128	391,37	50095	505
31	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 160 мм	фланец	12	231,52	2778	28
32	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2	156,43	313	3
33	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 90 мм	фланец	7	156,43	1095	11
34	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125мм	фланец	15	181,14	2717	28
35	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	128	1320,00	168960	
36	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	12	881,00	10572	
37	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2	572,00	1144	
38	С130809-36 прим	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 90 мм	шт	7	572,00	4004	
39	С130809-37	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 125 мм	шт	15	721,00	10815	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**1175611**	**20823**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-07-01. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2 ПОДЪЕМА					
1	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м(срезка на 0,35м)	м3	67,62	10,93	739	23
2	Е0101-17-15 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	67,62	43,56	2946	94
3	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	128,48	76,60	9841	196
4	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	322,71	27,84	8983	277
5	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	м3	18,22	123,98	2259	1519
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	6,07	262,72	1595	1803
7	Е0101-138-1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	м2	112	81,15	9089	2719
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 5 9 кВт /80 л. с/ с перемещением до 5м	м3	161,69	6,48	1048	330
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	161,69	21,55	3484	2671
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	161,69	14,12	2283	685
11	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	5,64	1327,37	7486	1078
12	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	90	68,74	6187	5989
13	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,018	26143,30	471	35
14	Е0141-8-10	Приготовление литого асфальта	т	3,52	8027,36	28248	7639
15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки на ССПЦ	м3	9	9290,65	83616	2085
16	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В25 W4 на ССПЦ	м3	25,74	10805,97	278146	9365

17	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	1,45	11105,65	16103	1
18	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона(выпуски)	1т	0,3897	18837,97	7341	4
19	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0094	50600,00	474	
20	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0322	53000,00	1704	
21	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,2758	52400,00	14454	
22	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,0723	50900,00	3681	
23	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,16	65900,00	76481	
24	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,6746	61200,00	41283	-
25	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	1,24	58700,00	72495	-
26	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0191	70437,87	1345	196
27	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0191	40200,00	768	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**682549**	**47914**
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01. КОМПЛЕКТНУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ 10/0,4 КВ МОЩНОСТЬЮ 100 КВА						
1	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1	2238,10	2238	997

2	С143019-62 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 4,25 м, марки ПТ 43-2	шт	4	7940,00	31760	
3	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	м3	0,2	9729,89	1946	
4	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под стойки	м3	0,2	1327,37	265	
5	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторныхподстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1	4098,19	4098	2
6	75-4-55	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 100/6-10 кВА в комплекте с разъединителем,мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальныйток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на с	шт	1	175300,00	175300	
7	75-3-4	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ срасширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100х	шт	1	199400,00	199400	
8	Е0133-116-2	Установка линейного электрооборудования вручную	шт	18	957,56	17236	145
9	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы	шт	3	556,00	1668	
10	С151803-201 прим	Колпачки,К-6	шт	3	84,00	252	
11	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Зажимы	100шт	0,12	7100,00	852	
12	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8мм2	т	0,0012	315700,00	367	-
13	С11011-816	Замок	шт	2	583,00	1166	--
14	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	166,90	167	152
15	Прайс лист	Счетчик САР4У-Э712.1-ТХ	шт	1	24557,60	24558	--
16	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3	493,60	1481	1002
17	Прайс лист	Трансформатор ТОП-0,66	шт	3	1056,24	3169	--
18	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	6	131,70	790	642
19	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,0267	45300,00	1210	--

20	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в тра[illegible]е из круглой стали, диаметр 10 мм	м	39	30,30	1182	1
21	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0242	45800,00	1108	
22	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открытопо строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	4	35,90	144	1
23	С11041-83	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,0025	46400,00	116	
24	С11041-84	Сталь угловая 30х5мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,0008	47200,00	38	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**470510**	**213**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге		**402426**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01. ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ					
1	Е0101-24-1	Разработка растительного грунта бульдозерами в выемке мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (снятие плодородного слоя с перемещением на участки озеленения на 50 м)	м3	881,72	7,91	6975	219
2	Е0101-24-9 к=4 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	3526,88	7,32	25829	813
3	Е0101-27-1	Засыпка растительного грунта на участках озеленения бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	881,72	5,55	4898	154
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (с перемещением в насыпь на 50 м)		263,65	9,24	2437	76
5	Е0101-24-10 к=4 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		1054,6	7,91	8342	262
6	Е0101-27-2	Перемещение грунта в насыпь бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (на 50 м)		3317,21	6,48	21494	6769
7	Е0101-27-11 к=9 к объему	Добавлять на каждые последующие 5 м при перемещении грунтов 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)		29854,89	1,48	44238	14887
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**114213**	**36924**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-11-01 Водопроводная сеть поселка "Женис"					
23	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	компл	15	13000,00	195000	--
40	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	144	408,11	58768	46457
41	Е0127-18-2 прим	Разборка оснований из ПГС	м3	720	66,75	48063	24055
42	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1555,2	27,10	42146	--
43	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	1555,2	68,94	107215	21443
44	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см / толщ.15 см	м2	2400	16,26	39027	22963
46	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см / толщ.15 см/	м2	2400	17,39	41743	27531
55	Спрайс	Счетчики /водомеры/ холодной воды СХВ-15	шт	377	1215,41	458208	--

57	Спрайс	Фильтр сетчатый Д15мм	шт	377	159,92	60291	
58	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	754	328,00	247312	
69	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	т	1,17	17757,36	20829	95
70	Спрайс	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ диам.200х200	шт	5	38667,28	193336	
71	Спрайс	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ диам.160х160	шт	9	37019,53	333176	
72	Спрайс	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППФ диам.125х125	шт	1	31680,81	31681	
73	Спрайс	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППФ диам.160х160	шт	1	37019,53	37020	
92	Спрайс	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1 (25шт)	шт	25	913,00	22825	
93	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КЦ-7-3 (11шт)	м	3,19	5025,00	16030	
95	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,77	7646,05	5887	93
105	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5,КЦО-1 (82шт)	шт	82	913,00	74866	-
106	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КЦ-7-3 (19шт)	м	5,51	5025,00	27688	--
108	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	2,35	7646,05	17968	2845
111	СПрайс лист	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ диам.200	шт	5	48349,98	241750	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**2320829**	**155785**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-01. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РЕЗЕРВУАРА НА 300 м3 (на 2 шт.)

1	Е0101-24-3	Разработка насыпного грунта с примесью строительного мусора бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	м3	164	10,93	1793	565
2	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	164	50,80	8331	2618
3	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	311,6	68,94	21482	4296
4	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	796	27,84	22157	6841
5	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	м3	41,79	123,98	5181	3485
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	13,93	262,72	3660	4135
7	Е0101-138-1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	м2	385,72	79,12	30517	9365

8	Е0101-27-2	Засыпка пазух бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещением 10 м)	м3	257	6,48	1665	
9	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	257	3,20	822	
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	257	21,55	5537	42
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	257	14,12	3628	10
		ОБВАЛОВАНИЕ					
12	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	Устройство обвалования грунтом 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 над резервуарами	м3	324,6	40,36	13101	40
13	Е0101-27-2	Засыпка пазух бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещением 10 м)	м3	468,55	6,48	3036	9
14	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	468,55	3,20	1499	4
15	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	м2	297	55,01	16338	1634
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**138747**	**5923**
		Локальная смета 2-1-1 Д. РЕЗЕРВУАР НА 300 м3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.					
1	Е0107-1-6	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, до 3,5 т	шт	1,8	955,77	1720	135
2	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-8	м3	1,39	22670,00	31421	-
		КОЛОННЫ					
3	Е0107-5-1	Установка колонн прямоугольногосечения в стаканы фундаментов эданий при глубине заделки колонн до 0.7 м. массой колонн до 1 т	шт	1,8	2022,51	3641	2298
4	С143015-3	Колонны из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные на ССПЦ, W6	м3	0,468	22200,00	10390	--
5	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,468	94,00	44	--
6	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	0,468	133,00	62	--
7	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,468	310,00	145	--
		ДНИЩЕ					
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5 на ССПЦ, W6	м3	10,38	9878,17	102535	2405
9	Е0106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей из бетона класса В25 на ССПЦ, W6	м3	24,05	12575,47	302415	29326
10	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,309	73000,00	22557	--

11	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0286	68200,00	1948	
12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,059	67700,00	3993	
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,16	65900,00	76134	
14	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,16	41200,00	6593	
15	Е0106-1-1	Создание уклона из раствора М100	м3	0,864	6685,57	5776	20
		СТЕНЫ					
18	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 площ.до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения (бетон класса В25, W 6)	м3	12,38481	23000,00	284851	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:					
		Итого прямые затраты:				854225	35586
	Накладные расходы -					**15807034**	**3446196**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -					3446196	
	Всего, сметная стоимость СМР -		6%			1131048	
	- в том числе оборудование					**20384278**	
	Временные здания и сооружения, 3,4%					402426	
	Итого с временными, , без стоимости оборудования		3,4%			679383	
	Производства работ в зимнее время					20661235	
	Затраты на дополнительные отпуска		0,91%			188017	
	Затраты на выслугу лет		0,4%			82645	
	Итого в ценах 2001 года		1%			206612	
	Пересчет в текущих ценах					21540935	
	Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет		**1,9071**			**41080718**	
			2%			821614	

Сметная стоимость строительства				**41902332**	
Налог на добавленную стоимость	12%			**5028280**	
Итого с НДС				**46930612**	

Принял:
ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**

Сдал
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**