Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за август 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства, арихитектуры и градостроительства Ордабасынского района"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 16 от 11 марта 2011 г.**

Наименование стройки: **"Водоснабжение населенного пункта Женис Ордабасынского района ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Всего к оплате	**144125029**	**161420032**	**27490213**	**30789038**
	в том числе:				
1.	Общестроительные работы	143837354	161 097 836	27435342	30 727 583
	в т.ч. оборудование	7658445	8577459	6875629	7700705
2.	Авторский надзор 0,2%	287675	322196	54871	61455

Заказчик:
Начальник отдела строительства, арихитектуры и градостроительства Ордабасынского района

_____ **А.Канаев**

Подрядчик:

Директор ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ **А.Полатбеков**

А К Т №4

приемки выполненных работ за август 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства, арихитектуры и градостроительства Ордабасынского района"**
ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 16 от 11 марта 2011 г.**
Наименование стройки: **"Водоснабжение населенного пункта Женис Ордабасынского района ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01. СНОС СТРОЕНИЙ.					
		ХЛОРАТОРНАЯ					
8	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	м3	5,97	1795,50	10719	8382
9	Е0107-14-6	Демонтаж покрытий площадью до 2 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	1	155,11	155	136
10	Е0107-42-2	Демонтаж блоков стен подвалов массой до 1 т (2,88 м3)	шт	14	280,20	3923	3010
11	Е0107-1-1	Демонтаж плит ленточных фундаментов (1,2 м3)	шт	4	241,67	967	772
		РЕЗЕРВУАР (емк. 250 м3,2 шт)					
12	Е0107-30-8	Демонтаж стеновых панелей резервуара	м3	42,52	1781,50	75749	55171
13	Е0107-30-6	Демонтаж сборных ж/бетонных угловых блоков	м3	5,92	3428,76	20298	14838
14	Е0107-3-6	Демонтаж сборных ж/бетонных плит покрытия	шт	14	722,04	10109	7345
15	Е0107-14-11	Демонтаж сборных ж/бетонных камер лаза и приборов	шт	4	435,85	1743	1665
16	У4-616-6	Демонтаж водонапорной стальной башни вместимостью бака 50 м3, высотой опоры 18 м, диаметром опоры 2000 мм. Строительные работы, монтаж металлоконструкций	шт	2	57160,40	114321	59387
17	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	380	27,10	10298	7209
18	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	380	68,94	26197	5239
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**274479**	**163155**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-07-01. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2 ПОДЪЕМА					
		СТЕНЫ(АС-10,11,12)					
28	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25 W4 на ССПЦ	м3	19,81	13826,00	273893	32785
29	Е0106-17-9	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона В25 W4	м3	31,66	14015,43	443729	59820

30	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,1862	69000,00	12846	
31	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,3734	72000,00	26882	
32	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,7902	71100,00	56185	
33	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,15	68800,00	79298	-
34	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,1562	64400,00	10057	-
35	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0004	93997,62	33	12
36	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0004	40200,00	14	--
37	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта стен	м3	0,62	14267,38	8846	2067
38	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	9	239,96	2160	633
39	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	176,97	245,44	43436	8100
		ПОКРЫТИЯ(АС-12,13,14)					
40	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	14,11	14880,09	209958	20350
41	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,1365	64700,00	8832	--
42	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,5138	72000,00	36992	--
43	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,5255	71100,00	37360	--
44	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0123	93997,62	1154	428
45	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0123	40200,00	494	--
46	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	шт	2	674,98	1350	1041
47	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3	м3	0,12	26300,00	3156	--
48	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0112	40200,00	450	--
49	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	шт	2	3329,08	6658	1313
50	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	789,15	1578	472
		КРОВЛЯ(АС-3)					
51	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	77	12,58	969	1097
52	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,0847	30400,00	2575	--
53	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	м2	77	85,23	6563	6658
54	СПРАЙС-ЛИСТ	Плиты теплоизоляционные	м3	3,17	9331,61	29604	--
55	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15(55) мм	м2	77	215,52	16595	3721
56	Е0112-17-2 К=40к объему	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	3080	7,01	21599	586
57	Е0112-16-1	Грунтовка из раствора кальматрона под водоизоляционный кровельный ковер	м2	77	7,42	571	668
58	СПРАЙС-ЛИСТ	Сухая смесь "Кальматрон" гидроизоляция проникающего действия	кг	215,6	339,74	73249	--
59	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	77	7,42	571	668

60	СПРАЙС-ЛИСТ	Сухая смесь "Кальматрон" гидроизоляци[illegible]роникающего действия		215,6	339,74	73249	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМ[illegible]Е:		**Тенге**		**1490902**	**14042[illegible]**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-08-01. БУРЕНИЕ (ПЕРЕБУРКА) РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНЫ № 1

27	Е0106-1-15	Устройство опорных плит бетонных плоских (бетон класса В15)	м3	0,29	9724,22	2820	56
28	Е0109-23-1 применит.	Монтаж фонарей направляющих (центрирующих приспособлений для обсадных труб)	т	0,2	11412,94	2283	1574
29	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,2	154400,00	30880	--
30	Е0115-172-3	Масляная окраска м/к белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,8	118,13	685	367
31	Е0116-26-4	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм	1счетчик	1	1705,10	1705	469
32	С131102-12	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-100	шт	1	18500,00	18500	--
33	Ц0111-32-2	Установка уровнемера	комплект	1	2456,74	2457	1110
34	Спрайс-лист	Уровнемер УЭ-50	комплект	1	24797,19	24797	--
35	Е0110-5-1	Установка деревянной заглушки (пробки)	м3	0,013	19667,92	256	56
36	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки	4	90284,54	361138	103403
37	Е0104-49-1	Свободный спуск водоподъемных труб диаметром 89 мм	м	60	113,79	6827	2077
39	Е0104-57-1 т.ч п.3.91 к=0,8	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м	30	225,50	6765	2130
40	РДС РК 8.02-03-20 02 сб.на изыскание таб.223	Изготовление фильтра Д 168-219 мм	м	30	3860,00	115800	--
41	С130806-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 168х4 мм	м	30	1130,00	33900	--
42	С130806-171 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм	м	50	153,00	7650	--
43	Ц0107-247-8	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-25-90	шт	1	26016,00	26016	10530
44	Спрайс-лист	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-25-90	шт	1	313280,61	313281	--
45	Спрайс-лист	Комплексный анализ воды	анализ	1	5601,66	5602	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**961361**	**121773**
	Стоимость оборудования -			Тенге		**313281**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-11-01 Водопроводная сеть поселка "Женис"

52	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	21	18075,87	379593	8231
53	Прайс-лист	Указатель пожарных гидрантов	шт	21	1902,32	39949	--
97	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д2000	м3	88,5	16913,10	1496894	343556

110	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм		2,05	17757,36	36403	16706
111	Прайс-лист	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ диам.200	шт	5	48349,98	241750	--
112	Прайс-лист	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ диам.160	шт	3	45252,59	135758	--
113	Прайс-лист	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ диам.125	шт	11	34927,97	384208	--
114	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	208	300,57	62518	34749
115	Прайс-лист	Втулка под фланец диам.200	шт	56	2139,68	119822	--
116	Прайс-лист	Втулка под фланец диам.160	шт	50	1206,08	60304	--
117	Прайс-лист	Втулка под фланец ПЭ диам.125	шт	102	831,45	84807	--
118	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	48	440,21	21130	11809
119	Прайс-лист	Переходник(тройник) ПЭ диам.200х160	шт	3	4648,66	13946	--
120	Прайс-лист	Переходник(тройник) ПЭ диам.200х125	шт	2	4429,24	8858	--
121	Прайс-лист	Переходник(тройник) ПЭ диам.160х125	шт	1	2080,80	2081	--
122	Прайс-лист	Переходник(тройник) ПЭ диам.200х50	шт	3	4429,24	13288	--
123	Прайс-лист	Переходник(тройник) ПЭ диам.125х50	шт	18	841,48	15147	--
124	Прайс-лист	Переходник(тройник) ПЭ диам.160х50	шт	3	2066,34	6199	--
125	Прайс-лист	Тройник ПЭ диам.125	шт	2	1612,44	3225	--
126	Прайс-лист	Тройник ПЭ диам.200	шт	14	2898,77	40583	--
127	Прайс-лист	Тройник ПЭ диам.160	шт	2	2151,43	4303	--
128	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	68	300,57	20439	11360
129	Прайс-лист	Переходник ПЭ диам.125х160	шт	24	1735,82	41660	--
130	Прайс-лист	Переходник ПЭ диам.125х200	шт	30	2206,22	66187	--
131	Прайс-лист	Переходник ПЭ диам.200х160	шт	3	3160,99	9483	--
132	Прайс-лист	Отвод Д125 до 90град	шт	7	2425,60	16979	--
133	Прайс-лист	Отвод Д160 до 90град	шт	3	1661,27	4984	--
134	Прайс-лист	Отвод Д160 до 45град	шт	1	1526,24	1526	--
135	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов- /изготовить на месте из полиэтиленовых труб по 0,5м/	шт	28	300,57	8416	4678
136	С130804-236	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм /д160-10шт/	м	5	1190,00	5950	--
137	С130804-238	Отводы их труб водопроводных полиэтиленовых HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 174,8 мм /д200-5шт/	м	2,5	1870,00	4675	--
138	С130804-234	Отводы их труб водопроводных полиэтиленовых HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм /д125-13шт/	м	6,5	726,00	4719	--
139	Е0106-1-13	Упоры бетон М 100 НА ССПЦ /УГ-3/	м3	14,7	10620,35	156119	12471
140	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /защитные муфты -191шт/	т	1,54	247994,13	380855	162576
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**3892758**	**606136**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-02-01. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4КВ и 10КВ

1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	59,8	28,89	1727	550

2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	[illegible]	39,9	6,48	259	81
3	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	19,9	12,34	246	68
4	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	59,8	36,70	2195	892
5	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	117,1	11,20	1312	590
6	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	59,8	32,40	1938	824
7	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	117,1	18,80	2201	890
8	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	1,81	12200,00	22058	--
9	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	345	26,40	9108	6424
10	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	50	27,50	1375	950
11	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	142	27,70	3933	2725
12	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	15	38,10	572	420
13	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	кан.-км	0,156	230122,38	35899	3861
14	С151601-477	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2 /0,6/	1000м	0,351	124700,00	43770	--
15	С151601-478	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2 /0,674/	1000м	0,136	155500,00	21148	--
16	С151601-482 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2 /1,817/	1000м	0,065	434200,00	28223	--
17	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	2	2300,70	4601	2206
18	С151610-53 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002 прим	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЕРКТ 0031	комплект	2	3010,00	6020	--
19	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	8	2021,10	16169	7836
20	С151610-52 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЕРКТ 0015	комплект	8	2950,00	23600	--

21	Ц0108-155-1 прим	Ввод кабельной линии в здание	проход	6	373,80	2243	449
22	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /А10-1/	опора	1	3155,76	3156	1612
23	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	2	17700,00	35400	--
24	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	2	187,54	375	354
25	С143014-3	Плиты П-3и (2 шт)	м3	0,09	22000,00	1980	--
26	С12021-237	Траверсы металлические и м/констр.	т	0,0464	154400,00	7164	--
27	С11051-203	Изолятор ШС-1	шт	1	556,00	556	--
28	С11041-104	Хомут Х1	шт	1,2	196,00	235	--
29	С12041-4	Проводник ЗП1	шт	0,0018	50600,00	91	--
30	С130804-36 прим	Колпачок полиэтиленовый К-6	10шт	0,1	122,00	12	--
31	С11041-60	Крепление провода	шт	1	101,00	101	--
32	С11071-6	Зажим плашечный ПС-2	шт	0,02	7100,00	142	--
33	Прайс-лист	Анкерный зажим SO 250.01	шт	9	918,45	8266	--
34	Прайс-лист	Прокалывающий зажим SLIP22.127	шт	9	516,12	4645	--
		УСТРОЙСТВО УОК НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ У ПОДСТАНЦИИ - 1шт					
35	Е0133-114-2	Устройство ответвлений УОП с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 2/	шт	1	489,84	490	313
36	С11041-100	Траверсы стальные ТМ-2	шт	1	530,00	530	--
37	С11041-104	Хомуты Х-1 -1шт	кг	1,2	196,00	235	--
38	С12041-4	Проводник ЗП-1 -1,2м	т	0,0009	50600,00	46	--
39	С11051-203	Изоляторы	шт	2	556,00	1112	--
40	С130804-36 прим	Колпачок полиэтиленовый К-6	10шт	0,2	122,00	24	--
41	С11041-60	Крепление провода	шт	1	101,00	101	--
42	С11071-6	Зажим ПА	100шт	0,06	7100,00	426	--
43	С12041-9	Петля -3шт	т	0,0003	44300,00	14	--
44	Прайс-лист	Анкерный зажим SO 250.01	ШТ	3	918,45	2755	--
45	Прайс-лист	Прокалывающий зажим SLIP22.127	ШТ	3	516,12	1548	--
46	С151607-49	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГГ сечение 25 мм2-/8м/	т	0,0019	459500,00	871	--
47	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	5,9	28,89	170	54
48	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	5,9	6,48	38	12
49	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	48	26,30	1262	1067

50	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/		0,0603	46400,00	2797	--
51	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой ста[illegible] диаметр 16 мм	шт	4	140,10	560	450
52	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	т	0,019	44300,00	840	--
		УСТРОЙСТВО КРМ НА ОПОРЕ -1 К-Т					
53	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования					
54	Прайс-лист	Автоматический компенсатор мощности КРМ-0,4-50 У3	комплект	1	2476,72	2477	969
55	Е0133-109-6	Подвеска проводов в 3 провода при 10 опорах на 1 км в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	м	1	56133,90	56134	--
56	Прайс-лист	Самонесущий провод СИП-3 сеч.50мм2	1км	0,0067	41504,56	277	109
		СЕТЬ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ	м	20	77,77	1555	--
57	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	45,7	28,89	1320	420
58	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	30,5	6,48	198	62
59	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	15,2	12,34	188	52
60	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	227	36,70	8331	3386
61	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	458	11,20	5130	2306
62	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	227	32,40	7355	3127
63	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	458	18,80	8610	3481
64	С143006-7 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	1,14	12200,00	13932	--
65	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	кан.-км	0,072	230122,38	16569	1782
66	Ц0108-396-1	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м	м	16	199,40	3190	1294
67	С151803-62 прим	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х100х250 мм -/16м/	шт	8	509,00	4072	--
68	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	669	26,40	17662	12457
69	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	88	27,70	2438	1689
70	С151603-159	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,487	86200,00	41979	--
71	С151603-161	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	1000м	0,27	110600,00	29862	--
		ДЕМОНТАЖ					
72	Е0133-103-1	Демонтаж железобетонных опор для ВЛ 0,38	опора	1	1227,29	1227	632

73	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках		1,88	152,80	287	--
74	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1,88	76,60	144	29
		Пересечение кабельной линии с трубопроводом -3шт					
75	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	6	301,50	1809	2316
76	С11011-700 прим	Шнур джутовый переплетенный	кг	19	267,00	5073	--
77	С143008-111	Глина	м3	58	810,00	46980	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**581337**	**66738**
	Стоимость оборудования -			Тенге		56134	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-03-01. ИРРИГАЦИЯ.

2	С143018-159 Изм.	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	м	189,5452	2080,00	394254	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**394254**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-07-02. Технологическое оборудование насосной станции 2подъема.

2	Прайс лист	Стоимость бактерицидной установки Лазурь-М-100	комплект	2	1582586,32	3165173	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**3165173**	
	Стоимость оборудования -			Тенге		3165173	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-10-01. Водоводы водозабора "Женис"

40	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных					
41	Прайс-ЛИСТ	Подставка пожарная ППТФ	шт	1	18075,87	18076	392
42	Прайс-ЛИСТ	Указатель пожарного гидранта	шт	1	6595,09	6595	--
43	Е0122-37-4	Установка колонок пожарных	шт	1	1902,32	1902	--
44	СПрайс	Пожарная колонка	шт	1	2410,81	2411	1524
45	С130810-23	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 133х8,0 мм	шт	1	17647,20	17647	--
		КОЛОДЕЦ Д=1500 -5шт	шт	1	331,00	331	--
46	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д1500					
47	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦД-15 (5шт),КЦП1-15-1 (2шт),КЦП2-15-2 (3шт)	м3	6,42	16913,10	108667	24940
			м3	3,25	32800,00	106600	--
48	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	3,25	-250,00	-813	--
49	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	3,25	-134,00	-436	--
50	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,25	94,00	306	--

51	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1[illegible]мм КЦ15-6 (5шт)		2,95	9383,00	27680	--
52	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КЦ-15-9а (5шт)	м	4,45	8530,00	37959	--
53	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1 (2шт)	шт	5	913,00	4565	--
54	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КЦ-7-3 (4шт)	м	1,16	5025,00	5829	--
56	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,28	7646,05	2141	339
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Д2000 (5ШТ)					
58	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д2000	м3	11,34	16913,10	191795	44019
59	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	11,34	94,00	1066	--
60	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые,КЦД-20 (5 шт),КЦП1-20-1 (3 шт),КЦП2-20-2 (1 шт) из бетона М200	м3	4,99	32800,00	163672	--
61	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные /КЦО-3 -2шт/	м3	1,7	25300,00	43010	--
62	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	6,69	-250,00	-1673	--
63	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	6,69	-134,00	-896	--
64	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм КЦ20-6 (4шт)	м	2,36	11880,00	28037	--
65	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм КЦ20-9 (1шт),КЦ20-9а (5шт)	м	5,34	10800,00	57672	--

66	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5,КЦО-1 (5шт)	шт	5	913,00	4565	--
67	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КЦ-7-3 (3шт)	м	0,87	5025,00	4372	--
68	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,32	7646,05	2447	387
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ Д=1500 (1 ШТ)					
71	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	м3	2,04	8454,10	17289	6643
72	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый класса В15 (М-200)(лотковая часть)	м3	0,36	9200,00	3312	--
73	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,04	94,00	192	--
74	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые,КЦП1-15-1 (1шт), КЦД-15 (1шт) из бетона М200	м3	0,65	32800,00	21320	--
75	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,65	-250,00	-163	--
76	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,65	-134,00	-87	--
77	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм,КЦ-15-6 (1шт)	м	0,59	9383,00	5536	--
78	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм, КЦ-15-9 (1шт)	м	0,89	8530,00	7592	--
79	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1 (1шт)	шт	1	913,00	913	--

80	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 7 м КЦ-7-3 (1шт)		0,29	5025,00	1457	--
81	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КЦ-7-9 (2шт)	м	1,78	4020,00	7156	--
83	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,49	7646,05	3747	593
85	Е0111-2-9	Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150мм	м3	0,801	10040,78	8043	559
86	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,801	94,00	75	--
87	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,031	154891,68	4802	3834
88	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,016	115636,32	1850	1632
89	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием	км	0,007	82893,01	580	584
90	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	70153,47	1403	1374
91	С130806-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	м	31,12	1880,00	58506	--
92	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	16,06	1060,00	17024	--
93	С130806-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	м	7,03	889,00	6250	--
94	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	20,08	714,00	14337	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:					
		Итого прямые затраты:		Тенге		**1014661**	**86820**
Накладные расходы -						**11774925**	**1185044**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -						1185044	
Всего, сметная стоимость СМР -			6%			565523	
- в том числе оборудование						**13525492**	
Временные здания и сооружения, 3,4%						3534588	
Итого с временными, без стоимости оборудования			3,4%			339691	
Производства работ в зимнее время						10330595	
Затраты на дополнительные отпуска			0,91%			94008	
Затраты на выслугу лет			0,4%			41322	
Итого в ценах 2001 года			1%			103306	
						14103819	

Пересчет в текущих ценах					
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	1,0071			**26897394**	
Сметная стоимость строительства	2%			537948	
Налог на добавленную стоимость				**27435342**	
Итого с НДС	12%			3292241	
				30727583	

Принял:
ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**

Сдал
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за август 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства, арихитектуры и градостроительства Ордабасынского района"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 16 от 11 марта 2011 г.**

Наименование стройки: **"Водоснабжение населенного пункта Женис Ордабасынского района ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Всего к оплате	**162133832**	**181589892**	**18008804**	**20169860**
	в том числе:				
1.	Общестроительные работы	161810212	181 227 437	17972858	20 129 601
	в т.ч. оборудование	8267853	9259995	609407	682536
2.	Авторский надзор 0,2%	323620	362455	35946	40259

Заказчик:
Начальник отдела строительства, арихитектуры и градостроительства Ордабасынского района
_____ **А.Канаев**

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкенткурылыс"
_____ **А.Полатбеков**

А К Т №5

приемки выполненных работ за август 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасынского района"**
ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 16 от 11 марта 2011 г.**
Наименование стройки: **"Водоснабжение населенного пункта Женис Ордабасынского района ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-03-01. ИРРИГАЦИЯ.					
1	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	14,11	2021,60	28515	21409
2	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	м	27,4548	2080,00	57106	--
3	Е0137-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	0,87	3510,65	3054	1326
4	С143019-36	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 500 мм, прочность труб вторая	м	15	2890,00	43350	--
5	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	2	661,04	1322	294
6	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400 марки БР100х30х18	м3	0,104	25200,00	2621	--
7	Е0123-24-1	Установка дождеприемника большого, тип ДБ	шт	3	21694,03	65082	869
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**201050**	**23898**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-08-01. БУРЕНИЕ (ПЕРЕБУРКА) РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНЫ № 1 (2)

20	Е0104-54-3 т.ч п.3.75 к=1,0	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкиой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	шт	1	141366,91	141367	52042
21	С11011-1014 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент тампонажный бездобавочный	т	5,5	12300,00	67650	--
22	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	13,2	6450,00	85140	--
23	С143101-1	Вода	м3	220	5,00	1100	--
24	Спрайс-лист	Трубы обсадные/ГОСТ 632-80/ 325х9 мм	м	12,5	6568,36	82105	--
26	С130806-303 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х7,3 мм	м	130	1720,00	223600	--
27	Е0106-1-15	Устройство опорных плит бетонных плоских (бетон класса В15)	м3	0,29	9724,22	2820	56
28	Е0109-23-1 применит.	Монтаж фонарей направляющих (центрирующих приспособлений для обсадных труб)	т	0,2	11412,94	2283	1574
29	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,2	154400,00	30880	--
30	Е0115-172-3	Масляная окраска м/к белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,8	118,13	685	367
31	Е0116-26-4	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм	1счетчик	1	1705,10	1705	469
32	С131102-12	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-100	шт	1	18500,00	18500	--
33	Ц0111-32-2	Установка уровнемера	комплект	1	2456,74	2457	1110
34	Прайс-лист	Уровнемер УЭ-50	комплект	1	24797,19	24797	--
35	Е0110-5-1	Установка деревянной заглушки (пробки)	м3	0,013	19667,92	256	56
36	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки	4	90284,54	361138	103403
37	Е0104-49-1	Свободный спуск водоподъемных труб диаметром 89 мм	м	60	113,79	6827	2077
39	Е0104-57-1 т.ч п.3.91 к=0,8	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м	30	225,50	6765	2130
40	РДС РК 8.02-03-20 02 сб.на изыскание таб.223	Изготовление фильтра Д 168-219 мм	м	30	3860,00	115800	--

41	С130806-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 168х4 мм	м	30	1130,00	33900	--
42	С130806-171 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм	м	50	153,00	7650	--
43	Ц0107-247-8	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-25-90	шт	1	26016,00	26016	10530
44	Прайс-лист	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-25-90	шт	1	313280,61	313281	--
45	Прайс-лист	Комплексный анализ воды	анализ	1	5601,66	5602	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**1562318**	**173815**
		в том числе оборудование				**313281**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-06-01. СТРОИТЕЛЬСТВО КАМЕРЫ С ФИЛЬТРОМ-ПОГЛОТИТЕЛЕМ МАРКИ ФП2Б N3б (Т.П.901-9-8.83)

1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	159,37	27,84	4436	1370
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	м3	9	123,98	1115	750
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3	262,72	788	890
4	Е0101-138-1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	м2	92,13	81,15	7476	2237
5	Е0101-27-2	Засыпка пазух бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (засыпка пазух с перемещением 10 м)	м3	68,88	6,48	446	141
6	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	68,88	3,20	220	69
7	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 - засыпка пазух между фильтрами	м3	28,13	40,36	1135	350
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	97	21,55	2090	1602
9	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 - обвалование	м3	92,31	40,36	3726	1150
10	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты (КЖ-3, примеч.п.2)	м3	1,82	2393,20	4356	319
11	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т (р-р М50)	шт	9	504,50	4541	2419

12	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т (р-р М50)	шт	41	1086,28	44537	23516
13	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	3,58	10000,00	35820	--
14	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	33,41	9640,00	322121	--
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	37	94,00	3478	--
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	75,6	245,44	18555	3460
17	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	4	1542,33	6169	2572
18	С143017-16	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты до 400 кг/м2	м2	25,68	1110,00	28505	--
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	5,84	94,00	549	--
20	С12041-129	Дополнительные закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали (альбом III)	т	0,0865	63800,00	5519	--
21	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0865	40200,00	3477	--
22	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (толщ.20 мм)	м2	38,88	197,92	7695	1879
23	Е0112-17-2 К=5 к объему	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	194,4	5,84	1135	37
24	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (4 слоя)	м2	38,88	256,36	9967	1270
25	Е0112-15-2 К=3 к объему	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	м2	116,64	229,48	26767	2543
26	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (толщ.20 мм)	м2	38,88	197,92	7695	1879
27	Е0112-17-2 К=5 к объему	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	194,4	5,84	1135	37
28	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	25,2	53,38	1345	356
29	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных М150 толщ.200 мм	м3	5,04	10503,86	52939	3515
30	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм (средней толщ.40 мм)	м2	25,2	258,67	6518	1343
31	Е0111-15-4 к=4 к объему	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	100,8	39,07	3939	221
32	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,65	2831,00	1840	1284

33	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 , КЦ01 (1 шт, вес 50 кг)	шт	1	913,00	913	--
34	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм - КЦ7-3 /3 шт; высотой 0,29 м; ГОСТ 8020-90/	м	0,87	5025,00	4372	--
35	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм - КЦ10-3 /2 шт; высотой 0,29 м; /ГОСТ 8020-90/	м	0,58	6662,50	3864	--
36	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные - КЦ0-2 /1 шт, БМ200; ГОСТ 8020-90/	м3	0,32	25300,00	8096	--
37	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,32	-134,00	-43	--
38	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,32	-250,00	-80	--
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,65	94,00	61	--
40	Е0110-55-1	Укладка деревянных крышек АК-1, АК-2	м2	0,87	1292,59	1125	46
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**638343**	**55256**
		Локальная смета 2-1-1 Д. РЕЗЕРВУАР НА 300 м3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.					
		СТЕНЫ					
16	Е0107-30-8	Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором, площадьюдо 12 м2	м3	12,29	4246,74	52184	19930
17	Е0107-30-6	Установка панелей стенпри вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором, площадьюдо 6 м2	м3	2,26	7399,43	16693	7068
18	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 площ.до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения (бетон класса В25, W 6)	м3	2,15519	23000,00	49661	--
19	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	14,54	250,00	3636	--
20	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	14,54	134,00	1949	--

21	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	14,54	134,00	1949	--
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	14,54	94,00	1367	--
23	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	14,54	310,00	4509	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,3595	40200,00	14453	--
25	Е0107-30-6	Установка сборных ж/бетонных угловых блоков	м3	1,78	7399,43	13141	5564
26	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость сборных ж/бетонных угловых блоков (бетон класса В25, W 6)	м3	1,78	31000,00	55056	--
27	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	1,78	250,00	444	--
28	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	1,78	134,00	238	--
29	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	1,78	134,00	238	--
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,78	94,00	167	--
31	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,78	310,00	551	--
32	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0751	40200,00	3020	--
		УЗЛЫ					
33	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0252	175710,10	4428	310
34	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0252	40200,00	1013	--
35	С608-СТР.24 8п.1	Железнение поверхности стеновых панелей	М2	94,12	49,45	4654	--
	ПОКРЫТИЕ						
36	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	4,8	3266,51	15679	3148
37	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, W6 (с отв., поз.10, 12, бетон класса В25, W6)	м3	2,12	33600,00	71165	--
38	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 (без отв., поз.9, 11, бетон класса В25, W6)	м3	6,8	33600,00	228614	--
39	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	8,92	134,00	1196	--

40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	8,92	94,00	839	--
41	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	8,92	310,00	2766	--
42	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,0347	63800,00	2216	--
43	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0347	40200,00	1397	--
44	С608-248 прим.п1	Надбавка за железнение поверхности плиты в заводских условиях	М2	85,1	43,70	3719	--
45	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры по узлам X,XVI (лист 9)	т	0,0039	8261,82	33	44
46	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0009	65000,00	58	--
47	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,0011	73000,00	81	--
48	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0019	68200,00	133	--
49	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	шт	1,2	674,98	810	625
50	С143017-3	Стоимость камеры лаза и камеры приборов из БМ 200 (бетон класса В25, на ССПЦ, W6)	м3	0,7776	22500,00	17496	--
51	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,7776	250,00	194	--
52	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,7776	134,00	104	--
53	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,7776	134,00	104	--
54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,7776	94,00	73	--
55	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,7776	310,00	241	--
56	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0247	40200,00	992	--
57	Е0106-19-2	Обетонирование камер и лестницы бетоном класса В25 на ССПЦ, W6	М3	0,48	11758,96	5644	418
58	Е0116-7-6	Прокладка трубок стальных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	0,39	447,07	174	40
59	Е0116-7-8	Прокладка трубок стальных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	0,15	708,42	106	19
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛИСТ						

60	Е0139-7-2	Монтаж стальных конструкций люка-лаза	т	0,2136	23944,63	5115	2408
61	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 применит.	Люк-лаз	шт	1,2	16500,00	19800	--
62	Е0109-29-1	Монтаж стремянки СГ-8 и съемной лестницы	т	0,059	13711,47	808	350
63	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,059	133700,00	7882	--
	ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ						
64	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	7,9	31,99	253	32
65	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	7,9	36,09	285	32
66	Е0113-26-8 К=4 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за четыре раза	м2	31,62	98,44	3112	80
67	Е0113-16-6	Исключить заводскую огрунтовку металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,9	-21,80	-172	-41
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО					
68	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0012	786930,97	944	82
69	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок - растяжки	т	0,0019	41008,57	79	88
70	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0019	45800,00	88	--
71	Е0123-1-4	Обетонирование трубы бетоном класса В25, F75	м3	0,3	11212,30	3364	155
	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ (лист 19)						
		ДНИЩЕ					
72	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	106,8	68,74	7341	7107
73	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,0214	26143,30	558	41
74	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	т	4,18	16648,77	69523	10954
75	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - раствор М100	м2	106,8	249,54	26650	7349
		СТЕНЫ					
76	Е0141-1-1 прим.	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	123	68,74	8455	8186
77	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,0246	26143,30	643	48
78	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	т	4,81	16648,77	80069	12616

79	Е0141-1-3 прим.	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженной битумной пастой	м2	123	193,98	23860	20898
80	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,0246	26143,30	643	48
81	Е0141-8-5	Приготовление разжиженной битумной пасты	т	2,03	9053,01	18373	3262
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ					
82	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм толщ.20 мм, р-р М100	м2	86,4	208,48	18013	4175
83	Е0112-17-2 К=5	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	432	6,54	2827	82
84	Е0113-39-3	первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме в местах стыков, по периметру перекрытия и фундамента днища	м2	40,8	612,02	24970	4792
85	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	м2	86,4	68,74	5939	5750
86	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,0173	26143,30	452	33
87	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	т	3,38	16648,77	56244	8862
88	Е0106-37-1	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением резиновых прокладок	1м шва	86,4	879,79	76014	12639
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
89	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	291,6	24,60	7173	3665
90	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	м3	291,6	52,65	15353	7302
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		1067843	158161
		Локальная смета 2-1-2 Д. РЕЗЕРВУАР НА 300 м3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.					
1	Е0107-1-6	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, до 3,5 т	шт	1,8	955,77	1720	1357
2	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-8	м3	1,39	22670,00	31421	--
		КОЛОННЫ					
3	Е0107-5-1	Установка колонн прямоугольногосечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0.7 м. массой колонн до 1 т	шт	1,8	2022,51	3641	2298
4	С143015-3	Колонны из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные на ССПЦ, W6	м3	0,468	22200,00	10390	--
5	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,468	94,00	44	--
6	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	0,468	133,00	62	--
7	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,468	310,00	145	--
		ДНИЩЕ					
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5 на ССПЦ, W6	м3	10,38	9878,17	102535	2405

9	Е0106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей из бетона класса В25 на ССПЦ, W6	м3	24,05	12575,47	302415	29326
10	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,309	73000,00	22557	--
11	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0286	68200,00	1948	--
12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,059	67700,00	3993	--
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,16	65900,00	76134	--
14	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,16	41200,00	6593	--
15	Е0106-1-1	Создание уклона из раствора М100	м3	0,864	6685,57	5776	200
		СТЕНЫ					
16	Е0107-30-8	Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором, площадьюдо 12 м2	м3	12,29	4246,74	52184	19930
17	Е0107-30-6	Установка панелей стенпри вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором, площадьюдо 6 м2	м3	2,26	7399,43	16693	7068
18	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 площ.до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения (бетон класса В25, W 6)	м3	14,54	23000,00	334512	--
19	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	14,54	250,00	3636	--
20	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	14,54	134,00	1949	--
21	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	14,54	134,00	1949	--

22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	14,54	94,00	1367	--
23	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	14,54	310,00	4509	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,3595	40200,00	14453	--
25	Е0107-30-6	Установка сборных ж/бетонных угловых блоков	м3	1,78	7399,43	13141	5564
26	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость сборных ж/бетонных угловых блоков (бетон класса В25, W 6)	м3	1,78	31000,00	55056	--
27	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	1,78	250,00	444	--
28	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	1,78	134,00	238	--
29	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	1,78	134,00	238	--
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,78	94,00	167	--
31	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,78	310,00	551	--
32	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0751	40200,00	3020	--
		УЗЛЫ					
33	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0252	175710,10	4428	310
34	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0252	40200,00	1013	--
35	С608-СТР.24 8п.1	Железнение поверхности стеновых панелей	М2	94,12	49,45	4654	--
	ПОКРЫТИЕ						
36	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	4,8	3266,51	15679	3148
37	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, W6 (с отв., поз.10, 12, бетон класса В25, W6)	м3	2,12	33600,00	71165	--
38	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 (без отв., поз.9, 11, бетон класса В25, W6)	м3	6,8	33600,00	228614	--
39	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	8,92	134,00	1196	--
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	8,92	94,00	839	--

41	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	8,92	310,00	2766	--
42	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,0347	63800,00	2216	--
43	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0347	40200,00	1397	--
44	С608-248 прим.п1	Надбавка за железнение поверхности плиты в заводских условиях	М2	85,1	43,70	3719	--
45	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры по узлам X,XVI (лист 9)	т	0,0039	8261,82	33	44
46	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0009	65000,00	58	--
47	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,0011	73000,00	81	--
48	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0019	68200,00	133	--
49	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	шт	1,2	674,98	810	625
50	С143017-3	Стоимость камеры лаза и камеры приборов из БМ 200 (бетон класса В25, на ССПЦ, W6)	м3	0,7776	22500,00	17496	--
51	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,7776	250,00	194	--
52	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,7776	134,00	104	--
53	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,7776	134,00	104	--
54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,7776	94,00	73	--
55	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,7776	310,00	241	--
56	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0247	40200,00	992	--
57	Е0106-19-2	Обетонирование камер и лестницы бетоном класса В25 на ССПЦ, W6	М3	0,48	11758,96	5644	418
58	Е0116-7-6	Прокладка трубок стальных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	0,39	447,07	174	40
59	Е0116-7-8	Прокладка трубок стальных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	0,15	708,42	106	19
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛИСТ						
60	Е0139-7-2	Монтаж стальных конструкций люка-лаза	т	0,2136	23944,63	5115	2408

61	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 применит.	Люк-лаз	шт	1,2	16500,00	19800	--
62	Е0109-29-1	Монтаж стремянки СГ-8 и съемной лестницы	т	0,059	13711,47	808	350
63	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,059	133700,00	7882	--
	ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ						
64	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	7,9	31,99	253	32
65	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	7,9	36,09	285	32
66	Е0113-26-8 К=4 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за четыре раза	м2	31,62	98,44	3112	80
67	Е0113-16-6	Исключить заводскую огрунтовку металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,9	-21,80	-172	-41
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО					
68	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0012	786930,97	944	82
69	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок - растяжки	т	0,0019	41008,57	79	88
70	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0019	45800,00	88	--
71	Е0123-1-4	Обетонирование трубы бетоном класса В25, F75	м3	0,3	11212,30	3364	155
	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ (лист 19)						
		ДНИЩЕ					
72	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	106,8	68,74	7341	7107
73	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,0214	26143,30	558	41
74	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	т	4,18	16648,77	69523	10954
75	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - раствор М100	м2	106,8	249,54	26650	7349
		СТЕНЫ					
76	Е0141-1-1 прим.	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	123	68,74	8455	8186
77	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,0246	26143,30	643	48

78	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	т	4,81	16648,77	80069	12616
79	Е0141-1-3 прим.	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженной битумной пастой	м2	123	193,98	23860	20898
80	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,0246	26143,30	643	48
81	Е0141-8-5	Приготовление разжиженной битумной пасты	т	2,03	9053,01	18373	3262
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ					
82	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм толщ.20 мм, р-р М100	м2	86,4	208,48	18013	4175
83	Е0112-17-2 К=5	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	432	6,54	2827	82
84	Е0113-39-3	первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме в местах стыков, по периметру перекрытия и фундамента днища	м2	40,8	612,02	24970	4792
85	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	м2	86,4	68,74	5939	5750
86	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,0173	26143,30	452	33
87	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	т	3,38	16648,77	56244	8862
88	Е0106-37-1	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением резиновых прокладок	1м шва	86,4	879,79	76014	12639
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
89	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	291,6	24,60	7173	3665
90	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	м3	291,6	52,65	15353	7302
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**1922068**	**193747**
		Локальная смета 2-1-3 Д. Дополнительные работы поселка "Женис".					
		Подводка индивидуального подача воды к домам (377 шт)					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е0101-18-2 ПРИМ.	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	5557,73	36,98	205512	70123
2	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную грунт 2 группы	м3	617,53	302,12	186569	210823

3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для присыпки основания траншей на толщ 10см/	м3	188,12	39,72	23363	7341
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4940,21	21,55	106442	81608
		УКЛАДКА ТРУБ					
8	С130804-139 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 22,1 мм	м	11423,1	105,00	1199426	--
16	С130804-206 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 53 мм	м	107,914	228,00	24604	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**1745916**	**369895**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05-01. СТРОИТЕЛЬСТВО КАМЕРЫ С ФИЛЬТРОМ-ПОГЛОТИТЕЛЕМ МАРКИ ФП2Б N3б (Т.П.901-9-8.83)

14	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	16,71	9640,00	161060	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**161060**	
		Итого прямые затраты:				**7298598**	**974772**
Накладные расходы -						974772	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			477605	
Всего, сметная стоимость СМР -						**8750975**	
- в том числе оборудование						313281	
Временные здания и сооружения, 3,4%			3,4%			286882	
Итого с временными, без стоимости оборудования						8724576	
Производства работ в зимнее время			0,91%			79394	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%			34898	
Затраты на выслугу лет			1%			87246	
Итого в ценах 2001 года						9239395	

Пересчет в текущих ценах	**1,9071**			**17620449**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			352409	
Сметная стоимость строительства				**17972858**	
Налог на добавленную стоимость	12%			2156743	
Итого с НДС				**20129601**	

Принял:
ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**