Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства, арихитектуры и градостроительства Ордабасынского района"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 16 от 11 марта 2011 г.**

Наименование стройки: **"Водоснабжение населенного пункта Женис Ордабасынского района ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Всего к оплате	**198528031**	**222351395**	**9058111**	**10145085**
	в том числе:				
1.	Общестроительные работы	198131768	221 907 580	9040031	10 124 835
	в т.ч. оборудование	9710460	10875715		
2.	Авторский надзор 0,2%	396264	443815	18080	20250

Заказчик:

Начальник отдела строительства, арихитектуры и градостроительства Ордабасынского района

А.Канаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Шымкенткурылыс"

А.Полатбеков

А К Т №7

приемки выполненных работ за октябрь 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасынского района"**
ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 16 от 11 марта 2011 г.**
Наименование стройки: **"Водоснабжение населенного пункта Женис Ордабасынского района ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05-02. Технологическое оборудование и трубопроводы фильтра-поглотителя N3 а							
1	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	2	763,40	1527	1194
2	прайс	Печь электроонагревательная серии ПЭТ-4	шт	2	908,13	1816	--
3	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	шт	1	514,10	514	456
4	Спрайс	Клапаны тарельчатые диам 20мм	шт	1	637,05	637	--
5	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	шт	1	684,50	685	571
6	Спрайс	Клапаны тарельчатые диам 50	шт	1	1845,25	1845	--
7	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм (с электроприводом)	шт	1	845,40	845	716
8	ПРАЙС ЛИСТ ТЕХНООПТ	ЗАДВИЖКА С ЭЛ. ПРИВОДОМ ТЭО99.058-04М,31Ч906 БР ДУ100,РУ10	шт	1	12314,81	12315	--
9	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	1	688,90	689	576
10	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1	6480,00	6480	--
11	Ц0112-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	шт	2	426,10	852	753

12	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2	560,00	1120	--
13	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	3	896,88	2691	242
14	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	4	1140,00	4560	--
15	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	10	492,00	4920	--
16	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	т	0,4208	19408,00	8167	6298
17	С130806-103 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные соятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп БСт4кп, 219х8 мм	м	9	2980,00	26820	--
18	С130810-86	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру10 МПа из стали марки 20, 219х8 мм	шт	1	1760,00	1760	--
19	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	шт	3	750,00	2250	--
20	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	т	0,0828	33857,00	2803	2283
21	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	3	401,00	1203	--
22	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованныеавнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно16 МПа, 108х4 мм	шт	1	741,00	741	--
23	С130806-79	Трубы электросварные прямошовныеснятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	6,5	714,00	4641	--
24	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм-крест 200х100	т	0,035	247994,13	8680	3705
25	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	т	0,001	96902,00	99	84
26	С130806-58	Трубы электросварные прямошовные соятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп БСт4кп32х2,5 мм	м	0,6	126,00	76	--
27	С1541-0067	Прокладки диам.до 300 мм	1000шт	0,004	22155,90	89	--
28	С1541-0066	Прокладки диам.до 200 мм	1000шт	0,008	11788,65	94	--
29	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1	1204,74	1205	1333

30	С131301-98	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70: из углеродистой стали: N2,5А с электродвигателем 4АА56А4	компл	1	21600,00	21600	--
31	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0,26	1262,45	328	309
32	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	м2	0,26	2070,00	538	--
33	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейкамиN20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	м2	0,08	257,00	21	--
34	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм /L-4.5м, Д140мм/	м2	1,98	1777,88	3517	639
35	Е0120-1-3 прим	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800мм из листовой стали толщиной 0,5 мм /переход L-0,3м, Д200-140мм/	м2	0,1601	1793,62	287	47
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**126413**	**19207**
	Стоимость оборудования -			**Тенге**		**14131**	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05-03. Электротехническое оборудование, приборы и кабельные сети фильтра поглатителя N3а						
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
1	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	2	314,30	629	315
2	С151701-14 прим	Светильник потолочный, тип НПП01-100-001-МУ3	шт	2	871,00	1742	--
3	С151701-89 прим	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	шт	1	443,00	443	--
4	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели	шт	1	241,70	242	149
5	С151704-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	шт	1	441,00	441	--
6	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	1	1135,10	1135	532
7	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	шт	1	11000,00	11000	--
8	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	228,80	229	197
9	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	4720,00	4720	--
10	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	1	55,00	55	47
11	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	1	134,00	134	--
12	С151801-6	Вилка штепсельная, тип ВШ-Ц-20-01-10/220	шт	1	66,00	66	--
13	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	шт	1	3500,00	3500	--
14	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	1	64,00	64	56
15	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц 2-0-07-6/220	шт	1	66,00	66	--
16	С151706-5 прим	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-225-25	шт	1	24,00	24	--

17	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	2	39,00	78	--
18	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	шт	1	19,00	19	--
19	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	35	73,10	2559	924
20	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,035	16900,00	592	--
	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ						
21	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	1	467,40	467	250
22	Прайс	Пост кнопочный ПКЕ 222-22У3	шт	1	675,27	675	--
23	У65-29-44 СКЦЭ	Ящики управления асинхронными двигателями однофидерные ЯУ5413-03А2А /3А/; Б-Р /А3100/	устр-во	1	3277,68	3278	1544
24	75-6-17 прим	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5413-03А2А УХЛ 4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	шт	1	38300,00	38300	--
25	У65-29-59 СКЦЭ	Ящики управления асинхронными двигателями двухфидерные ЯУ5117-03А2А /3А/; Б-Р /А3100/	устр-во	1	5262,91	5263	2625
26	75-6-18 прим	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5117-03А2А УХЛ 4, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,95-1,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 2 А	шт	1	38900,00	38900	--
27	У65-12-4 СКЦЭ	Ящики однофидерные серии ЯВЗ-31, устанавливаемые на стене или колонне	устр-во	1	13790,50	13791	365
28	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	43	73,10	3143	1136
29	С151601-134 прим	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АПВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	1000м	0,006	47500,00	285	--
30	СПРАЙС ПУЛЬС ЦЕН	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АПВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,018	19665,00	354	--
31	СПРАЙС ПУЛЬС ЦЕН	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АПВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,019	16517,11	314	--
32	Ц0108-403-2	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в готовых каналах стен и перекрытий	м	39	35,30	1377	885
33	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	15	10,60	159	127

34	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	10	108,60	1086	492
35	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	1	664,00	664	--
36	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	5	114,40	572	234
37	СпрайсТОО"Электрокомплекс"	Металлорукав д.32	м	5	113,23	566	--
38	С151607-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	1000м	0,016	6650,00	106	--
39	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	1000м	0,018	4150,00	75	--
40	С151607-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2	1000м	0,02	6640,00	133	--
41	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	52	175,20	9110	4609
42	С151603-156	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	1000м	0,028	66200,00	1854	--
43	С151603-154	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	1000м	0,007	40100,00	281	--
44	С151603-153	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,017	34000,00	578	--
		ШИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ					
45	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	30	35,90	1077	935
46	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,0377	46400,00	1748	--
47	Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный	шт	2	427,73	855	761
48	Прайс-лист	Датчик -реле температуры ДТКБ-53	шт	1	1432,05	1432	--
49	Прайс-лист	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИ4ЕСКИЙ С СИЛОВОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ ГСП,ТЯГОНАПОРОМЕР ТНС-Э1 ТУ25-05-1709-74	ШТ	1	8475,85	8476	--
50	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	шт	1	108,50	109	96
51	Прайс-лист	ВОЛЬТМЕТР КСУ2-004	ШТ	1	35207,39	35207	--
		ЩШМ 1000Х400Х250					
52	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	514,00	514	261
53	151803-184 прим	Щит шкафной ЩШМ 1000Х400Х250мм	к-т	1	5570,00	5570	--
54	Ц0108-81-2	Монтаж реле,предохранителей	шт	4	178,60	714	623
55	Прайс-лист	РЕЛЕ ПЭ21-8	шт	3	1513,55	4541	--
56	Прайс-лист	РЕЛЕ РВП72-3121	шт	1	2468,24	2468	--

57	Ц0108-152-1 3	Конструкция из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 1 кг	шт	3	83,20	250	87
58	С151803-78 прим	Блок зажимов Б3-10	1000шт	0,003	43600,00	131	--
59	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3	501,20	1504	654
60	Прайс-лист	Выключатель А63	шт	3	488,99	1467	--
61	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	шт	1	420,30	420	373
62	С130904-57 прим	Краны трехходовые 14П-16	шт	1	328,00	328	--
63	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	66	60,50	3993	3486
64	С151607-117 прим	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПГВ сечение 1,5 мм2	1000м	0,05	9230,00	462	--
65	С151607-115 прим	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПГВ сечение 1 мм2		0,016	6640,00	106	--
66	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, усилитель	шт	1	97,70	98	81
67	ПРАЙС	Усилитель УП-20	шт	1	2421,48	2421	--
68	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	2	114,40	229	94
69	Спрайс	Металлорукав д.32	м	2	113,23	226	--
70	Ц0111-169-3	Трубные проводки в щитах и пультах из цветных металлов	м	4	90,28	361	290
71	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим	Трубы стальные 14х1 мм	м	4	81,00	324	--
72	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	1	1660,00	1660	--
		ПОСТ ПМУ					
73	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	0,0765	16367,84	1252	1019
74	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,0765	154200,00	11796	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**238806**	**23247**
	Стоимость оборудования -			Тенге		139458	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-06-02. Технологическое оборудование и трубопроводы фильтра-поглотителя N3 б

1	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	2	763,40	1527	1194

2	прайс	Печь электроонагревательная серии ПЭТ-4	шт	2	908,13	1816	--
3	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	шт	1	514,10	514	456
4	Спрайс	Клапаны тарельчатые диам 20мм	шт	1	637,05	637	--
5	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	шт	1	684,50	685	571
6	Спрайс	Клапаны тарельчатые диам 50	шт	1	1845,25	1845	--
7	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм (с электроприводом)	шт	1	845,40	845	716
8	ПРАЙС ЛИСТ ТЕХНООПТ	ЗАДВИЖКА С ЭЛ. ПРИВОДОМ ТЭО99.058-04М,31Ч906 БР ДУ100,РУ10	шт	1	12314,81	12315	--
9	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	1	688,90	689	576
10	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1	6480,00	6480	--
11	Ц0112-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	шт	2	426,10	852	753
12	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2	560,00	1120	--
13	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	3	896,88	2691	242
14	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	4	1140,00	4560	--
15	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	10	492,00	4920	--
16	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	т	0,4208	19408,00	8167	6298
17	С130806-103 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные соятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп БСт4кп, 219х8 мм	м	9	2980,00	26820	--
18	С130810-86	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру10 МПа из стали марки 20, 219х8 мм	шт	1	1760,00	1760	--

19	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	шт	3	750,00	2250	--
20	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	т	0,0828	33857,00	2803	2283
21	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	3	401,00	1203	--
22	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованныеавнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно16 МПа, 108х4 мм	шт	1	741,00	741	--
23	С130806-79	Трубы электросварные прямошовныеснятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	6,5	714,00	4641	--
24	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм-крест 200х100	т	0,035	247994,13	8680	3705
25	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	т	0,001	96902,00	99	84
26	С130806-58	Трубы электросварные прямошовные соятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп БСт4кп32х2,5 мм	м	0,6	126,00	76	--
27	С1541-0067	Прокладки диам.до 300 мм	1000шт	0,004	22155,90	89	--
28	С1541-0066	Прокладки диам.до 200 мм	1000шт	0,008	11788,65	94	--
29	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1	1204,74	1205	1333
30	С131301-98	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70: из углеродистой стали: N2,5А с электродвигателем 4АА56А4	компл	1	21600,00	21600	--
31	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0,26	1262,45	328	309
32	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	м2	0,26	2070,00	538	--
33	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейкамиN20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	м2	0,08	257,00	21	--
34	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм /L-4.5м, Д140мм/	м2	1,98	1777,88	3517	639
35	Е0120-1-3 прим	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800мм из листовой стали толщиной 0,5 мм /переход L-0,3м, Д200-140мм/	м2	0,1601	1793,62	287	47
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**126413**	**19207**
	Стоимость оборудования -			**Тенге**		**14131**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-07-02. Технологическое оборудование насосной станции 2подъема.					
1	Ц0132-100-1	Установка автоматизированная для очистки воды	компл	2	25898,21	51796	38771
		Канализация					
3	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	комплект	1	361,96	362	348

4	С131101-71	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	комплект	1	5660,00	5660	--
5	СССН-2005 1.8 таб.1 п70	Ведро	шт	1	416,00	416	--
6	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	6	623,70	3742	811
7	Е0118-13-1	Установка насосов с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	3223,67	3224	2897
8	Прайс	Насос погружной DOC3	шт	1	13083,42	13083	--
9	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2	473,47	947	691
10	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1	3500,00	3500	--
11	С130903-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1	4110,00	4110	--
12	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2	285,00	570	--
13	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	1	227,00	227	--
14	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	шт	1	251,00	251	--
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,56	21,80	34	8
16	Е0113-29-2 к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1120 /за два раза/	м2	3,12	102,71	320	8
17	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	м2	1,56	23,19	36	21
18	Е0116-14-11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 160,200 мм	м	4	291,04	1164	1048
19	С130804-238	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 200 мм	м	2	1870,00	3740	--
20	С130804-236	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 160 мм	м	2	1190,00	2380	--
21	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 16Х1,6мм	м	2	247,70	495	270
22	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	15	623,70	9356	2028
23	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	4	935,75	3743	708
24	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	40	2029,57	81183	9762

25	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	м	13	2215,02	28795	5112
26	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	8	377,00	3016	--
27	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	18	285,00	5130	--
28	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	28	757,00	21196	--
29	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	12	1140,00	13680	--
30	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1	328,00	328	--
31	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	шт	4	408,00	1632	--
32	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-89х4 мм	шт	4	750,00	3000	--
33	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	шт	4	891,93	3568	2465
34	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	5	473,47	2367	1728
35	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	шт	8	2004,94	16040	10990
36	Е0116-15-6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм	шт	5	2466,80	12334	8971
37	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4	5190,00	20760	--
38	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	5	3500,00	17500	--
39	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	8	11500,00	92000	--
40	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	5	16300,00	81500	--
41	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	шт	2	2004,94	4010	2748
42	С130903-20 прим	Клапаны обратные подъемные фланцевые 19Ч21 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	2	11800,00	23600	--
43	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	4	473,47	1894	1382
44	С130903-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4	4110,00	16440	--

45	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,672	17355,77	11663	7655
46	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,672	154400,00	103757	--
47	Е0118-13-1	Установка насосов, массой агрегата до 0,1 т	1насос	3	3223,67	9671	8692
48	С131002-6	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 80-50-200, подача 50 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин	шт	3	70700,00	212100	--
49	Е0117-7-1	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	бак	2	2606,34	5213	5904
50	С131203-8 прим	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,1 м3	шт	2	3820,00	7640	--
51	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	48	21,80	1046	252
52	Е0113-29-2 к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1120-за два раза	м2	96	102,71	9860	242
53	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	м2	48	23,19	1113	635
54	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	6	1610,00	9660	--
55	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	17	711,00	12087	--
56	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	6	227,00	1362	--
57	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-89х4 мм	шт	4	750,00	3000	--
58	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	шт	9	1290,00	11610	--
59	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х8 мм	шт	4	2250,00	9000	--
60	Ц0103-106-1 прим	Монтаж крана	шт	1	28037,00	28037	9538
61	ПРАЙС-ЛИСТ	КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 1т ,ПРОЛЕТ 4,5,длина 5,1м	ШТ	1	58705,07	58705	--
62	Спрайс	Втулка под фланец диам.200	шт	2	2254,30	4509	--
63	Спрайс	Втулка под фланец диам.160	шт	2	1270,70	2541	--
64	Спрайс	Фланец для втулки диам. 160 мм	шт	4	1168,66	4675	--
65	Спрайс	Фланец для втулки диам. 200 мм	шт	4	1904,56	7618	--
66	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	шт	5	408,00	2040	--
67	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	шт	1	15493,47	15493	213
68	СПрайс	Огнетушитель порошковый ОУ-10	шт	2	4982,27	9965	--
69	СПрайс	Шкаф пожарный	шт	1	6341,07	6341	--
70	СПрайс	Кошма	шт	2	2038,20	4076	--

71	С131203-11	Баки круглые вместимостью до 0,3 м3	шт	1	7650,00	7650	--
72	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм /футляр/	км	0,001	307552,18	308	283
73	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм /футляр/	км	0,001	409689,50	410	336
74	С130806-130	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	м	1	9520,00	9520	--
75	С130806-134	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х8 мм	м	1	11500,00	11500	--
76	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	8	47,70	382	415
77	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	8	328,00	2624	--
78	Спрайс	манометр МП 3У	шт	8	1046,28	8370	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		1152675	124934
	Стоимость оборудования -			Тенге		71788	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-07-03. Электроосвещение и электрооборудование станции 2 подъема

1	Ц0108-573-5	Установка распределительных щитков открытого исполнения ЩРН-6	шт	1	663,00	663	361
2	Спрайс	Стоимость распределительных щитков наружного освещения ЩРН-6	шт	1	379,29	379	--
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	501,20	2005	871
4	Спрайс	Вводный автоматический выключатель С60N-В 10А	шт	4	248,77	995	--
5	Прайс-лист	Дин-рейка /шинки сборные/	шт	1	77,00	77	--
6	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	10	342,80	3428	1860
7	С151702-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	шт	8	2740,00	21920	--
8	С151702-17 прим	Светильники тип ПВЛМ-П-2Х36-01-УХЛ4	шт	2	2990,00	5980	--
9	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	3	314,30	943	473
10	С151701-88	Светильники тип ПСХ-100 МУЗ	шт	3	157,00	471	--
11	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2	228,80	458	394
12	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2	4720,00	9440	--
13	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	5	134,80	674	547
14	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	5	215,00	1075	--
15	Ц0108-591-1 0	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	7	133,40	934	767
16	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	1	68,00	68	--
17	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	шт	6	105,00	630	--

18	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,01	16300,00	163	--
19	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	20	101,00	2020	--
20	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	3	39,00	117	--
21	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	шт	2	24,00	48	--
22	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели	шт	2	241,70	483	298
23	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	2	462,00	924	--
24	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ГУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	1	561,00	561	--
25	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10	501,20	5012	2178
26	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	862,00	1724	655
27	Спрайс	Вводный автоматический выключатель С60N-В 10А	шт	3	248,77	746	--
28	Спрайс	Вводный автоматический выключатель С60N-В 32А	шт	2	278,24	556	--
29	Спрайс	Вводный автоматический выключатель С60N-В 16А	шт	2	241,69	483	--
30	Спрайс	Вводный автоматический выключатель С60N-В 20А	шт	2	241,69	483	--
31	Спрайс	Авт. выкл. DPN N 1p+N 30mA 16A	шт	1	1982,88	1983	--
32	Спрайс	Авт. выкл. DPN N 1p+N 30mA 10A	шт	1	1736,06	1736	--
33	Спрайс	Выключатель нагрузки	шт	1	1186,30	1186	--
34	Прайс-лист	Дин-рейка /шинки сборные/	шт	2	77,00	154	--
35	Ц0108-572-8	Ящик управления	шт	1	1245,70	1246	261
36	75-6-7	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 3,8-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А	шт	1	35300,00	35300	--
37	Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный	шт	1	427,73	428	381
38	прайс лист	Датчик температуры ДТКБ-49	шт	1	931,41	931	--
39	Спрайс	Светильник шахтный головной СГД-5М-05	шт	1	2278,01	2278	--
40	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	7	763,40	5344	4178
41	прайс	Печь электрическая ПЭТ-4	шт	7	908,13	6357	--
42	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	62,70	63	55
43	С151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	шт	1	212,00	212	--
		МЕСТНЫЙ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ					

44	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	0,0533	16367,84	872	710
45	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,0533	154200,00	8212	--
46	С151706-53 прим	Лампы комутаторная ЛК-22	шт	24	19,00	456	--
47	Ц0108-525-1	Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 4 секций	шт	9	598,80	5389	2482
48	Прайс-лист ООО "Светотехн оприбор трейд"	ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312	шт	5	1047,84	5239	--
49	Прайс-лист ООО "Светотехн оприбор трейд"	ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5313	шт	4	1257,41	5030	--
50	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	377	23,20	8746	6017
51	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	60	73,10	4386	1585
52	С151603-153	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,06	34000,00	2040	--
53	С151603-155	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	1000м	0,018	48000,00	864	--
54	С151603-156	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	1000м	0,027	66200,00	1787	--
55	С151603-158	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 19х2,5 мм2	1000м	0,01	112200,00	1122	--
56	С151601-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	1000м	0,158	26000,00	4108	--
57	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	1000м	0,02	43940,00	879	--
58	С151601-118	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2	1000м	0,077	36200,00	2787	--
59	С151601-192	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х95 мм2	1000м	0,007	709300,00	4965	--
60	С151602-46	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,06	42400,00	2544	--
61	С151803-96 прим	Шинопровод магистральный ШРА для работы в электрических сетях 3-х фазного тока с глухозаземленной нейтралью, частотой 50 и 60 Гц, на напряжение до 660 В, внутри производственных помещений. Материал шин - алюминий АДО, степень защиты 1Р44, номинальный ток	секция	6	7660,00	45960	--

62	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	56	31,00	1736	1500
63	С11041-83	Сталь полосовая 4х25	т	0,0437	46400,00	2028	--
64	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 10 мм	м	66	35,30	2330	1793
65	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,037	45800,00	1695	--
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В					
66	Ц0108-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А	шт	5	1031,90	5160	1926
67	Прайс-лист ООО "Светотехн оприбор трейд"	ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5315	шт	4	1746,40	6986	--
68	Прайс-лист ООО "Светотехн оприбор трейд"	ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ ПКП25-39	шт	1	1280,69	1281	--
69	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	5	467,40	2337	1249
70	Прайс-лист ООО "Светотехн оприбор трейд"	КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-712У3	шт	5	372,57	1863	--
71	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях-манометр	шт	4	64,86	259	178
72	Прайс-лист ТОО "Евразия -Электроко мплект"	Манонметр электроконтактный ЭКМ-IУ	шт	4	2218,11	8872	--

73	Ц0108-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения	м	3,15	6012,00	18938	11446
74	1517-1027	КАРКАС ДВУХСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ПРОХОДОМ,ДВУХРЯДНЫЙ,ДЛЯ ЩИТОВ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ШИРИНА КАРКАСА 400-4000ММ,ГЛУБИНА 600ММ,ВЫСОТА 2400ММ ОСТ 16-0.684.188-75	М	3,15	7418,42	23368	--
75	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	3	782,90	2349	1110
76	Прайс-лист	ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ, БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ПМЛ-3000	ШТ	3	1536,83	4610	--
77	Ц0108-81-2	Монтаж трансформаторов тока,напряжения,реле,предохран ителей	шт	34	178,60	6072	5297
78	Прайс-лист	РЕЛЕ РВП-72-3122	шт	4	2468,24	9873	--
79	Прайс-лист	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТО4НЫЕ РП12	шт	4	3143,52	12574	--
80	Прайс-лист	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТО4НЫЕ РПУ4	шт	14	1047,84	14670	--
81	Прайс-лист	РЕЛЕ РВП72-31214	шт	2	2468,24	4936	--
82	Прайс-лист	РЕЛЕ РП9	шт	2	3143,52	6287	--
83	Прайс-лист	РЕЛЕ ВЛ-38	шт	4	1792,97	7172	--
84	Прайс-лист	РЕЛЕ РП-256	шт	2	3306,51	6613	--
85	Прайс-лист	КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011У3	шт	1	174,64	175	--
86	Прайс-лист	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРС-6	шт	1	176,97	177	--
87	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	3	862,00	2586	982
88	Прайс-лист	Авт.выключатель АЕ2050	шт	3	1548,47	4645	--
89	Ц0108-81-2	Монтаж трансформаторов тока,напряжения,реле,предохран ителей	шт	14	178,60	2500	2181
90	Прайс-лист	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРС-6	шт	1	176,97	177	--
91	С151801-119	Звонок ЗВП-220	шт	1	431,00	431	--
92	Прайс-лист	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТО4НЫЕ РП12	шт	1	3143,52	3144	--
93	Прайс-лист	РЕЛЕ РУ21	шт	5	1723,11	8616	--
94	Прайс-лист	РЕЛЕ РВП-72-3222	шт	1	2468,24	2468	--
95	Прайс-лист	РЕЛЕ ВЛ-38	шт	1	1792,97	1793	--
96	Прайс-лист	РЕЗИСТОР ПЭВР-100	шт	1	908,13	908	--
97	Ц0108-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А	шт	1	1031,90	1032	385
98	Прайс-лист	ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311	шт	1	838,27	838	--
99	Прайс-лист	КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011У3	шт	2	174,64	349	--
100	Ц0111-138-1	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг	комплект	9	211,71	1905	802
101	1504-15314	Устройство контроля сопротивлений УКС-1,1 УКС-1,1 ТУ16-534.038-79	ШТ	9	7150,29	64353	--

102	Ц0108-81-2	Монтаж трансформаторов тока,напряжения,реле,предохран ителей, переключателей	шт	3	178,60	536	467
103	С151801-20	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-10 М3	шт	3	245,00	735	--
104	Ц0108-81-2	Монтаж трансформаторов тока,напряжения,реле,предохран ителей,вольтметров	шт	4	178,60	714	623
105	Прайс-лист	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРС-20	шт	1	267,78	268	--
106	151706-51прим	Арматура АС12011У2	шт	1	17,00	17	--
107	Прайс-лист	РЕЛЕ РВП-72-3222	шт	1	2468,24	2468	--
108	Прайс-лист	Вольтметр Э377	шт	1	1490,26	1490	--
109	С151801-20	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-10 М3	шт	3	245,00	735	--
110	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	1	1008,70	1009	423
111	Прайс-лист	Выключатель А3716 160А	шт	1	5029,63	5030	--
112	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	321	23,20	7447	5123
113	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	59	19,60	1156	925
114	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	55	73,10	4021	1453
115	С151601-166	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	1000м	0,059	74400,00	4390	--
116	С151603-153	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,04	34000,00	1360	--
117	С151603-155	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	1000м	0,004	48000,00	192	--
118	С151603-156	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	1000м	0,265	66200,00	17543	--
119	С151603-157	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 14х2,5 мм2	1000м	0,012	86900,00	1043	--
120	С151603-158	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 19х2,5 мм2	1000м	0,055	112200,00	6171	--
121	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	16	114,40	1830	749
122	СПрайс-лист	Металлорукав д22	м	16	77,00	1232	--
123	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	43	147,30	6334	2770
124	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	4,3	2130,00	9159	--
125	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	шт	5	3500,00	17500	--
126	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	т	0,0781	18664,00	1458	858

127	С151803-63 прим	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая,К420	шт	10	583,00	5830	--
128	Ц0108-152-1 4	Конструкция из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 2 кг	шт	8	107,90	863	240
129	2405-1722	ПРОФИЛИ К235У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР 2-80	ШТ	8	172,64	1381	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		576083	66555
	Стоимость оборудования -			Тенге		267427	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-11-01. Водопроводная сеть поселка "Женис"					
19	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	480,92	11,76	5653	6581
20	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. 160 мм	м	919	11,76	10803	12575
21	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. 125 мм	м	2300	11,76	27037	31471
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		43493	50627
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-02-01. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1					
3	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ (нижний слой толщ.5 см)	м2	1180,27	455,62	537756	17267
4	Е0127-54-1 К=2 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2360,54	54,47	128579	31
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (верхний слой)	м2	1180,27	601,22	709606	17267
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**1375941**	**34565**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-04-01. ОЗЕЛЕНЕНИЕ.					
1	Е0147-11-5	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	яма	83	245,54	20380	25284
2	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	шт	83	151,76	12596	16044
3	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	шт	83	2030,00	168490	--

4	Е0147-15-2	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	яма	381	68,87	26238	30068
5	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	шт	381	27,63	10527	13491
6	С143012-44 применит.	Кустарники лиственных пород /вишня кустарниковая/, без кома	шт	66	203,00	13398	--
7	С143012-48 применит.	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /боярышник/, без кома	шт	315	81,00	25515	--
8	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	м2	8940,36	6,10	54573	67936
9	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	8940,36	19,01	169956	94686
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**501673**	**247510**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-05-01. Наружное освещение.					
15	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	компл	1	655,50	656	456
16	75-6-А13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Разрядники полимерные РВН-0,5	шт	3	449,00	1347	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		2003	456
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге		1347	
		Итого прямые затраты по форме 2:				**4143500**	**586308**
	Накладные расходы -					586308	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			253292	
Всего, сметная стоимость СМР -						**4983099**	
- в том числе оборудование						508282	
Временные здания и сооружения, 3,4%			3,4%			152144	
Итого с временными, без стоимости оборудования						4626961	
Производства работ в зимнее время			0,91%			42105	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%			18508	
Затраты на выслугу лет			1%			46270	
Итого в ценах 2001 года						5242126	
Пересчет в текущих ценах			**1,9071**			**9997258**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			2%			199945	

Сметная стоимость строительства					
Налог на добавленную стоимость				**10197203**	
Итого с НДС	12%			1223664	
Исключить разницы тендерной суммы				**11420867**	
Итого с НДС				-1298626	
				10122241	

Принял:
ИНЖЕНЕР: ИП "Еримбетов М.Б."

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Заказчик:
Начальник отдела строительства, архитектуры и градостроительства
_____ А.Канаев

Тексеріпді
Садаров

Форма 3

НДС
873065

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства, арихитектуры и градостроительства Ордабасынского района"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 16 от 11 марта 2011 г.**
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СОГЛАШЕНИЯ: **№ 79 от 22 ноября 2011 г.**

Наименование стройки: **"Водоснабжение населенного пункта Женис Ордабасынского района ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Всего к оплате	**205404991**	**230053590**	**7275539**	**8148604**
	в том числе:				
1.	Общестроительные работы	205404991	230 053 590	7275539	8 148 604

Заказчик:
Начальник отдела строительства, арихитектуры и градостроительства Ордабасынского района
А.Канаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкенткурылыс"
А.Полатбеков

А·К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасынского района"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 16 от 11 марта 2011 г.**
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СОГЛАШЕНИЯ: **№ 79 от 22 ноября 2011 г.**

Наименование стройки: **"Водоснабжение населенного пункта Женис Ордабасынского района ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ H-18m,V-50m3								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	24	22,38	21,57	537	518	171	0,01	--
		м3		0,81	6,53	19	157	97	0,02	1
2	E0101-38-1	Срезка недобора грунта 1 группы в выемках	1	106,48	50,70	106	51	67	0,37	--
		м3		55,35	13,55	55	14	97	0,05	--
3	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДОРАБОТКА	1	200,88	--	201	--	227	1,42	1
		м3		200,88	--	201	--	113	--	--
4	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3	122,18	--	367	--	414	0,89	3
		м3		122,18	--	367	--	113	--	--
5	E0106-3-1	ФУНДАМЕНТ ПОД ЛЕСТНИЦУ ИЗ БЕТОНА В12,5	0,8	10874,11	260,48	8699	208	591	3,94	3
		м3		614,25	89,46	491	72	105	0,35	--
6	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,816	94,00	--	77	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

			м3								
7	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,816	266,00	--	217	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
8	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,115	13711,47	5475,87	1577	630	682	28,90	3
			т	5040,00	1552,87	580	179	90	5,46	1
9	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,115	133700,00	--	15376	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
10	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,65	165,83	0,07	439	--	300	0,65	2
			м2	108,00	0,02	286	--	105	--	--
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
11	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	17,34	56,64	2,62	982	45	245	0,07	1
			м2	10,51	0,99	182	17	123	--	--
12	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	17,34	198,33	9,95	3439	173	1193	0,36	6
			м2	52,20	3,74	905	65	123	0,02	--
13	Е0106-3-5	ФУНДАМЕНТ Ж/БЕТОННЫЙ ИЗ БЕТОНА В12,5	23,9	10704,91	210,97	255847	5042	13713	3,06	73
			м3	470,25	76,19	11239	1821	105	0,34	8
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	24,38	94,00	--	2292	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	24,38	266,00	--	6485	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-63 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,125	63500,00	--	7938	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0995	70437,87	304,24	7007	30	1023	58,00	6
			1т	9675,00	114,75	962	11	105	0,56	--
18	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	12,56	214,68	1,80	2696	23	929	0,42	5
			м2	69,75	0,68	876	9	105	--	--
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя части трубы соприкасающейся с землей	43,67	245,44	3,82	10718	167	1999	0,21	9
			м2	37,35	1,44	1631	63	118	0,01	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
20	Е0109-4-4	СБОРКА И УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ	5,84	22519,63	14924,45	131585	87205	43850	30,30	177
				5647,50	2690,85	32999	15723	90	9,34	55

			т								
21	С12021-41	СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		5,84	147100,00	--	859523	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением		0,628	13711,47	5475,87	8611	3439	3726	28,90	18
			т		5040,00	1552,87	3165	975	90	5,46	3
23	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,628	133700,00	--	83964	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
24	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БАШНИ, ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И		147	44,77	0,09	6581	13	775	0,03	4
			м2		5,81	0,05	854	7	90	--	--
25	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 ЗА 2 РАЗА		294	71,61	0,09	21053	26	746	0,01	4
			м2		2,77	0,05	814	15	90	--	--
26	Е0115-173-2	ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БАШНИ СУРИКОМ ЗА 2 РАЗА		126	64,21	1,84	8090	232	2534	0,11	14
			м2		18,45	0,70	2325	88	105	--	--
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА									
27	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		31	28,89	27,85	895	863	285	0,01	--
			м3		1,04	8,44	32	262	97	0,03	1
28	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках		1	123,98	51,24	124	51	83	0,48	--
			м3		72,23	13,74	72	14	97	0,05	--
29	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их		1	262,72	--	263	--	297	1,85	2
			м3		262,72	--	263	--	113	--	--
30	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		4	134,10	--	536	--	606	0,97	4
			м3		134,10	--	536	--	113	--	--
31	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		16	3,35	3,35	54	54	18	--	--
			м3		--	1,16	--	19	97	--	--
32	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем		5,94	56,64	2,62	336	16	84	0,07	--
			м2		10,51	0,99	62	6	123	--	--
33	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах		5,68	10726,07	369,93	60924	2101	11449	8,01	45
			м3		1410,75	139,73	8013	794	130	0,68	4
34	С143018-23 Изм. и	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого		1,78	25300,00	--	45034	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

		м3									
35	С143001-6 Изм. и	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-[illegible]/	3,9	8990,00	--	35061	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,68	94,00	--	534	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,68	266,00	--	1511	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	21,6	245,44	3,82	5302	83	989	0,21	5
		м2		37,35	1,44	807	31	118	0,01	--
40	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	13	295,99	12,52	3848	163	733	0,24	3
		м2		38,03	4,39	494	57	133	0,02	--
41	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси	13	429,09	--	5578	--	428	0,14	2
		м2		24,75	--	322	--	133	--	--
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ								
42	Ц0112-1-4	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм	8	486,20	34,90	3890	279	3239	2,00	16
		м		443,00	6,80	3544	54	90	0,04	--
43	Ц0112-1-3	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм	38	426,20	27,10	16196	1030	13639	2,00	76
		м		392,00	6,80	14896	258	90	0,04	1
44	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	6	251,20	11,70	1507	70	1287	1,00	6
		м		236,00	2,30	1416	14	90	0,01	--
45	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	688,90	55,80	1378	112	1151	4,00	8
		шт		626,00	13,50	1252	27	90	0,08	--
46	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	2	10263,47	23,09	20527	46	426	0,90	2
		1кран		157,50	9,00	315	18	128	0,04	--
47	С130806-51 Изм. и	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 100х4,5 мм	8	987,00	--	7896	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	С130806-49 Изм. и	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 80х4 мм	38	679,00	--	25802	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

49	С130806-42 Изм. и	Трубы стальные сварные водогазопроводные с бой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	6	112,00	--	672	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, ТРОЙНИК, ОТВОД	0,02	126700,00	--	2534	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100	3	2350,00	--	7050	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
52	С130809-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	3	1980,00	--	5940	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
53	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	5190,00	--	5190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1725586	102669			501
		Накладные расходы -	Тенге			19315				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2537				
		Накладные расходы -	Тенге			39899				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32620				
		Накладные расходы -	Тенге			48258				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68934				
		Накладные расходы -	Тенге			426				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5918				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1943494				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ Н-18m,V-50m3

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-14-2	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	1855,59	16,15	16,15	29962	29962	7542	--	--
		м3		--	4,19	--	7775	97	0,01	27
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1670,03	6,48	6,48	10821	10821	3408	--	--
		м3		--	2,10	--	3513	97	0,01	13
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	185,56	134,10	--	24883	--	28118	0,97	180
		м3		134,10	--	24883	--	113	--	--
4	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	6,56	51202,26	20326,01	335738	133280	308393	179,00	1174
		км		30825,00	5353,43	202123	35103	130	20,64	135
5	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	0,07	47611,09	17877,09	3333	1251	3130	173,00	12

		км		29700,00	68	2079	329	130	18,10	1
6	С130804-255 Изм. и	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 56,6 мм	70	150,00	--	10500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	655,71	777,00	--	509487	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
		шт		144,00	2,25	576	9	130	0,01	--
9	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	3500,00	--	14000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
		фланец		63,00	--	504	--	130	--	--
11	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	330,00	--	2640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЕЦ Д=1000 -4шт								
12	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,6	16913,10	2104,76	27061	3368	6211	13,90	22
		м3		2362,50	623,48	3780	998	130	2,48	4
13	С143018-24 Изм. и	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого	0,64	32800,00	--	20992	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0109-48-4 ПРИМ.	Электродуговая сварка	0,0995	2452,13	545,76	244	54	110	5,25	1
		т		1230,75	--	122	--	90	--	--
15	С11011-874 Изм. и	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0995	63600,00	--	6329	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	4	583,00	--	2332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	40	75,82	1,57	3033	63	3456	0,41	16
		1счетчик		67,50	--	2700	--	128	--	--
18	СПрайс	Счетчики /водомеры/ холодной воды СХВ-15	40	1215,41	--	48616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130904-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	40	340,00	--	13600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1065133	178906			1411
	Накладные расходы -	Тенге			358218				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49904				
	Накладные расходы -	Тенге			110				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21				
	Накладные расходы -	Тенге			3456				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35690				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1512532				
	Итого прямые затраты по форме 2:				**3456026**				
Всего, сметная стоимость СМР -					**3456026**				
Временные здания и сооружения, 3,4%		3,4%			117505				
Итого с временными					3573531				
Производства работ в зимнее время		0,91%			32519				
Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			14294				
Затраты на выслугу лет		1%			35735				
Итого в ценах 2001 года					3656079				
Пересчет в текущих ценах		**1,9510**			**7132882**				
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет		2%			142658				
Сметная стоимость строительства					**7275540**				
Налог на добавленную стоимость		12%			873065				
Итого с НДС					**8148604**				
Исключить разницы тендерной суммы									
Итого с НДС					**8148604**				

Принял:

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ордабасынского района"

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"