Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства, арихитектуры и градостроительства Ордабасынского района"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 16 от 11 марта 2011 г.**

Наименование стройки: **"Водоснабжение населенного пункта Женис Ордабасынского района ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Всего к оплате	**189469920**	**212206311**	**27336088**	**30616419**
	в том числе:				
1.	Общестроительные работы	189091737	211 782 745	27281525	30 555 308
	в т.ч. оборудование	9710460	10875715	1442607	1615720
2.	Авторский надзор 0,2%	378183	423565	54563	61111

Заказчик:

Начальник отдела строительства, арихитектуры и градостроительства Ордабасынского района

_____ **А.Канаев**

Подрядчик:

Директор ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ **А.Полатбеков**

Форма 2

А К Т №6

приемки выполненных работ за сентябрь 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасынского района"**
ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 16 от 11 марта 2011 г.**
Наименование стройки: **"Водоснабжение населенного пункта Женис Ордабасынского района ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЕМА 1А							
1	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м(срезка на 0,35см)	м3	21,79	10,93	238	75
2	Е0101-17-15 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	21,79	43,56	949	303
3	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	41,4	68,94	2854	571
4	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	60,09	27,84	1673	516
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	4,52	262,72	1187	1342
6	Е0101-138-1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	м2	25,5	81,15	2069	619
7	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 подсыпка под полы	м3	6,33	40,36	255	79
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 5 9 кВт /80 л. с/ с перемещением до 5м	м3	65,31	6,48	423	133
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	71,64	21,55	1544	1183
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	71,64	14,12	1011	303
11	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,56	1327,37	743	107

12	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	14	68,74	962	932
13	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,0028	26143,30	73	5
14	Е0141-8-10	Приготовление литого асфальта	т	0,5474	8027,36	4394	1188
15	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В25 W4 на ССПЦ	м3	2,55	10805,97	27555	928
16	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,0168	58600,00	983	--
17	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0128	52400,00	671	--
18	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0356	64700,00	2306	--
19	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,2349	68800,00	16160	--
20	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0074	93997,62	692	256
21	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0074	40200,00	296	--
22	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	7,85	15843,22	124369	20850

23	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0643	69000,00	4438	--
24	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,1705	77000,00	13132	--
25	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0406	68800,00	2796	--
26	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	1,8	234,91	423	127
27	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	22,2	245,44	5449	1016
28	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	1,79	14880,09	26635	2582
29	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм		0,1134	64700,00	7337	--
30	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,0773	77000,00	5954	--
31	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	11,9	12,58	150	170
32	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,8 мм	1000м2	0,0131	30400,00	398	--

33	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15(55) мм	м2	11,9	215,52	2565	575
34	Е0112-17-2 К=40к объему	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	476	7,01	3338	91
35	Е0112-16-1	Грунтовка из раствора кальматрона под водоизоляционный кровельный ковер(в пропорций 1:1 с водой)	м2	11,9	7,42	88	103
36	СПРАЙС-ЛИСТ "КАЛЬМАТРОН КАЗАХСТАН"	Сухая смесь "Кальматрон" гидроизоляция проникающего действия	кг	33,32	339,74	11320	--
37	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	11,9	7,42	88	103
38	СПРАЙС-ЛИСТ "КАЛЬМАТРОН КАЗАХСТАН"	Сухая смесь "Кальматрон" гидроизоляция проникающего действия	кг	33,32	339,74	11320	--
39	Е0110-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий прощадью до 2 м2	м2	1,01	884,14	893	361
40	С12061-151	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 12-9	м2	1,01	1630,00	1646	--
41	Е0110-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	м2	2,04	440,35	898	459
42	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3м2	м2	2,04	104,40	213	138
43	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДСН21Х0,97	м2	2,04	12300,00	25092	--
44	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	компл	1	1960,00	1960	--
45	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1,26	442,30	557	308
46	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 13-10П	м2	1,26	12300,00	15498	--
47	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	308,00	616	--
48	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,9744	10040,78	9784	680
49	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	8,12	258,92	2102	559
50	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	29,7	207,11	6151	2927
51	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	8,12	125,81	1022	613
52	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	29,7	284,33	8444	709

53	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	8,12	287,35	2333	215
54	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	0,7	618,63	433	232
55	Е0115-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких, ЦОКОЛЯ	м2	2,78	382,23	1063	547
56	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	30,8	254,12	7827	3536
57	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности акриловая	м2	33,58	146,51	4920	538
58	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	9,37	108,77	1019	567
59	Е0106-3-1	Устройство крыльца из бетона В7,5 на ССПЦ	м3	0,43	10602,79	4559	318
60	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0062	5239,08	32	13
61	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0062	41200,00	255	--
62	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	2,16	258,67	559	115
63	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	2,16	59,59	129	117
64	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	26,1	216,65	5654	1473
65	Е0127-56-2 К=2к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	м2	52,2	-15,14	-790	-58
66	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	26,1	484,07	12634	859
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**402345**	**49382**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02а. Технологическое оборудование насосной станции 1(а) подъема							
1	ПРАЙС ЛИСТ КЕЛЕТ	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-25-90 -/резервный,хранится на складе/	шт	1	313187,46	313187	--
2	Ц0112-121-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 40-90 мм	м	4	185,10	740	641

3	С130804-232 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	м	4	380,00	1520	--
4	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	10	377,00	3770	--
5	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	4	321,00	1284	--
6	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	шт	1	420,30	420	373
7	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1	328,00	328	--
8	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	1	64,86	65	45
9	Прайс лист "Евразия-электрокомплект"	Манометры МП-3у	шт	1	1109,05	1109	--
10	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	1	688,90	689	576
11	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	1	5190,00	5190	--
12	Ц0112-803-3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	1	645,80	646	535
13	С130903-34	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	1	7590,00	7590	--
14	Е0116-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм	1узел	1	5414,92	5415	2946
15	С131102-11 прим	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные ВМХ-65	шт	1	15600,00	15600	--
16	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2	5190,00	10380	--
17	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1	328,00	328	--

18	Прайс лист "Евразия-электрокомплект"	Манометры МП-3у	шт	1	1109,05	1109	--
19	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1	331,00	331	--
20	С131207-5	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-65 мм	шт	1	7260,00	7260	--
21	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	шт	2	311,00	622	--
22	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	т	0,0503	45827,00	2304	1915
23	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	м	6	584,00	3504	--
24	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием- водоподъемная труба	км	0,012	64249,36	771	764
25	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	м	12	584,00	7008	--
26	С131103-14	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 25 мм	м	15	445,00	6675	--
27	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	6	72,96	438	258
28	С11031-238 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 89 мм	м	6	341,00	2046	--
29	С130810-73	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, фланцевые, d 90 мм	шт	2	2140,00	4280	--
30	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	1	377,00	377	--

31	СПрайс "Полимер-Строй-Снаб"	Отвод 90град ПНД	шт	1	1766,71	1767	--
32	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм /футляр/	км	0,001	307552,18	308	283
33	С130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х6 мм	м	1	8330,00	8330	--
34	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,0348	17355,77	604	396
35	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,0348	154400,00	5373	--
36	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1	584,00	584	--
37	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	0,5	422,48	211	34
38	С131103-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 32 мм	м	15	623,00	9345	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**431508**	**8766**
	Стоимость оборудования -			Тенге		**315406**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03а. Электроосвещение и электрооборудование станции 1(а) подъема.					
		Электроустановочные материалы					
1	Ц0108-573-5	Установка распределительных щитков открытого исполнения ЩРН-4	шт	1	663,00	663	361
2	СпрайсТОО"Электрокомплект"	Стоимость распределительных щитков наружного освещения ЩРН-4	шт	1	319,27	319	--
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	501,20	2005	871
4	Спрайс SinEidEr ElEKTriK	Вводный автоматический выключатель С60N-В 25А	шт	2	251,17	502	--
5	Спрайс SinEidEr ElEKTriK	Вводный автоматический выключатель С60N-В 10А	шт	2	248,77	498	--
6	Прайс-лист "Электрокомплект"	Дин-рейка /шинки сборные/	шт	1	77,00	77	--
7	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	2	314,30	629	315

8	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	шт	1	871,00	871	--
9	С151701-88	Светильники тип ПСХ-100 МУЗ	шт	1	157,00	157	--
10	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	228,80	229	197
11	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	4720,00	4720	--
12	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	2	134,80	270	219
13	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	2	215,00	430	--
14	Ц0108-591-1 0	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	1	133,40	133	110
15	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	шт	1	105,00	105	--
16	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,003	16300,00	49	--
17	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	2	39,00	78	--
18	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	шт	1	24,00	24	--
19	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	3089,00	3089	2264
20	прайсТОО"РЕТгОРгОМ-КАzАКНsТАп"	СУЗ-40 Станция управления насосами	шт	1	23807,67	23808	--
21	Ц0111-30-3	Уровнемер		4	427,73	1711	1523
22	прайс ООО"Светотехноприбор "	ДАТ4ИК ПРЕДЕЛЬНОГО УРОВНЯ РОС ТУ39-194-75	ШТ	4	7567,73	30271	--
23	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	336	50,50	16968	8810
24	С151601-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	1000м	0,034	26000,00	884	--
25	С151601-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	1000м	0,006	61750,00	371	--
26	С151601-608 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 прим	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка КПБК, число жил и сечение 3х6 мм2	1000м	0,08	272100,00	21768	--
27	С151603-159	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,136	86200,00	11723	--

28	С151601-341 прим	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка КВВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,08	52100,00	4168	--
29	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	15	30,80	462	343
30	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,0118	46400,00	546	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**127527**	**15014**
	Стоимость оборудования -			Тенге		55398	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЕМА 1Б							
1	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м(срезка на 0,35см)	м3	8,93	10,93	98	31
2	Е0101-17-15 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	8,93	43,56	389	124
3	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	16,97	68,94	1170	234
4	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	6,49	27,84	181	56
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	0,48	262,72	126	142
6	Е0101-138-1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	м2	25,5	81,15	2069	619
7	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 подсыпка под полы	м3	6,33	40,36	255	79
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 5 9 кВт /80 л. с/ с перемещением до 5м	м3	9,76	6,48	63	20
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	16,09	21,55	347	266
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	16,09	14,12	227	68
11	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,56	1327,37	743	107
12	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	14	68,74	962	932
13	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,0028	26143,30	73	5
14	Е0141-8-10	Приготовление литого асфальта	т	0,5474	8027,36	4394	1188
15	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В25 W4 на ССПЦ	м3	2,55	10805,97	27555	928

16	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,0168	58600,00	983	--
17	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0128	52400,00	671	--
18	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0356	64700,00	2306	--
19	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,2349	68800,00	16160	--
20	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0074	93997,62	692	256
21	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0074	40200,00	296	--
		СТЕНЫ(АС-8,9)					
22	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	7,85	15843,22	124369	20850
23	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0643	69000,00	4438	--

24	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,1705	77000,00	13132	--
25	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0406	68800,00	2796	--
26	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	1,8	234,91	423	127
27	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	22,2	245,44	5449	1016
		ПОКРЫТИЯ(АС-7)					
28	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	1,79	14880,09	26635	2582
29	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,1134	64700,00	7337	--
30	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,0773	77000,00	5954	--
		КРОВЛЯ(АС-3)					
31	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	11,9	12,58	150	170
32	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,8 мм	1000м2	0,0131	30400,00	398	--
33	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15(55) мм	м2	11,9	215,52	2565	575
34	Е0112-17-2 К=40к объему	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	476	7,01	3338	91

35	Е0112-16-1	Грунтовка из раствора кальматрона под водоизоляционный кровельный ковер(в пропорций 1:1 с водой)	м2	11,9	7,42	88	103
36	СПРАЙС-ЛИСТ "КАЛЬМАТРОН КАЗАХСТАН"	Сухая смесь "Кальматрон" гидроизоляция проникающего действия	кг	33,32	339,74	11320	--
37	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	11,9	7,42	88	103
38	СПРАЙС-ЛИСТ "КАЛЬМАТРОН КАЗАХСТАН"	Сухая смесь "Кальматрон" гидроизоляция проникающего действия	кг	33,32	339,74	11320	--
		ОКНА(АС-3)					
39	Е0110-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий прощадью до 2 м2	м2	1,01	884,14	893	361
40	С12061-151	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 12-9	м2	1,01	1630,00	1646	--
		ДВЕРИ (АС-3)					
41	Е0110-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	м2	2,04	440,35	898	459
42	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3м2	м2	2,04	104,40	213	138
43	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДСН21Х0,97	м2	2,04	12300,00	25092	--
44	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1	1960,00	1960	--
45	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1,26	442,30	557	308
46	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 13-10П	м2	1,26	12300,00	15498	--
47	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	308,00	616	--
		ПОЛЫ (АС-3,4)					
48	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,9744	10040,78	9784	680
49	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	8,12	258,92	2102	559
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-3)					
50	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	29,7	207,11	6151	2927
51	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	8,12	125,81	1022	613
52	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	29,7	284,33	8444	709

53	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	8,12	287,35	2333	215
54	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	0,7	618,63	433	232
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-3)					
55	Е0115-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких, ЦОКОЛЯ	м2	2,78	382,23	1063	547
56	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	30,8	254,12	7827	3536
57	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности акриловая	м2	33,58	146,51	4920	538
58	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	9,37	108,77	1019	567
		КРЫЛЬЦО (АС-4)					
59	Е0106-3-1	Устройство крыльца из бетона В7,5 на ССПЦ	м3	0,43	10602,79	4559	318
60	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0062	5239,08	32	13
61	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0062	41200,00	255	--
62	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	2,16	258,67	559	115
63	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	2,16	59,59	129	117
		ОТМОСТКА					
64	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	26,1	216,65	5654	1473
65	Е0127-56-2 К=2к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	м2	52,2	-15,14	-790	-58
66	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	26,1	484,07	12634	859
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		395065	45896
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-02. Технологическое оборудование насосной станции 1(а) подъема					
1	ПРАЙС ЛИСТ КЕЛЕТ	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-25-90 -/резервный,хранится на складе/	шт	1	313187,46	313187	--
2	Ц0112-121-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 40-90 мм	м	4	185,10	740	641

3	С130804-232 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	м	4	380,00	1520	--
4	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	10	377,00	3770	--
5	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	4	321,00	1284	--
6	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	шт	1	420,30	420	373
7	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1	328,00	328	--
8	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	1	64,86	65	45
9	Прайс лист "Евразия-электрокомплект"	Манометры МП-3у	шт	1	1109,05	1109	--
10	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	1	688,90	689	576
11	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	1	5190,00	5190	--
12	Ц0112-803-3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	1	645,80	646	535
13	С130903-34	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	1	7590,00	7590	--
14	Е0116-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм	1узел	1	5414,92	5415	2946
15	С131102-11 прим	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные ВМХ-65	шт	1	15600,00	15600	--
16	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2	5190,00	10380	--
17	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1	328,00	328	--

18	Прайс лист "Евразия-электрокомплект"	Манометры МП-3у	шт	1	1109,05	1109	--
19	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1	331,00	331	--
20	С131207-5	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-65 мм	шт	1	7260,00	7260	--
21	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	шт	2	311,00	622	--
22	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	т	0,0503	45827,00	2304	1915
23	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	м	6	584,00	3504	--
24	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием- водоподъемная труба	км	0,012	64249,36	771	764
25	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	м	12	584,00	7008	--
26	С131103-14	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 25 мм	м	15	445,00	6675	--
27	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	6	72,96	438	258
28	С11031-238 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 89 мм	м	6	341,00	2046	--
29	С130810-73	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, фланцевые, d 90 мм	шт	2	2140,00	4280	--
30	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	1	377,00	377	--

31	СПрайс "Полимер-Строй-Снаб"	Отвод 90град ПНД	шт	1	1766,71	1767	--
32	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм /футляр/	км	0,001	307552,18	308	283
33	С130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х6 мм	м	1	8330,00	8330	--
34	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,0348	17355,77	604	396
35	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,0348	154400,00	5373	--
36	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1	584,00	584	--
37	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	0,5	422,48	211	34
38	С131103-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 32 мм	м	15	623,00	9345	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**431508**	**8765**
	Стоимость оборудования -			Тенге		**315406**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-03а. Электроосвещение и электрооборудование станции 1(б) подъема.

		Электроустановочные материалы					
1	Ц0108-573-5	Установка распределительных щитков открытого исполнения ЩРН-4	шт	1	663,00	663	361
2	СпрайсТОО"Электрокомплект"	Стоимость распределительных щитков наружного освещения ЩРН-4	шт	1	319,27	319	--
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	501,20	2005	871
4	Спрайс SinEidEr ElEKTriK	Вводный автоматический выключатель С60N-В 25А	шт	2	251,17	502	--
5	Спрайс SinEidEr ElEKTriK	Вводный автоматический выключатель С60N-В 10А	шт	2	248,77	498	--
6	Прайс-лист "Электрокомплект"	Дин-рейка /шинки сборные/	шт	1	77,00	77	--
7	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	2	314,30	629	315

8	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	шт	1	871,00	871	--
9	С151701-88	Светильники тип ПСХ-100 МУЗ	шт	1	157,00	157	--
10	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	228,80	229	197
11	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	4720,00	4720	--
12	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	2	134,80	270	219
13	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	2	215,00	430	--
14	Ц0108-591-1 0	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	1	133,40	133	110
15	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	шт	1	105,00	105	--
16	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,003	16300,00	49	--
17	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	2	39,00	78	--
18	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	шт	1	24,00	24	--
19	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	3089,00	3089	2264
20	прайсТОО"РЕТгОРгОМ-КАzАКНsТАп"	СУЗ-40 Станция управления насосами	шт	1	23807,67	23808	--
21	Ц0111-30-3	Уровнемер		4	427,73	1711	1523
22	прайс ООО"Светотехноприбор "	ДАТ4ИК ПРЕДЕЛЬНОГО УРОВНЯ РОС ТУ39-194-75	ШТ	4	7567,73	30271	--
23	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	336	50,50	16968	8810
24	С151601-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	1000м	0,034	26000,00	884	--
25	С151601-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	1000м	0,006	61750,00	371	--
26	С151601-608 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 прим	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка КПБК, число жил и сечение 3х6 мм2	1000м	0,08	272100,00	21768	--
27	С151603-159	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,136	86200,00	11723	--

28	С151601-341 прим	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка КВВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,08	52100,00	4168	--
29	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	15	30,80	462	343
30	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,0118	46400,00	546	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**127527**	**15014**
	Стоимость оборудования -			Тенге		**55398**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05-01. СТРОИТЕЛЬСТВО КАМЕРЫ С ФИЛЬТРОМ-ПОГЛОТИТЕЛЕМ МАРКИ ФП2Б N3б (Т.П.901-9-8.83)

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	159,37	27,84	4436	1370
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	м3	9	123,98	1115	750
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3	262,72	788	890
4	Е0101-138-1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	м2	92,13	81,15	7476	2237
5	Е0101-27-2	Засыпка пазух бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (засыпка пазух с перемещением 10 м)	м3	68,88	6,48	446	141
6	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	68,88	3,20	220	69
7	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 - засыпка пазух между фильтрами	м3	28,13	40,36	1135	350
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	97	21,55	2090	1602
9	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 - обвалование	м3	92,31	40,36	3726	1150
		СТЕНЫ					
10	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты (КЖ-3, примеч.п.2)	м3	1,82	2393,20	4356	319
11	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т (р-р М50)	шт	9	504,50	4541	2419
12	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т (р-р М50)	шт	41	1086,28	44537	23516
13	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	3,58	10000,00	35820	--

14	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	16,7	9640,00	161061	--
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	37	94,00	3478	--
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	75,6	245,44	18555	3460
		ПЕРЕКРЫТИЕ					
17	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	4	1542,33	6169	2572
18	С143017-16	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты до 400 кг/м2	м2	25,68	1110,00	28505	--
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	5,84	94,00	549	--
20	С12041-129	Дополнительные закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали (альбом III)	т	0,0865	63800,00	5519	--
21	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0865	40200,00	3477	--
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ					
22	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (толщ.20 мм)	м2	38,88	197,92	7695	1879
23	Е0112-17-2 К=5 к объему	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	194,4	5,84	1135	37
24	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (4 слоя)	м2	38,88	256,36	9967	1270
25	Е0112-15-2 К=3 к объему	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	м2	116,64	229,48	26767	2543
26	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (толщ.20 мм)	м2	38,88	197,92	7695	1879
27	Е0112-17-2 К=5 к объему	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	194,4	5,84	1135	37
		ПОЛ					
28	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	25,2	53,38	1345	356
29	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных М150 толщ.200 мм	м3	5,04	10503,86	52939	3515
30	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм (средней толщ.40 мм)	м2	25,2	258,67	6518	1343

31	Е0111-15-4 к=4 к объему	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	100,8	39,07	3939	221
32	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,65	2831,00	1840	1284
33	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 , КЦ01 (1 шт, вес 50 кг)	шт	1	913,00	913	--
34	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм - КЦ7-3 /3 шт; высотой 0,29 м; ГОСТ 8020-90/	м	0,87	5025,00	4372	--
35	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм - КЦ10-3 /2 шт; высотой 0,29 м; /ГОСТ 8020-90/	м	0,58	6662,50	3864	--
36	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные - КЦ0-2 /1 шт, БМ200; ГОСТ 8020-90/	м3	0,32	25300,00	8096	--
37	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,32	-134,00	-43	--
38	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,32	-250,00	-80	--
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,65	94,00	61	--
40	Е0110-55-1	Укладка деревянных крышек АК-1, АК-2	м2	0,87	1292,59	1125	46
41	Е0123-24-1	Установка люков легких	шт	1	8354,03	8354	290
42	Е0123-24-1	Установка люков тяжелых	шт	1	40194,03	40194	290
43	Е0109-29-1	Установка стремянок С-2 (2 шт)	т	0,0342	13711,47	468	203
44	С12021-267	Стоимость стремянки С-2 (2 шт)	т	0,0342	133700,00	4567	--

45	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,9906	165,83	164	112
46	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	т	0,004	34695,88	139	128
47	С11011-774	Скобы ходовые	кг	4	129,00	516	--
		ПРИЯМОК					
48	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ приямка при толщине до 150 мм из БМ100	м3	0,264	13092,61	3456	719
49	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек по днищу по уклону от 50 мм до 0,0 (средн. толщ. 25 мм)	м2	0,25	258,92	65	17
50	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	0,25	35,11	9	--
51	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (МН-2)	1т	0,0162	70437,87	1144	167
52	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0162	40200,00	653	--
53	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков (Р-1)	т	0,0226	175574,60	3975	206
54	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,6566	165,83	109	74
55	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,2	245,44	295	55
56	Е0116-7-10	Сальник из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	м	0,6	1143,07	686	95
57	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	4,6	466,31	2145	403
58	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	5	770,63	3853	1930
		ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ марки ФП2Б - бетонный					
59	Е0106-33-3	Устройство стен прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из БМ150 на ССПЦ	м3	0,93	13458,01	12516	2533
60	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ150 на ССПЦ	м3	1,07	12533,99	13411	1580
61	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (МН-5)	1т	0,024	70437,87	1691	247
62	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,024	40200,00	965	--
63	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,696	165,83	115	79
64	Е0108-12-3	Установка металлических решеток - 2 шт (750Х750)	т	0,0548	175574,60	9618	498
65	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,59	165,83	263	180
66	Е0115-61-1	Затирка внутренних поверхностей фильтра цементным раствором М50 по бетону	м2	3,12	217,20	678	386
67	Е0113-13-7	Первый слой огрунтовки лаком ХВ-784 бетонных и оштукатуренных поверхностей (всего 7 слоев; КЖ-7, сеч.1-1)	м2	3,12	143,29	447	17
68	Е0113-13-8	Последующий слой огрунтовки лаком ХВ-784 бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	18,72	102,31	1915	100

69	Е0115-61-1	Затирка наружных поверхностей фильтра цементным раствором М50 по бетону	м2	10,08	217,20	2189	1246
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**591882**	**66810**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-06-01. СТРОИТЕЛЬСТВО КАМЕРЫ С ФИЛЬТРОМ-ПОГЛОТИТЕЛЕМ МАРКИ ФП2Б N3б (Т.П.901-9-8.83)							
41	Е0123-24-1	Установка люков легких	шт	1	8354,03	8354	290
42	Е0123-24-1	Установка люков тяжелых	шт	1	40194,03	40194	290
43	Е0109-29-1	Установка стремянок С-2 (2 шт)	т	0,0342	13711,47	468	203
44	С12021-267	Стоимость стремянки С-2 (2 шт)	т	0,0342	133700,00	4567	--
45	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,9906	165,83	164	112
46	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	т	0,004	34695,88	139	128
47	С11011-774	Скобы ходовые	кг	4	129,00	516	--
		ПРИЯМОК					
48	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ приямка при толщине до 150 мм из БМ100	м3	0,264	13092,61	3456	719
49	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек по днищу по уклону от 50 мм до 0,0 (средн. толщ. 25 мм)	м2	0,25	258,92	65	17
50	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	0,25	35,11	9	--
51	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (МН-2)	1т	0,0162	70437,87	1144	167
52	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0162	40200,00	653	--
53	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков (Р-1)	т	0,0226	175574,60	3975	206
54	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,6566	165,83	109	74
55	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,2	245,44	295	55
56	Е0116-7-10	Сальник из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	м	0,6	1143,07	686	95
57	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	4,6	466,31	2145	403
58	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	5	770,63	3853	1930
		ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ марки ФП2Б - бетонный					
59	Е0106-33-3	Устройство стен прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из БМ150 на ССПЦ	м3	0,93	13458,01	12516	2533
60	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ150 на ССПЦ	м3	1,07	12533,99	13411	1580
61	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (МН-5)	1т	0,024	70437,87	1691	247
62	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,024	40200,00	965	--
63	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,696	165,83	115	79

64	Е0108-12-3	Установка металлических решеток - 2 шт (750Х750)	т	0,0548	175574,60	9618	498
65	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,59	165,83	263	180
66	Е0115-61-1	Затирка внутренних поверхностей фильтра цементным раствором М50 по бетону	м2	3,12	217,20	678	386
67	Е0113-13-7	Первый слой огрунтовки лаком ХВ-784 бетонных и оштукатуренных поверхностей (всего 7 слоев; КЖ-7, сеч.1-1)	м2	3,12	143,29	447	17
68	Е0113-13-8	Последующий слой огрунтовки лаком ХВ-784 бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	18,72	102,31	1915	100
69	Е0115-61-1	Затирка наружных поверхностей фильтра цементным раствором М50 по бетону	м2	10,08	217,20	2189	1246
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**114601**	**11553**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-07-01. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2 ПОДЪЕМА					
		ОКНА(АС-3)					
61	Е0110-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий прощадью до 2 м2	м2	2,02	884,14	1786	721
62	С12061-151	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 12-9	м2	2,02	1630,00	3293	--
		ДВЕРИ (АС-3)					
63	Е0110-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	м2	2,04	440,35	898	459
64	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3м2		2,04	104,40	213	138
65	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДСН21Х0,97	м2	2,04	12300,00	25092	--
66	СП011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1	1960,00	1960	--
		ПОЛЫ (АС-3,5)					
67	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	81,5	246,43	20084	4345
68	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	81,5	59,59	4857	4398
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-3)					
69	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	206,06	207,11	42677	20310
70	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	81,36	125,81	10236	6140
71	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	206,06	284,33	58588	4918
72	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке, подготовленными под окраску	м2	81,36	287,35	23378	2149
73	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	1,69	618,63	1045	559
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-2,4)					
74	Е0115-52-1	Декоративная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких, ЦОКОЛЯ	м2	7,2	382,23	2752	1416

75	Е0126-30-1	Утепление стен плитами из минеральной ваты	м3	4,72	5335,27	25182	17502
76	СПРАЙС-ЛИСТ ГК"МАМЫР"	Плиты теплоизоляционные"М1S0Т"(ПТЭ-1 50)	м3	4,86	9331,61	45367	--
77	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	118	918,63	108399	24151
78	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности акриловая	м2	118	146,51	17288	1891
79	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	13,5	108,77	1468	817
		ЛЕСТНИЦЫ(АС-15,16)					
80	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,3011	13711,47	4129	1787
81	С12021-146	Косоуры	т	0,1423	108500,00	15443	--
82	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1588	133700,00	21229	--
83	С1201т.ч.тб.3.2	Доплата за изменение марки стали С245	тн	0,3011	1860,00	560	--
84	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	8,73	98,44	859	22
		КРЫЛЬЦО (АС-5)					
85	Е0106-3-1	Устройство крыльца из бетона В7,5 на ССПЦ	м3	0,43	10602,79	4559	318
86	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0062	5239,08	32	13
87	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0062	41200,00	255	--
88	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	2,16	246,43	532	115
89	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	2,16	59,59	129	117
		ОТМОСТКА(АС-5)					
90	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	62,1	216,65	13454	3504
91	Е0127-56-2 К=2к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	м2	124,2	-15,14	-1880	-137
92	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	62,1	484,07	30061	2044
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**483925**	**97695**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-11-01. Водопроводная сеть поселка "Женис"

10	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,115	139706,75	16066	10160

22	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	15	378,84	5683	5441
37	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /толщ. 5 см/	м2	2700	440,77	1190083	39501
38	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5400	52,22	281988	72
39	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2700	526,84	1422472	39501
48	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ-/6 см/	м2	2400	440,24	1056573	27675
49	Е0127-52-4 к=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	14400	71,33	1027195	3830
50	Е0123-1-2	Устройство утепления труб керамзитовым гравием	м3	17,59	5481,20	96414	4821
51	Е0101-27-2	Засыпка существующих водопроводных колодцев бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м - 53шт	м3	140,45	6,48	910	287
54	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	377	75,82	28584	32573
56	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	377	187,02	70507	71660
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**5196475**	**235521**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-06-03. Электротехническое оборудование, приборы и кабельные сети фильтра поглатителя N3б

1	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	2	314,30	629	315
2	С151701-14 прим	Светильник потолочный, тип НПП01-100-001-МУ3	шт	2	871,00	1742	--
3	С151701-89 прим	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ 16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	шт	1	443,00	443	--
4	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели	шт	1	241,70	242	149
5	С151704-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	шт	1	441,00	441	--
6	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	1	1135,10	1135	532
7	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	шт	1	11000,00	11000	--
8	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	228,80	229	197
9	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	4720,00	4720	--
10	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	1	55,00	55	47
11	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	1	134,00	134	--
12	С151801-6	Вилка штепсельная, тип ВШ-Ц-20-01-10/220	шт	1	66,00	66	--

13	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	шт	1	3500,00	3500	--
14	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	1	64,00	64	56
15	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	шт	1	66,00	66	--
16	С151706-5 прим	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-225-25	шт	1	24,00	24	--
17	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	2	39,00	78	--
18	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	шт	1	19,00	19	--
19	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	35	73,10	2559	924
20	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,035	16900,00	592	--
21	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	1	467,40	467	250
22	Прайс	Пост кнопочный ПКЕ 222-22У3	шт	1	675,27	675	--
23	У65-29-44 СКЦЭ	Ящики управления асинхронными двигателями однофидерные ЯУ5413-03А2А /3А/; Б-Р /А3100/	устр-во	1	3277,68	3278	1544
24	75-6-17 прим	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5413-03А2А УХЛ 4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	шт	1	38300,00	38300	--
25	У65-29-59 СКЦЭ	Ящики управления асинхронными двигателями двухфидерные ЯУ5117-03А2А /3А/; Б-Р /А3100/	устр-во	1	5262,91	5263	2625
26	75-6-18 прим	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5117-03А2А УХЛ 4, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,95-1,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 2 А	шт	1	38900,00	38900	--
27	У65-12-4 СКЦЭ	Ящики однофидерные серии ЯВЗ-31, устанавливаемые на стене или колонне	устр-во	1	13790,50	13791	365
28	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	43	73,10	3143	1136
29	С151601-134 прим	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АПВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	1000м	0,006	47500,00	285	--
30	СПРАЙС ПУЛЬС ЦЕН	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АПВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,018	19665,00	354	--
31	СПРАЙС	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АПВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,019	16517,11	314	--

32	Ц0108-403-2	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в готовых каналах стен и перекрытий	м	39	35,30	1377	885
33	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	15	10,60	159	127
34	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	10	108,60	1086	492
35	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	1	664,00	664	--
36	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	5	114,40	572	234
37	Спрайс	Металлорукав д.32	м	5	113,23	566	--
38	С151607-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	1000м	0,016	6650,00	106	--
39	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	1000м	0,018	4150,00	75	--
40	С151607-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2	1000м	0,02	6640,00	133	--
41	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	52	175,20	9110	4609
42	С151603-156	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	1000м	0,028	66200,00	1854	--
43	С151603-154	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	1000м	0,007	40100,00	281	--
44	С151603-153	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,017	34000,00	578	--
		ШИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ					
45	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	30	35,90	1077	935
46	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,0377	46400,00	1748	--
47	Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный	шт	2	427,73	855	761
48	Прайс-лист	Датчик -реле температуры ДТКБ-53	шт	1	1432,05	1432	--
49	Прайс-лист	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИ4ЕСКИЙ С СИЛОВОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ ГСП,ТЯГОНАПОРОМЕР ТНС-Э1 ТУ25-05-1709-74	ШТ	1	8475,85	8476	--
50	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	шт	1	108,50	109	96
51	Прайс-лист	ВОЛЬТМЕТР КСУ2-004	ШТ	1	35207,39	35207	--
		ЩШМ 1000Х400Х250					

52	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	514,00	514	261
53	151803-184 прим	Щит шкафной ЩШМ 1000Х400Х250мм	к-т	1	5570,00	5570	--
54	Ц0108-81-2	Монтаж реле,предохранителей	шт	4	178,60	714	623
55	Прайс-лист	РЕЛЕ ПЭ21-8	шт	3	1513,55	4541	--
56	Прайс-лист	РЕЛЕ РВП72-3121	шт	1	2468,24	2468	--
57	Ц0108-152-1 3	Конструкция из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 1 кг	шт	3	83,20	250	87
58	С151803-78 прим	Блок зажимов Б3-10	1000шт	0,003	43600,00	131	--
59	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3	501,20	1504	654
60	Прайс-лист	Выключатель А63	шт	3	488,99	1467	--
61	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	шт	1	420,30	420	373
62	С130904-57 прим	Краны трехходовые 14П-16	шт	1	328,00	328	--
63	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	66	60,50	3993	3486
64	С151607-117 прим	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПГВ сечение 1,5 мм2	1000м	0,05	9230,00	462	--
65	С151607-115 прим	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПГВ сечение 1 мм2	1000м	0,016	6640,00	106	--
66	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, усилитель	шт	1	97,70	98	81
67	ПРАЙС КИП и А	Усилитель УП-20	шт	1	2421,48	2421	--
68	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	2	114,40	229	94
69	Спрайс	Металлорукав д.32	м	2	113,23	226	--
70	Ц0111-169-3	Трубные проводки в щитах и пультах из цветных металлов	м	4	90,28	361	290
71	С130806-6	Трубы стальные 14х1 мм	м	4	81,00	324	--
72	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	1	1660,00	1660	--
		ПОСТ ПМУ					
73	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	0,0765	16367,84	1252	1019
74	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,0765	154200,00	11796	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**238806**	**23247**

	Стоимость оборудования -			Тенге		139458	
	Локальная смета 2-1-3 Д. Дополнительные работы поселка "Женис".						
		Подводка индивидуального подача воды к домам (377 шт)					
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	5557,73	6,48	36011	11341
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	617,53	134,10	82810	93576
		УКЛАДКА ТРУБ					
7	Е0122-11-1 ПРИМ.	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.25 мм	км	1,13	47611,09	53848	50576
		УКЛАДКА ТРУБ ДИАМ.63мм ДЛИНОЙ 400 метров					
9	Е0101-18-2 ПРИМ.	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	325,92	36,98	12052	4112
10	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную грунт 2 группы	м3	10,08	302,12	3045	3441
11	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для присыпки основания траншей на толщ 10см/	м3	28	39,72	1112	349
12	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	325,92	6,48	2112	665
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,08	134,10	1352	1527
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	302,4	21,55	6516	4995
15	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,4	51202,26	20481	18813
16	С130804-206 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 53 мм	м	296,086	228,00	67508	--
17	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,4	8097,13	3239	4177
	КОЛОДЦЫ						
18	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах диам.1000мм-5шт	м3	2,7	16913,10	45665	10481
19	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦД-10-1-1ШТ,КЦП-1-10- 1-1ШТ)	м3	1,4	32800,00	45920	--

20	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	13,35	5330,00	71156	--
21	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	5	913,00	4565	--
22	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	1,55	2696,85	4180	909
23	Е0109-48-4 ПРИМ.	Электродуговая сварка		0,1244	2452,13	305	138
24	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,1244	63600,00	7912	--
25	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	5	583,00	2915	--
		ОБНАВЛЕНИЯ ЗАБОРА					
26	Е0146-35-1	Разборка монолитных бетонных перекрытий ОГРАЖДЕНИИ	м3	30	3043,84	91315	63315
27	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	12	10128,10	121537	7038
28	Е0109-43-2 ПРИМ.	Монтаж ограждающих конструкций из профилированного листа	м2	200	211,44	42288	26200
29	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	м2	200	896,00	179200	--
		ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЛЮКИ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ					
30	Е0109-48-4 ПРИМ.	Электродуговая сварка	т	2,19	2452,13	5369	2425
31	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	2,19	63600,00	139248	--
32	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	88	583,00	51304	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**1102965**	**304078**

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-02-01. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1					
1	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см (толщ.ГПС 15 см)	м2	1180,27	278,80	329063	11293
2	Е0127-21-3	Устройство оснований двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см (толщ.15 см)	м2	1180,27	279,65	330066	13539
6	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	352	421,55	148387	51702
7	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400 марки БР100.30.18	м3	9,90703	24600,00	243811	--
8	Е0101-166-2	Засыпка пазух бордюра вручную грунтом 2 группы с уплотнением	м3	563	134,10	75498	85313
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**1126825**	**161847**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-10-01. Водоводы водозабора "Женис"					
95	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	10	440,21	4402	2460
96	СПрайс-лист	Тройник диам. 125 мм	шт	3	1612,44	4837	--
97	СПрайс-лист	Тройник диам. 200 мм	шт	3	2898,77	8696	--
98	СПрайс-лист	Тройник диам. 90 мм	шт	2	1118,75	2237	--
99	СПрайс-лист	Тройник-переходник диам. 200х160 мм	шт	2	1474,02	2948	--
100	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	34	300,57	10219	5680
101	СПрайс-лист	Переходник полиэтиленовый 125х90	шт	2	1157,34	2315	--
102	СПрайс-лист	Переходник полиэтиленовый 200х125	шт	1	2470,96	2471	--
103	СПрайс-лист	Отвод диам 125шт	шт	1	2425,60	2426	--
104	СПрайс-лист	Отвод диам 200	шт	2	6623,37	13247	--
105	СПрайс-лист	Соединение полиэтилен сталь диам. 125х133 мм	шт	2	1498,17	2996	--
106	СПрайс-лист	Соединение полиэтилен сталь диам. 100х108 мм	шт	2	1500,36	3001	--
107	СПрайс-лист	Соединение полиэтилен сталь диам. 200х225 мм	шт	2	5375,39	10751	--
108	СПрайс-лист	Втулка под фланец диам. 90 мм	шт	2	479,81	960	--
109	СПрайс-лист	Втулка под фланец диам. 110 мм	шт	2	636,69	1273	--
110	СПрайс-лист	Втулка под фланец диам. 125 мм	шт	6	831,45	4989	--
111	СПрайс-лист	Втулка под фланец диам. 160 мм	шт	6	1206,08	7236	--
112	СПрайс-лист	Втулка под фланец диам. 200 мм	шт	6	2139,68	12838	--
113	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием /воздухопровод/	км	0,044	129222,58	5686	4862

114	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	44,18	714,00	31542	--
115	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,064	285120,61	18248	3914
116	Е0122-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 125 мм	км	0,007	341856,91	2393	478
117	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,016	430521,51	6888	1462
118	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,031	566134,23	17550	3183
119	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов-изготовить на месте	шт	2	300,57	601	334
120	С130804-237 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 прим	Отвод из труб водопроводных полиэтиленовых HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 D160- /отвод-2шт/	м	1	1510,00	1510	--
121	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм- /отвод-2шт/	т	0,005	121294,13	606	529
122	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	2	401,00	802	--
123	Е0106-1-13	Упоры бетон М 100 НА ССПЦ /УГ-3 3шт/	м3	0,9	10620,35	9558	764
124	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,9	94,00	85	--
125	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /защитные муфты/	т	0,1432	247994,13	35515	15160
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		228826	38826
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-03. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ РЕЗЕРВУАРА N2a					
		ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД					
1	Ц0112-2-10	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 133 мм	т	0,0832	26540,00	2207	1770

2	С130801-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 133 мм	т	0,0832	106500,00	8861	--
		ПЕРЕЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО					
3	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	т	0,2647	19408,00	5138	3962
4	С130801-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х9,0 мм	т	0,2647	114400,00	30286	--
5	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов диам. 200 мм	шт	1	1469,92	1470	1132
6	Спрайс	Клапан захлопка диам.200мм	шт	1	3954,11	3954	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**51916**	**6864**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05-02. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ РЕЗЕРВУАРА N2б

		ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД					
1	Ц0112-2-10	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 133 мм	т	0,0832	26540,00	2207	1770
2	С130801-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 133 мм	т	0,0832	106500,00	8861	--
		ПЕРЕЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО					
3	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	т	0,2647	19408,00	5138	3962
4	С130801-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х9,0 мм	т	0,2647	114400,00	30286	--

5	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов диам. 200 мм	шт	1	1469,92	1470	1132
6	Спрайс	Клапан захлопка диам.200мм	шт	1	3954,11	3954	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**51916**	**6864**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-05-01. Наружное освещение.

1	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /П1,УП1,К1,УА1/	опора	5	1534,11	7671	3952
2	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	1	17700,00	17700	--
3	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	4	19700,00	78800	--
4	С12021-237	Траверсы металлические и м/констр.	т	0,0162	154400,00	2501	--
5	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Зажим плашечный	100шт	0,08	7100,00	568	--
6	С11041-103	Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте	кг	6,4	90,00	576	--
7	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Проводник ЗП	т	0,003	50600,00	152	--
8	С11041-60	Крепление провода	шт	5	101,00	505	--
9	ПРАЙС-ЛИСТ ЭНСТО КАЗАХСТАН	Прокалывающий зажим SLIP22.127	ШТ	2	516,12	1032	--
10	С12021-237	М/к для установки концевой муфты и разрядника	т	0,0057	154400,00	884	--
11	С11041-103	Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте	кг	4,2	90,00	378	--

12	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Проводник ЗП	т	0,0003	50600,00	13	--
13	Ц0108-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	1	4421,20	4421	1730
14	С151610-18 прим	Муфты концевые ЕРКТ 0015-СЕЕ01	шт	1	5380,00	5380	--
17	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим	Зажим плашечный	100шт	0,11	7100,00	781	--
18	С151607-46	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГГ сечение 6 мм2	т	0,0003	569100,00	145	--
		СВЕТИЛЬНИК ЖКУ11-150 - 5шт					
19	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	5	1745,38	8727	3007
20	С151703-9	Светильники тип ЖКУ08-150-001-УХЛ1	шт	5	8370,00	41850	--
21	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,014	172800,00	2419	--
22	С151706-83	Лампы ДНат-150	шт	5	496,00	2480	--
23	С151607-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1000м	0,0225	14700,00	331	--
24	ПРАЙС-ЛИСТ ЭНСТО КАЗАХСТАН	Прокалывающий зажим SLIP22.127	ШТ	10	516,12	5161	--
25	Е0133-109-6	Подвеска проводов в 2 провода при 10 опорах на 1 км в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,0595	41504,56	2470	973
26	Спрайс	Самонесущий изолированный провод СИП-2А сеч.1х16+1х54,6	м	119	99,62	11855	--
27	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,75	218,93	164	186
28	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,75	134,10	101	114
29	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	20	23,20	464	319
30	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,9	218,93	197	223
31	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,6	134,10	80	91

32	Е0101-166-2	Засыпка вручную -разравнивание грунта	м3	0,3	134,10	40	45
33	Е0101-166-1	Подсыпка мягкой земли	м3	0,28	122,18	34	39
34	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	5	26,40	132	93
35	С151601-465 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 2х6 мм2	1000м	0,025	102400,00	2560	--
36	Ц0110-898-1 5	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по опоре бетонной	м	2,3	115,60	266	154
37	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,0133	44300,00	591	--
38	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	шт	5	146,87	734	602
39	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,023	45300,00	1042	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		203205	11528
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-11-01. Водопроводная сеть поселка "Женис"					
19	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	107,08	11,76	1259	1465
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		1259	1465
		Итого прямые затраты по форме 2:				**11308081**	**1109135**
Накладные расходы -						1109135	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			692169	
Всего, сметная стоимость СМР -						**13109385**	
- в том числе оборудование						881066	
Временные здания и сооружения, 3,4%			3,4%			415763	
Итого с временными, без стоимости оборудования						12644082	
Производства работ в зимнее время			0,91%			115061	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%			50576	
Затраты на выслугу лет			1%			126441	
Счтоимость геофизических работ						207520	

Итого в ценах 2001 года				14024746	
Пересчет в текущих ценах	**1,9071**			**26746593**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			534932	
Сметная стоимость строительства				**27281525**	
Налог на добавленную стоимость	12%			3273783	
Итого с НДС				**30555308**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**