Заказчик: ТОО "Гарант Сервис НС"
Подрядчик: ТОО "Пенетрон-Казахстан"
Стройка: ЭЖК "Парижский квартал"
Объект:

Номер документа	Дата составления
1	

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

Акт выполненных работ

по смете 2-14 Встроенный автопаркинг. Каркас (CAPEX) ПК ТОО Пенетрон-Казахстан за октябрь месяц

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Гидроизоляция и теплоизоляция подземной части стен									
1	BI-15-02-02-05	Пробивка борозд в бетонных стенах, полах площадью сечения до 20 см2	м	270		1 312,50	354 375,00	354 375,00			
		Затраты труда									
	BI-826	Работы по пробивке борозд в бетонных стенах, полах площадью сечения до 20 см2 (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	270	1	1 312,50		354 375			
2	RW-08-01-02-02	Герметизация примыканий стены к полу материалами "Пенекрит" и обработка материалом "Пенетрон"	мп	270		4 028,26	1 087 630,20	392 947,20		694 683,00	
		Затраты труда									
	RW-100	Работы по герметизации примыканий стены к полу материалами "Пенекрит" и обработка материалом "Пенетрон" (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	270	1	1 455,36		392 947,2			
		Материалы									
	30-2-9808	Сухая смесь Пенетрон (проникающая гидроизоляция) на основе цемента, кварцевого песка и активных химических добавок (расх. на ед.=0,1)	кг	27	0,1	1 375,00				37 125	
	30-2-9977	Смесь сухая для гидроизоляции швов, стыков, трещин, примыканий в бетоне Пенекрит (расх. на ед.=2,2)	кг	594	2,2	1 107,00				657 558	
3	BI-15-04-02-30	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях глубиной до 200мм включительно диаметром 120мм	шт	1 080		1 138,19	1 229 245,20	1 229 245,20			
		Затраты труда									
	BI-680	Работы по сверлению отверстий в железобетонных конструкциях глубиной до 200мм включительно диаметром 120мм (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1 080	1	1 138,19		1 229 245,2			
4	RW-08-01-01-03	Отсечение капиллярного подсоса в шпурах в фундаментной плите материалами "Пенетрон" и "Пенекрит"	мп	270		6 339,11	1 711 559,70	313 391,70		1 398 168,00	

		Затраты труда							
	RW-101	Работы по отсечению капиллярного подсоса в шпурах в фундаментной плите материалами "Пенетрон" и "Пенекрит" (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	270	1	1 160,71		313 391,7	
		Материалы							
	30-2-9808	Сухая смесь Пенетрон (проникающая гидроизоляция) на основе цемента, кварцевого песка и активных химических добавок (расх. на ед.=2,8)	кг	756	2,8	1 375,00			1 039 500
	30-2-9977	Смесь сухая для гидроизоляции швов, стыков, трещин, примыканий в бетоне Пенекрит (расх. на ед.=1,2)	кг	324	1,2	1 107,00			358 668
5	RW-08-01-01-01	Очистка, шлифование и обработка бетонных поверхностей для нанесения проникающей гидроизоляции "Пенетрон"	м2	270		1 785,71	482 141,70	482 141,70	
		Затраты труда							
	RW-062	Работы по очистке, шлифованию и обработке бетонных поверхностей для нанесения проникающей гидроизоляции "Пенетрон" (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	270	1	1 785,71		482 141,7	
6	RW-08-01-01-02	Обработка бетонных поверхностей проникающей гидроизоляцией "Пенетрон"	м2	270		3 298,21	890 516,70	482 141,70	408 375,00
		Затраты труда							
	RW-063	Работы по обработке бетонных поверхностей проникающей гидроизоляцией "Пенетрон" (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	270	1	1 785,71		482 141,7	
		Материалы							
	30-2-9808	Сухая смесь Пенетрон (проникающая гидроизоляция) на основе цемента, кварцевого песка и активных химических добавок (расх. на ед.=1,1)	кг	297	1,1	1 375,00			408 375
7	RW-08-01-03-01	Заполнение пустот вокруг инженерных вводов коммуникаций с учетом штробирования	м3	0,4		662 557,77	265 023,11	74 071,43	190 951,68
		Затраты труда							
	RW-087	Работы по заполнению пустот вокруг инженерных вводов комуникаций с учетом штробирования (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,4	1	185 178,57		74 071,43	
		Материалы							
	1-1-6133	Дюбель-гвоздь Х-С 47 Р8 для пороховых монтажных пистолетов, Hilti (расх. на ед.=160)	шт	64	160	15,47			990,08
	30-2-9788	Смесь сухая гидроизоляционная инъекционная Скрепа М-600 (расх. на ед.=1 580)	кг	632	1 580	296,00			187 072
	4-1-9891	Сетка кладочная для армирования бетонных конструкций, размер ячейки 50х50 мм, толщина 4 мм ГОСТ 6727-80 (расх. на ед.=8)	м2	3,2	8	903,00			2 889,6
8	RW-08-01-03-04	Устройство гидроизоляции вводов коммуникаций диаметром 100мм в	шт	5		26 534,69	132 673,47	33 705,35	98 968,12

		железобетонных конструкциях с учетом штробирования							
		Затраты труда							
	RW-090	Работы по устройству гидроизоляции вводов коммуникаций диаметром 100мм в железобетонных конструкциях с учетом штробирования (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	5	1	6 741,07		33 705,35	
		Материалы							
	1-1-6642	Герметик марки Пенепокси 1К (расх. на ед.=1,89)	кг	9,45	1,89	10 044,00			94 915,8
	30-2-9808	Сухая смесь Пенетрон (проникающая гидроизоляция) на основе цемента, кварцевого песка и активных химических добавок (расх. на ед.=0,0315)	кг	0,1575	0,0315	1 375,00			216,56
	30-2-9977	Смесь сухая для гидроизоляции швов, стыков, трещин, примыканий в бетоне Пенекрит (расх. на ед.=0,693)	кг	3,465	0,693	1 107,00			3 835,76
9	RW-08-01-03-66	Герметизация вводов кабелей с гильзой с применением системы материалов Пенетрон	мп	2		91 203,33	182 406,66	39 642,86	142 763,80
		Затраты труда							
	RW-092	Работы по герметизации вводов кабелей с гильзой с применением системы материалов Пенетрон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	19 821,43		39 642,86	
		Материалы							
	1-1-6642	Герметик марки Пенепокси 1К (расх. на ед.=5,7)	кг	11,4	5,7	10 044,00			114 501,6
	30-2-9808	Сухая смесь Пенетрон (проникающая гидроизоляция) на основе цемента, кварцевого песка и активных химических добавок (расх. на ед.=4,4)	кг	8,8	4,4	1 375,00			12 100
	30-2-9977	Смесь сухая для гидроизоляции швов, стыков, трещин, примыканий в бетоне Пенекрит (расх. на ед.=7,3)	кг	14,6	7,3	1 107,00			16 162,2
10	1-1-6458	Смола полиуретановая ПенеПурФом 65 однокомпонентная гидроактивная инъекционная низкой вязкости	кг	10		5 318,00	53 180,00		53 180,00
11	1-1-6221	Катализатор ПенеПурФом 65 кат	кг	1		11 257,00	11 257,00		11 257,00
12	31-1-9689	Металлический пакер для инъектирования 10х100 мм	шт	12		535,00	6 420,00		6 420,00
	Итого по разделу						6 406 428,74	3 401 662,14	3 004 766,60
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу						6 406 428,74	3 401 662,14	3 004 766,60
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата						3 401 662,14		

Итого	6 406 428,74	3 401 662,14	3 004 766,60
Итого с учетом накладных расходов	6 406 428,74		
Всего	6 406 428,74	3 401 662,14	3 004 766,60
Сметная зарплата	3 401 662,14		
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	6 406 428,74	3 401 662,14	3 004 766,60
Всего по смете	6 406 428,74	3 401 662,14	3 004 766,60
НДС (от всего по смете с материалами), 12 %	768 771,45		
Всего с НДС	7 175 200,19	3 401 662,14	3 004 766,60

Заказчик: «BI Clients Service 6» для документов

Подрядчик: ТОО "Пенетрон-Казахстан"

инж - сметчик

Паркинг