Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бастобе, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за октябрь 2017 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор 353/07/17 от 25 июля 2017 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за октябрь 2017 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бастобе, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	8 267 212	2 668 933						285 957	2 668 933
Удержание аванса 3%	248 017	80 068						8 579	80 068
за октябрь 2017 год	8 019 195	2 588 865						277 378	2 588 865

Итого по оплате за октябрь **2017 г. - 2 588 865 (Два миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят пять) тенге**

м.п. Заказчик: Заместитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области " Нуржанов А.Д.

м.п. Технадзор: ТОО "Krav Инжиниринг" О.А. Кравченко

м.п. Подрядчик: Директор ТОО "Нургазы-Курылыс" К. Д. Искакова

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бастобе, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №3 Б

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

Локальная смета 2-1-3 Внутренние сети водопровода и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Жилой дом								
		1.1 Водоснабжение								
1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	15	329,67	4,19	4945	63	1180	0,337	5
		м трубопровода		59,85	1,58	898	24	128	0,0076	–
2	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	5	364,67	4,19	1823	21	393	0,337	2
		м трубопровода		59,85	1,58	299	8	128	0,0076	–

3	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	6	401		2406			
		шт							
4	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	483		483			
		шт							
5	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	1	7372,57	1,57	7373	2	69	0,3	–
		кран		54	–	54	–	128	–	–
6	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм(для поливочного крана)	1	401		401			
		шт							
7	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	20	10,99	–	220	–	274	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	214	–	128	–	–
8	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,3	148,39	0,07	193	–	147	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	140	–	105	0,0001	–
9	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
		счетчик (водомер)		67,5	–	68	–	128	–	–
10	99-22-1(пл)	Водомер на холодную воду с фильтром	1	1195,46		1195			
		шт							
	1.2 Горячее водоснабжение								
11	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	10	329,67	4,19	3297	42	787	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	599	16	128	0,0076	–

12	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	2	367		734			
13	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	10	10,99	–	110	–	137	0,0501	1
				10,69	–	107	–	128	–	–
14	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	0,6	148,39	0,07	89	–	68	0,646	–
				108	0,02	65	–	105	0,0001	–
15	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей *комплект*	2	1467,32	97,07	2935	194	3601	7,87	16
				1370,25	36	2741	72	128	0,18	–
16	80-1-2(пл)	Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 15 л. *шт*	1	7682,32		7682				
17	80-1-2(пл)	Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 50 л. *шт*	1	10454,29		10454				
	1.3 Канализация									
18	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм *м трубопровода*	2	620,54	0,64	1241	1	273	0,584	1
				106,2	0,25	212	1	128	0,0012	–
19	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм *м трубопровода*	16	748,88	1,43	11982	23	2108	0,56	9
				102,38	0,54	1638	9	128	0,0026	–
20	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	4	1218,62	10,58	4874	42	758	0,77	3
				144	3,96	576	16	128	0,0194	–

21	Е15-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком, прим.	1,79	22,29	–	40	–	35	0,11	–
		м2 окрашиваемой поверхности		18,68	–	33	–	105	–	–
22	99-16-20(пл)	Ревизия 100	1	138,22		138				
		шт								
23	99-16-22(пл)	ПС заглушка 100	1	52,3		52				
		шт								
24	30-14-3	Упор бетонный	0,1	18200		1820				
		м3								
25	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями TERMAFLEX	2	57,23	16,85	114	34	86	0,211	–
		м трубопровода		38,59	4,33	77	9	100	0,025	–
26	1-3-149	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 20 мм	2	1700		3400				
		м								
27	Е26-35-2	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция рулонная	3,5	72,96	16,85	255	59	150	0,211	1
		м трубопровода		38,59	4,33	135	15	100	0,025	–
28	1-3-330	Рулонная теплоизоляция K-Flex, тип ENERGO, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, толщина 50 мм	1,19	3700		4403				
		м2								
	1.4 Санитарно-технические приборы									
29	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
		комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	–
30	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	6926,62	39,24	6927	39	516	2,22	2
		комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	–
31	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	1757,4	13,9	1757	14	364	1,56	2
		комплект		279	4,5	279	5	128	0,03	–
32	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	470	1,95	2

		комплект							
				330,75	36	331	36	128	0,17	–
33	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1530		1530				
		комплект								
	Раздел 2 Опорный пункт									
	2.1 Водоснабжение									
34	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
		счетчик (водомер)								
				67,5	–	68	–	128	–	–
35	99-22-1(пл)	Водомер на холодную воду с фильтром	1	1195,46		1195				
		шт								
36	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	5	120,7	14,12	604	71	676	0,553	3
		м трубопровода								
				100,35	5,29	502	26	128	0,0258	–
37	8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	5	127		635				
		м								
38	Е22-18-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,005	97831,86	16526,11	489	83	172	116	1
		км трубопровода								
				20295	6243,75	101	31	130	30,49	–
39	Е16-9-8	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 250 мм	1	839,36	70,85	839	71	484	1,98	2
		м трубопровода								
				351	26,53	351	27	128	0,1296	–
40	8-6-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	1	2999		2999				
		м								

41	Е22-18-8	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм *км трубопровода*	0,001	429695,49	55944,86	430	56	72	197	–
				34200	21134,25	34	21	130	103,22	–
42	30-14-3	Упор бетонный *м3*	0,02	18200		364				
43	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	1	329,67	4,19	330	4	79	0,337	–
				59,85	1,58	60	2	128	0,0076	–
44	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	5	364,67	4,19	1823	21	393	0,337	2
				59,85	1,58	299	8	128	0,0076	–
45	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	401		401				
46	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	11	10,99	–	121	–	151	0,0501	1
				10,69	–	118	–	128	–	–
47	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	0,46	148,39	0,07	68	–	53	0,646	–
				108	0,02	50	–	105	0,0001	–
2.2 Канализация										
48	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм *м трубопровода*	7	620,54	0,64	4344	4	954	0,584	4
				106,2	0,25	743	2	128	0,0012	–

49	Е16-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	4	781,79	7,07	3127	28	682	0,7	3
		м трубопровода		130,5	2,66	522	11	128	0,0129	–
50	Е15-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком, прим.	0,72	22,29	–	16	–	14	0,11	–
		м2 окрашиваемой поверхности		18,68	–	13	–	105	–	–
51	99-16-22(пл)	ПС заглушка 100	2	52,3		105				
		шт								
	2.3 Санитарно-технические приборы									
52	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
		комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	–
		Всего прямые затраты				**118053**	**1014**			**69**
						12408	**373**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				86498				
		оборудования, тенге				18136				
		Накладные расходы, тенге				16232				
		- заработная плата, тенге				2435				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6969				
		Всего				**141254**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1354				
		- сметная заработная плата, тенге				191				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				2285				
		- сметная заработная плата, тенге				1051				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1245				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	498
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**146636**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**374948**
- материалы, тенге	221175
- оборудование, тенге	46374
- сметная заработная плата, тенге	46540
- нормативная трудоемкость, чел-ч	84
Налог (2 %)	7499
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**382447**
НДС (12 %)	45894
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**428341**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бастобе, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №3 А

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли								
1	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	110,4	491,81	28,55	54296	3152	25483	1,19	131
		м2 перекрытий		181,58	10,78	20046	1190	120	0,0527	6
2	1-2-30	Балки перекрытия прим.	2,74	14400		39456				
		м3								
3	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,49	12700		6223				
		м3								
4	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм	2,2	10900		23980				
		м3								

5	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	0,08902	50800		4522			
		т							
6	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00568	149300		848			
		т							
7	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
		м2		4,16	–	6	–	90	–	–
8	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	11,04	4856,55		53616				
		м3								
9	Е34-60-15	Обивка потолков гипсокартоном , прим.	110,4	208,17	4,51	22982	498	18857	1,04	115
		м2 поверхности		167,4	1,71	18481	189	101	0,0084	1
10	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 ммК=1,050;	115,92	169		19590				
		м2								
11	Е10-14-1	Установка стропил	5,682	21304,82	334,28	121054	1899	24025	22,1	126
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	19305	716	120	0,62	4
12	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,01403	69800		979			
		т							
13	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,1073	50800		5451			
		т							
14	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,6	21,8	0,05	57	–	14	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	15	–	90	0,0001	–
15	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,6	20,35	0,02	53	–	10	0,0213	–
		м2		4,16	–	11	–	90	–	–

ной пароизоляции из пленки в	162	12,58	0,99	2038	160	2309	0,0694	11
м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1878	62	119	0,0018	–
ионная ЮТАФОЛ (3-х слойная омированным слоем из пос)	162	38,09		6171				
м2								
ного покрытия без слуховых окон по деревянной обрешетке с ее	162	832,22	8,2	134820	1328	53213	1,71	277
м2 кровли		272,95	3,08	44218	499	119	0,015	2
хвойных пород, длина до 6,5 м, толщина 40-75 мм, IV сорта	1,1125	8200		9123				
м3								
хвойных пород, длина до 6,5 м, толщина 32, 40 мм, IV сорта (тес	1,2	7940		9528				
м3								
хвойных пород, длина до 6,5 м, толщина 25 мм, III сорта	0,45	10200		4590				
м3								
нька для кровли из ОСТ 14918-80	40	396		15840				
м								
нных конструкций ферм, арок, эрлатов	7,332	573,75	28,11	4207	206	1182	0,78	6
м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	907	78	120	0,052	–
настами прогонов покрытий по	162	14,53	0,05	2354	8	192	0,0057	1
м2 покрытий		0,97	0,02	157	3	120	0,0001	–
етки под кровлю, покрытий и м	162	20,49	0,91	3319	147	976	0,029	5
м2 обработанной поверхности								

				4,68	0,34	758	55	120	0,00168	–
26	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
		слуховое окно								
				963	31,5	1926	63	120	0,15	–
27	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.	1,25	1190		1488				
		м2								
28	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	9	779,95	8,2	7020	74	2563	1,48	13
		м2 кровли								
				236,25	3,08	2126	28	119	0,015	–
29	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	5,8	396		2297				
		м								
		Всего прямые затраты				**562092**	**7635**			**697**
						109834	**2883**			**13**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				444619				
		Накладные расходы, тенге				131216				
		- заработная плата, тенге				19682				
		- трудоемкость, чел-ч				66				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41598				
		Всего				**734906**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				8084				
		- сметная заработная плата, тенге				1140				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				13641				
		- сметная заработная плата, тенге				6275				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				38				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7430				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2972				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**767033**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1961303**
- материалы, тенге	1136891
- сметная заработная плата, тенге	384102
- нормативная трудоемкость, чел-ч	820
Налог (2 %)	39226
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2000529**
НДС (12 %)	240063
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2240592**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

расценки со слешой слешой