Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование строительства: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бастобе, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за октябрь 2017 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Договор 353/07/17 от 25 июля 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за октябрь 2017 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бастобе, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	12 901 020	4 633 808						496 479	4 633 808
Удержание аванса 3%	387 031	139 014						14 894	139 014
за октябрь 2017 год	12 513 989	4 494 794						481 585	4 494 794

Итого по оплате за октябрь **2017 г. - 4 494 794 (Четыре миллиона четыреста девяносто четыре тысячи семьсот девяносто четыре) тенге**

м.п. Заказчик: Заместитель Руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области " Нуржанов А.Д.

м.п. Технадзор: ТОО "Кгау Инжиниринг" О. А. Кравченко

м.п. Подрядчик: Директор ТОО "Нургазы-Курылыс" К. Д. Искакова

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"
Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бастобе, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №4 А

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Окна								
30	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), *м2 проемов*	18,15	348,94	18,88	6333	343	3868	1,0234	19
				171,01	6,57	3104	119	120	0,0321	1
31	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги) *м2 проемов*	1,08	498,08	19,17	538	21	307	1,3822	1
				230,97	6,18	249	7	120	0,0302	–
32	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,08	4884		5275				

		м2							
33	6-1-713	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	18,15	6389		115960				
		м2							
34	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)К=-1,000;	-19,23	2320		-44614				
		м2							
35	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)	19,23	4963		95438				
		м2							
36	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	18,15	210,48	5,58	3820	101	2094	0,586	11
		м2 проемов		94,05	2,12	1707	38	120	0,0103	–
37	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	11,4	2030		23142				
		м								
	Раздел 6 Двери									
38	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	19,11	398,48	102,53	7615	1959	4296	0,899	17
		м2 проемов		151,65	35,67	2898	682	120	0,1393	3
39	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,45	4010		37895				
		м2								
40	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250		12495				
		м2								
41	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	4,2	3640		15288				
		м2								

42	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900		9828			
		м2							
43	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,9	830,8	3,04	748	3	128	0,837	1
		м2 площади остекления		134,33	1,15	121	1	105	0,0056	–
44	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	6,09	330,85	32,08	2015	195	2078	1,49	9
		м2 проемов		272,25	12,13	1658	74	120	0,0592	–
45	3-1-8	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	3	9090		27270				
		шт								
46	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	9	1380		12420				
		комплект								
47	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								

Раздел 7 Полы

7.1 П-1

48	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,21	108,05	2,62	563	14	74	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	55	5	123	0,0048	–
49	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,42	9239,68	–	3881	–	293	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		567	–	238	–	123	–	–
50	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	5,21	325,45	13,43	1696	70	459	0,45	2
		м2 стяжки		66,6	5,04	347	26	123	0,0246	–
51	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=10,000;	52,1	51,94	0,67	2706	35	57	0,0044	–

	м2 стяжки								
			0,63	0,25	33	13	123	0,0012	–
52 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,21	201,7	9,95	1051	52	358	0,356	2
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	272	19	123	0,0182	–
53 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	5,21	1041,83	15,2	5428	79	1157	1,07	6
	м2 покрытия								
			173,3	7,37	903	38	123	0,037	–
54 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	5,57	137,4	0,32	765	2	287	0,236	1
	м плинтусов								
			41,63	0,11	232	1	123	0,0006	–
7.2 П-2									
55 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	78,5	108,05	2,62	8482	206	1111	0,0681	5
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	825	78	123	0,0048	–
56 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	6,28	9239,68	–	58025	–	4380	3,66	23
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	3561	–	123	–	–
57 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	78,5	325,45	13,43	25548	1054	6918	0,45	35
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	5228	396	123	0,0246	2
58 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	785	51,94	0,67	40773	526	850	0,0044	3
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	495	196	123	0,0012	1
59 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	78,5	201,7	9,95	15833	781	5402	0,356	28
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	4098	294	123	0,0182	1
60 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	157	25,47	0,67	3999	105	170	0,0044	1
	м2 стяжки								

			0,63	0,25	99	39	123	0,0012	–
61 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	78,5	739,82	4,9	58076	385	5827	0,382	30
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	4592	145	123	0,009	1
62 Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	83,9	122,02	0,16	10237	13	1678	0,0899	8
	м плинтусов								
			16,18	0,07	1358	6	123	0,0003	–
7.3 П-3									
63 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4	108,05	2,62	432	10	57	0,0681	–
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	42	4	123	0,0048	–
64 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,32	9239,68	–	2957	–	223	3,66	1
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	181	–	123	–	–
65 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4	325,45	13,43	1302	54	352	0,45	2
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	266	20	123	0,0246	–
66 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	36	51,94	0,67	1870	24	39	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
67 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4	201,7	9,95	807	40	276	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	209	15	123	0,0182	–
68 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8	27,92	0,67	-223	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
69 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4	323,65	18,42	1295	74	458	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	344	28	123	0,0337	–

70 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4	201,7	9,95	807	40	276	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	209	15	123	0,0182	–
71 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8	25,47	0,67	-204	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
72 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4	921,4	11,72	3686	47	867	1,06	4
	м2 покрытия		171,68	4,39	687	18	123	0,0214	–
73 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,28	137,4	0,32	588	1	219	0,236	1
	м плинтусов		41,63	0,11	178	–	123	0,0006	–
7.4 П-4									
74 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,6	108,05	2,62	281	7	37	0,0681	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	27	3	123	0,0048	–
75 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,208	9239,68	–	1922	–	145	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	118	–	123	–	–
76 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,6	201,7	9,95	524	26	180	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	136	10	123	0,0182	–
77 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	5,2	27,92	0,67	145	3	5	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–

Раздел 8 Внутреняя отделка

8									
78 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	292,53	272,8	4,07	79802	1191	41973	0,74	216

	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	39690	284	105	0,0517	15
79 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	13,05	325,33	6,33	4246	83	4318	1,79	23
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	4081	31	105	0,0117	–
80 Е15-169-6	Левкас потолков	91,3	27,26	0,05	2489	5	2547	0,15	14
	м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	2424	2	105	0,0001	–
81 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	109,56	37		4054				
	кг								
82 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	379,34	17,43	0,12	6612	46	5488	0,092	35
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	5208	19	105	0,0002	–
83 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	17,54	173,11	1,88	3036	33	1455	0,468	8
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	1373	13	105	0,0035	–
Раздел 9 Фасад									
84 Е15-164-2	Простая окраска карниза ,прим.	19,72	122,95	1,88	2425	37	1012	0,296	6
	м2 окрашиваемой поверхности		48,15	0,72	950	14	105	0,0035	–
9.1 Стены									
85 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	23,22	216,7	1,96	5032	46	2666	0,611	14
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	2529	10	105	0,0262	1
86 Е15-163-8	Окраска цоколя по штукатурке колером масляным разбеленным	23,22	88,67	1,42	2059	33	754	0,192	4
	м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	705	13	105	0,0026	–
87 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	134,88	25,35	0,05	3419	7	1240	0,049	7

	м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	1039	3	119	0,0001	–
88 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором	130,62	216,7	1,96	28305	256	14998	0,611	80
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	14225	59	105	0,0262	3
89 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	130,62	46,47	1,65	6070	216	1491	0,0618	8
	м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1338	82	105	0,003	–
90 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	8,2	481,76	1,22	3950	10	436	0,278	2
	м желобов		44,1	0,45	362	4	119	0,0022	–
Раздел 10 Крыльцо Кр1									
91 Е6-1-15	Устройство крыльца из бетона В 15	2,2	8530,82	100,65	18768	221	426	0,97	2
	м3		146,25	38,03	322	84	105	0,1857	–
92 8-2-12	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 250 мм, Dв 224 мм	2,4	869		2086				
	м								
93 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0216	41200		890				
	т								
94 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,836	6197,72	316,57	5181	265	3619	22,5	19
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	2916	100	120	0,58	–
95 1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,836	12700		10617				
	м3								
96 4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800		1971				
	т								
97 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800		2559				
	т								

98	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
99	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
		м2		4,16	–	9	–	90	–	–
100	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	8,2	481,76	1,22	3950	10	436	0,278	2
		м желобов		44,1	0,45	362	4	119	0,0022	–
101	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	913,05	8,2	4036	36	1452	1,71	8
		м2 кровли		272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
102	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
103	Е6-36-4	Железнение поверхности	8,2	57,48	0,23	471	2	443	0,289	2
		м2 поверхности		51,3	0,09	421	1	105	0,0004	–
104	Е10-3-4	Устройство подшивки из сайдинга	3,6	120,6	8,67	434	31	467	0,68	2
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		104,63	3,26	377	12	120	0,016	–
105	1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"	3,6	1300		4680				
		м2								
	Раздел 11 Крыльцо Кр2									
106	Е6-1-15	Устройство крыльца с пандусом из бетона В 15	6,5	8530,82	100,65	55450	654	1258	0,97	6
		м3		146,25	38,03	951	247	105	0,1857	1
107	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,06804	41200		2803				
		т								

108	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона *т*	0,1794	121637,97	11119,34	21822	1995	2216	42,5	8
				7560	4200,75	1356	754	105	20,52	4
109	2-1-41	Конструкции стальные стоек *т*	0,1794	147100		26390				
110	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	5,13	21,8	0,05	112	–	27	0,0295	–
				5,81	0,02	30	–	90	0,0001	–
111	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	5,13	20,35	0,02	104	–	19	0,0213	–
				4,16	–	21	–	90	–	–
112	Е7-60-4	Установка металлических ограждений из хромированных труб *м ограждений*	14,03	89,04	5,89	1249	83	1453	0,415	6
				71,78	2,23	1007	31	140	0,0109	–
113	99-2-3(пл)	Ограждение из хромировнных труб *м*	14,03	4184,1		58703				
114	Е6-36-4	Железнение поверхности крыльца и пандуса *м2 поверхности*	19,3	57,48	0,23	1109	4	1042	0,289	6
				51,3	0,09	990	2	105	0,0004	–
115	Е10-3-4	Устройство подшивки из сайдинга *м2 фронтонов (за вычетом проемов)*	5,97	120,6	8,67	720	52	773	0,68	4
				104,63	3,26	625	19	120	0,016	–
116	1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг" *м2*	5,97	1300		7761				
	Раздел 12 Крыльцо Кр3									
117	Е6-1-15	Устройство крыльца из бетона В 15 *м3*	1,8	8530,82	100,65	15355	181	348	0,97	2
				146,25	38,03	263	68	105	0,1857	–
118	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,01944	41200		801				

119	Е6-36-4	Железнение поверхности	3,5	57,48	0,23	201	1	189	0,289	1
		м2 поверхности		51,3	0,09	180	–	105	0,0004	–
		Всего прямые затраты				**986511**	**11763**			**705**
						119716	**4168**			**33**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				855048				
		Накладные расходы, тенге				137746				
		- заработная плата, тенге				20662				
		- трудоемкость, чел-ч				69				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				67455				
		Всего				**1191712**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				13109				
		- сметная заработная плата, тенге				1848				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				22121				
		- сметная заработная плата, тенге				10176				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				62				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12048				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4819				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1243809**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**3180420**				
		- материалы, тенге				2186358				
		- сметная заработная плата, тенге				443478				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				879				
		Налог (2 %)				63608				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3244028**				
		НДС (12 %)				389283				

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **3633311**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

Расценки со сметой сличены

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бастобе, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №4 Б

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

Локальная смета 2-1-2 Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
1	Е18-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) *котел*	1	5265,48	347,53	5265	348	5624	22,763	23
				4264,2	129,78	4264	130	128	0,6386	1
2	75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные комбинированные двухконтурные (с контуром для нагрева питьевой воды) на газе и твердом топливе, марка КС-ТГ-10, мощность 16 кВт *шт*	1	13600		13600				

3	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,7389	4
		бак		639,63	25,49	640	25	128	0,1339	–
4	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	14,35	4331,43	35,77	62156	513	2298	0,70246	10
		кВт		111,7	13,4	1603	192	128	0,06541	1
5	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	367		367				
		шт								
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	2	268,17	4,08	536	8	142	0,30591	1
		м трубопровода		53,77	1,53	108	3	128	0,00752	–
7	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	41	266,17	4,08	10913	167	2903	0,30591	13
		м трубопровода		53,77	1,53	2205	63	128	0,00752	–
8	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	30	345,17	4,08	10355	122	2124	0,30591	9
		м трубопровода		53,77	1,53	1613	46	128	0,00752	–
9	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	34	424,17	4,08	14422	139	2406	0,30591	10
		м трубопровода		53,77	1,53	1828	52	128	0,00752	–
10	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	4	608,51	8,19	2434	33	361	0,38316	2
		м трубопровода		67,44	3,06	270	12	128	0,01494	–

11	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	111	11,31	–	1255	–	1564	0,0516	6
				11,01	–	1222	–	128	–	–
12	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	34,2	148,39	0,07	5075	2	3880	0,646	22
				108	0,02	3694	1	105	0,0001	–
13	Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидной эмалью *м2*	2	62,4	0,05	125	–	5	0,0138	–
				2,77	0,02	6	–	90	0,0001	–
14	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	4	163,68	5,31	655	21	424	0,57	2
				103,95	2,03	416	8	100	0,01	–
15	Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	4	206,35	5,31	825	21	551	0,74	3
				135,68	2,03	543	8	100	0,01	–
16	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм *м3*	0,1	17600		1760				
17	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	8	114,31	6,39	914	51	259	0,192	2
				29,93	2,48	239	20	100	0,012	–

18 1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0031	185900		576				
	1000м2								
19 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой МРБ-Х-Т15	0,92	21,8	0,05	20	–	5	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	5	–	90	0,0001	–
20 Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	0,92	167,6	50,15	154	46	102	0,534	–
	м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	85	17	100	0,092	–
21 1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER	0,3	2890		867				
	м3								
22 Е26-22-1	Покрытие изоляции стеклопластиком рулонным прим.	1,5	191,79	26,19	288	39	242	0,905	1
	м2 покрытия		151,65	9,9	227	15	100	0,048	–
23 1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0015	185900		279				
	1000м2								
24 Е26-1-19	Изоляция дымовой трубы диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	0,2	372,73	5,47	75	1	40	1,08	–
	м трубопровода		198	2,03	40	–	100	0,01	–
25 1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,02	12800		256				
	м3								
26 Е16-11-5	Установка труб дымовых труб диаметром до 150 мм	2,8	237,49	28,47	665	80	735	1,1433	3
	м трубопровода								

			194,21	10,66	544	30	128	0,05202	–
27	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм *м*	2,8	1055		2954			
28	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильзы) *м трубопровода*	3	608,51	8,19	1826	25	270	0,38316	1
				67,44	3,06	202	9	128	0,01494	–
29	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	2,5	200		500			

Раздел 2 Вентиляция

30	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	6,21	1151,92	13,82	7153	86	2107	1,617	10
				259,88	5,18	1614	32	128	0,02531	–
31	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм *решетка*	1	241,85	16,96	242	17	248	1,1235	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,0315	–
32	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм *решетка*	2	241,85	16,96	484	34	495	1,1235	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,0315	–
33	13-12-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм *м2*	0,04	2850		114			
34	13-12-71	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм *м2*	0,045	3950		178			
35	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	3	900,19	5,65	2701	17	253	0,378	1

	зонт		63,79	2,36	191	7	128	0,0105	–
36 Е26-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	3,1	135,68	14,48	421	45	251	0,45	1
	м трубопровода		75,6	5,4	234	17	100	0,026	–
37 Е26-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	1,9	153,59	17,64	292	34	177	0,51	1
	м трубопровода		86,85	6,53	165	12	100	0,032	–
38 1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,17	12800		2176				
	м3								
39 Е26-22-1	Покрытие изоляциистеклопластиком рулонным ,прим.	4,2	191,79	26,19	806	110	679	0,905	4
	м2 покрытия		151,65	9,9	637	42	100	0,048	–
40 1-1-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	4,2	262		1100				
	м2								
	Всего прямые затраты				**159363**	**2030**			**132**
					23155	**762**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				120579				
	оборудования, тенге				13600				
	Накладные расходы, тенге				28996				
	- заработная плата, тенге				4349				
	- трудоемкость, чел-ч				14				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10486				

Всего	**198845**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	2038
- сметная заработная плата, тенге	287
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	3439
- сметная заработная плата, тенге	1582
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1873
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	749
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**206944**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**529156**
- материалы, тенге	308321
- оборудование, тенге	34775
- сметная заработная плата, тенге	83760
- нормативная трудоемкость, чел-ч	160
Налог (2 %)	10583
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**539739**
НДС (12 %)	64769
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**604508**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

Расценки со сметой сличены

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бастобе, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №4 В

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

Локальная смета 2-1-4 Электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Жилой дом								
1	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт*	1	518,13	31	518	31	438	2,3	2
				393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
2	18-3-154	Щиток осветительный прим. *шт*	1	5310		5310				
3	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный *шт*	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
				54	2,3	54	2	95	0,013	–

4	99-12-4(пл)	Счетчик однофазный Орман СО -Э711 *шт*	1	2689,78		2690			
5	18-1-32	Выключатель автоматический ВА 47-29 16А, прим. *шт*	1	300		300			
6	Ц8-80-1	Установка УЗО, прим. *шт*	3	108,5	1,6	326	5	288	1	3
				101	–	303	–	95	–	–
7	18-1-37	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 32А *шт*	1	1430		1430			
8	18-1-35	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 25А,прим. *шт*	1	1160		1160			
9	18-1-36	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 16А, прим. *шт*	1	1020		1020			
10	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке *шт*	15	34,7	–	521	–	477	0,188	3
				29,48	–	442	–	108	–	–
11	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 *шт*	8	195		1560			
12	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РА 16-254 *шт*	7	237		1659			
13	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических *шт*	2	74,54	–	149	–	116	0,337	1
				53,55	–	107	–	108	–	–
14	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4 *шт*	2	46		92			

15	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	–	142	–	127	0,187	1
		шт		29,48	–	118	–	108	–	–
16	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	3	36,26	–	109	–	87	0,171	1
		шт		27	–	81	–	108	–	–
17	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	45,74	–	137	–	100	0,198	1
		шт		31,05	–	93	–	108	–	–
18	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	3	134		402				
		шт								
19	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624				
		шт								
20	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	3	182		546				
		шт								
21	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	–	74	–	50	0,289	–
		комплект		45,68	–	46	–	108	–	–
22	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431		431				
		шт								
23	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	0,022	28100		618				
		1000шт								
24	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	17	509		8653				
		шт								
25	Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	10	10	4,5	100	45	59	0,03	–
		м		4,9	1,3	49	13	95	0,008	–
26	99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12	10	23,91		239				

		м								
27	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	5	169,86	57,56	849	288	663	0,55	3
		шт		86,85	35,93	434	180	108	0,157	1
28	17-1-82	Светильники, тип НП0 - 22-60-033-0106	2	365		730				
		шт								
29	17-1-83	Светильники, тип НПП03-1х60	2	209		418				
		шт								
30	17-1-80	Светильники, тип НББ 61-1х60	1	158		158				
		шт								
31	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	2	33		66				
		шт								
32	17-6-5	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-40	3	24		72				
		шт								
33	Е21-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	2	72,14	0,36	144	1	104	0,305	1
		шт		47,93	0,14	96	–	108	0,0007	–
34	18-1-140	Патрон прим.	2	38		76				
		шт								
35	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	270	26,92	–	7268	–	7218	0,152	41
		м провода		24,75	–	6683	–	108	–	–
36	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,11	52100		5731				
		1000м								
37	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,17	60500		10285				
		1000м								
38	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	39710		397				
		км								

39	18-1-7	Коробка клемная на 3-4 контакта на 25 А прим. *шт*	5	112		560				
40	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм *м*	17	51,7 27,5	2,8 0,3	879 468	48 5	449 95	0,16 0,002	3 –
41	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *шт*	3	330,1 116	24,1 2,5	990 348	72 8	338 95	0,7 0,015	2 –
42	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 *м*	10	55 23,2	7,6 0,9	550 232	76 9	229 95	0,13 0,005	1 –

Раздел 2 Опорный пункт

43	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт*	1	518,13 393,75	31 12,29	518 394	31 12	438 108	2,3 0,06	2 –
44	18-3-154	Щиток осветительный прим. *шт*	1	5310		5310				
45	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный *шт*	1	62,9 54	5,4 2,3	63 54	5 2	53 95	– 0,013	– –
46	99-12-4(пл)	Счетчик однофазный Орман СО -Э711 *шт*	1	2689,78		2690				
47	18-1-32	Выключатель автоматический ВА 47-29 16А, прим. *шт*	1	300		300				
48	18-1-37	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 32А *шт*	1	1430		1430				
49	18-1-35	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 25А,прим.	1	1160		1160				

		шт								
50	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	5	34,7	–	174	–	159	0,188	1
		шт		29,48	–	147	–	108	–	–
51	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	5	195		975				
		шт								
52	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	–	142	–	127	0,187	1
		шт		29,48	–	118	–	108	–	–
53	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	1	36,26	–	36	–	29	0,171	–
		шт		27	–	27	–	108	–	–
54	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	1	134		134				
		шт								
55	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624				
		шт								
56	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	0,009	28100		253				
		1000шт								
57	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	7	509		3563				
		шт								
58	Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	10	10	4,5	100	45	59	0,03	–
		м		4,9	1,3	49	13	95	0,008	–
59	99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12	10	23,91		239				
		м								

60	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	6	244,37	65,36	1466	392	1206	0,946	6
		шт		151,65	34,45	910	207	108	0,1562	1
61	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	5	2480		12400				
		шт								
62	17-2-26	Светильники, тип ЛПБ01х40-001-УХЛ4	1	1160		1160				
		шт								
63	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	11	99		1089				
		шт								
64	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	11	14		154				
		шт								
65	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	169,86	57,56	340	115	266	0,55	1
		шт		86,85	35,93	174	72	108	0,157	–
66	17-1-82	Светильники, тип НП0 - 22-60-033-0106	1	365		365				
		шт								
67	17-1-83	Светильники, тип НПП03-1х60	1	209		209				
		шт								
68	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	1	33		33				
		шт								
69	17-6-5	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-40	1	24		24				
		шт								
70	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	140	26,92	–	3769	–	3742	0,152	21
		м провода		24,75	–	3465	–	108	–	–
71	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,09	52100		4689				
		1000м								

72 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,05	60500		3025				
	1000м								
73 16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	39710		397				
	км								
74 Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	10	55	7,6	550	76	229	0,13	1
	м		23,2	0,9	232	9	95	0,005	–
	Всего прямые затраты				**105427**	**1235**			**96**
					15518	**544**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				88675				
	Накладные расходы, тенге				17104				
	- заработная плата, тенге				2566				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7352				
	Всего				**129883**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				1429				
	- сметная заработная плата, тенге				201				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				2411				
	- сметная заработная плата, тенге				1109				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1313				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				525				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**135561**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**346629**				
	- материалы, тенге				226742				

- сметная заработная плата, тенге	55681
- нормативная трудоемкость, чел-ч	115
Налог (2 %)	6933
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**353562**
НДС (12 %)	42427
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**395989**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

Расценки со сметой сличены