"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бастобе, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №5 К

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

Локальная смета 7-3-1 Ограждение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Сетчатое ограждение								
1	Е7-24-8	Установка сетчатого ограждения	136,4	567,3	214,15	77380	29210	76902	2,01	274
		м оград		344,25	58,46	46956	7974	140	0,2111	29
2	Е7-25-8	Устройство калиток	2	1488,85	33,47	2978	67	4054	7,85	16
		шт		1435,5	12,65	2871	25	140	0,0617	–
3	Е7-25-1	Устройство ворот распашных	2	4676,39	1172,83	9353	2346	9947	17,8	36
		шт		3217,5	334,76	6435	670	140	1,276	3
4	2-1-45	Конструкции ограждения	0,39996	99800		39916				
		т								

5 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	3,23336	50800		164255				
	т								
6 1-1-753	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N50 из оцинкованной проволоки	190,08	23		4372				
	м2								
7 30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	3,075	7520		23124				
	м3								
8 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	82,87678	20,35	0,02	1687	2	311	0,0213	2
	м2								
			4,16	–	345	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**323058**	**31625**			**328**
					56607	**8669**			**32**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				234826				
	Накладные расходы, тенге				91214				
	- заработная плата, тенге				13682				
	- трудоемкость, чел-ч				46				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24856				
	Всего				**439128**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				4830				
	- сметная заработная плата, тенге				681				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				8151				
	- сметная заработная плата, тенге				3749				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				23				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4440				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1776				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**458325**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1171937**
- материалы, тенге	600450
- сметная заработная плата, тенге	229117
- нормативная трудоемкость, чел-ч	433
Налог (2 %)	23439
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1195376**
НДС (12 %)	143445
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1338821**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

Расценки со сметой сличены

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бастобе, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №5 И

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

Локальная смета 7-1-1 Вертикальная планировка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (выемка)	81,2	9,24	9,24	750	750	237	–	–
		м3 грунта		–	3	–	244	97	0,0115	1
2	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	14,4	47,43	44,84	683	646	229	0,0179	–
		м3 грунта		2,59	13,81	37	199	97	0,0519	1
3	П8-5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,800;	25,92	45	45	1166	1166	233	–	–
		т		–	9	–	233	100	0,0189	–

4 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (насыпь)	66,8	9,24	9,24	617	617	194	–	–
	м3 грунта		–	3	–	200	97	0,0115	1
5 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	1000	0,2	0,2	200	200	68	–	–
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	70	97	0,00023	–
6 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 2 проход	1000	0,2	0,2	200	200	68	–	–
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	70	97	0,00023	–
	Всего прямые затраты				**3616**	**3579**			**–**
					37	**1016**			**3**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				1029				
	- заработная плата, тенге				154				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				279				
	Всего				**4924**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				54				
	- сметная заработная плата, тенге				8				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				91				
	- сметная заработная плата, тенге				42				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				50				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				20				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5139**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**13140**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	3393
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Налог (2 %)	263
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13403**
НДС (12 %)	1608
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15011**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

Расчеты по сметной стоимости

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"
Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бастобе, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №5 Й
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года
Локальная смета 7-2-1 Покрытия

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Тип1								
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	67,6	19,95	15,58	1349	1053	588	0,0093	1
		м2 корыта		1,03	5,5	70	372	133	0,02686	2
2	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	67,6	329,38	34,3	22266	2319	1331	0,0398	3
		м2 основания		6,01	8,8	406	595	133	0,03015	2

3	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	67,6	560,65	15,35	37900	1038	990	0,0336	2
		м2 покрытия		5,94	5,06	402	342	133	0,01766	1

Раздел 2 Тип 2

4	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1	19,95	15,58	20	16	9	0,0093	–
		м2 корыта		1,03	5,5	1	6	133	0,02686	–
5	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1	329,38	34,3	329	34	20	0,0398	–
		м2 основания		6,01	8,8	6	9	133	0,03015	–
6	Е6-1-1	Устройство бетонного покрытия из бетона В20	0,04	8817,37	66,01	353	3	9	1,35	–
		м3		195,75	24,93	8	1	105	0,1218	–
7	2-2-17	Мусорный контейнер	1	10300		10300				
		шт								

Раздел 3 Тип 3

8	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	154,1	19,95	15,58	3074	2401	1339	0,0093	1
		м2 корыта		1,03	5,5	159	848	133	0,02686	4
9	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	154,1	329,38	34,3	50757	5286	3035	0,0398	6

м2 основания	6,01	8,8	926	1356	133	0,03015	5
Всего прямые затраты			**126348**	**12150**			**13**
			1978	**3529**			**14**
В том числе стоимость: материалов, тенге			112223				
Накладные расходы, тенге			7321				
- заработная плата, тенге			1098				
- трудоемкость, чел-ч			4				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			8020				
Всего			**141689**				
Временные здания и сооружения (1,1 %)			1559				
- сметная заработная плата, тенге			220				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			1				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)			2630				
- сметная заработная плата, тенге			1210				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			7				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1432				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			573				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**147883**				
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)			**378137**				
- материалы, тенге			286954				
- сметная заработная плата, тенге			25672				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			39				

Налог (2 %)	7563
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**385700**
НДС (12 %)	46284
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**431984**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

Расценение со счетов сличает

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бастобе, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №5 Ж

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

Локальная смета 6-1-1 Наружные сети водопровода

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водоснабжение									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3 грунта	127	27,84	26,18	3536	3325	1091	0,0115	1
				1,66	7,2	211	914	97	0,025	3
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
		м3 грунта	3,92	200,88	–	787	–	889	1,416	6
				200,88	–	787	–	113	–	–

3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	127	6,48	6,48	823	823	259	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	267	97	0,00806	1
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	3,915	122,18	–	478	–	540	0,885	3
		м3 грунта		122,18	–	478	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	127	21,55	4,52	2737	574	2098	0,108	14
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2163	–	97	–	–
6	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,042	62566,88	6788,5	2628	285	2634	253	11
		км трубопровода		45675	2565	1918	108	130	12,52	1
7	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм	42	148		6216				
		м								
8	Е22-1-4	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 250 мм (футляр)	0,0021	879103,38	25561,3	1846	54	194	363	1
		км трубопровода		61650	9657	129	20	130	47,16	–
9	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,0006	64249,36	8122,48	39	5	39	254	–
		км трубопровода		45900	3069	28	2	130	14,99	–
10	8-6-197	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 73 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,6	426		256				
		м								

11	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,042	277986,61	30429,76	11675	1278	2569	205	9
				35550	11495,25	1493	483	130	56,14	2
12	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	1,42	25580,84	1879,87	36325	2669	3644	8,86	13
				1435,5	538,43	2038	765	130	2,061	3
13	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	13400		13400				
14	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки *м3*	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
				195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
15	2-1-267	Стремянки *т*	0,01708	133700		2284				
16	Е6-11-7	Установка закладных деталей *т*	0,02808	93997,62	304,24	2639	9	979	198	6
				33075	114,75	929	3	105	0,56	–
17	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,00752	247994,13	49389,75	1865	371	796	312,7	2
				62775	18657	472	140	130	91,12	1
18	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
19	Е34-108-4	Установка указателя на стене *шт*	1	109,13	–	109	–	105	0,61	1
				94,5	–	95	–	110	–	–
20	1-5-121	Указатель стрелочный с отражателем *100шт*	0,01	41200		412				
21	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	371		742				

		шт							
22	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	328		656			
		шт							
23	8-4-3409	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	613		1226			
		шт							
24	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,02476	247994,13	49389,75	6140	1223	2621	312,7	8
		т фасонных частей		62775	18657	1554	462	130	91,12	2
25	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	384		1536			
		шт							
26	8-9-5	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	6	128		768			
		шт							
27	Е16-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм	1	8843,72	111,65	8844	112	1578	6,66	7
		врезка		1190,25	42,75	1190	43	128	0,2	–
28	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,042	8097,13	–	340	–	438	51,5	2
		км трубопровода		8032,5	–	337	–	130	–	–
29	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	13,5	408,12	169,62	5510	2290	4356	1,55	21
		м3 конструкции		238,5	4,07	3220	55	133	0,0136	–
30	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	6,75	2530,27	100,89	17079	681	1290	0,85	6
		м3 основания		123,75	38,25	835	258	118	0,18	1

31	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	45	54,76	–	2464	–	1482	0,144	6
		м2 покрытия		24,75	–	1114	–	133	–	–
32	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000;	180	3,98	–	716	–	952	0,0232	4
		м2 покрытия		3,98	–	716	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				**140404**	**13892**			**128**
						20832	**3597**			**14**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				105679				
		Накладные расходы, тенге				30064				
		- заработная плата, тенге				4510				
		- трудоемкость, чел-ч				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10228				
		Всего				**180696**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1988				
		- сметная заработная плата, тенге				280				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				3354				
		- сметная заработная плата, тенге				1543				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1827				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				731				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**188596**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**482240**				
		- материалы, тенге				270221				

- сметная заработная плата, тенге	85199
- нормативная трудоемкость, чел-ч	168
Налог (2 %)	9645
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**491885**
НДС (12 %)	59026
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**550911**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

Расценки со сметой сверил

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бастобе, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №5 3

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

Локакльная смета 6-2-1 Наружные сети канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Опорный пункт									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	21	27,84	26,18	585	550	180	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	35	151	97	0,025	1
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,06	200,88	–	12	–	14	1,416	–
		м3 грунта		200,88	–	12	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	21	6,48	6,48	136	136	43	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	44	97	0,00806	–

4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	0,06	122,18	–	7	–	8	0,885	–
		м3 грунта		122,18	–	7	–	113	–	–
5	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,014	465331,02	1733,92	6515	24	1122	361	5
		км трубопровода		60966	650,25	854	9	130	3,17	–
6	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	0,3	19877,07	2308,84	5963	693	1229	13,869	4
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	686	259	130	4,223	1
7	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
		м3		195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
8	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
9	2-1-267	Стремянки	0,0066	133700		882				
		т								
10	Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,00776	33398,37	34,3	259	–	270	198	2
		т		33075	8,8	257	–	105	0,56	–
11	Е22-38-6	Врезка в существующую сеть из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм (прим)	1	2978,32	475,97	2978	476	1559	5,02	5
		врезка		1019,25	180	1019	180	130	0,88	1

Раздел 3 Жилой дом

12	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6,8	22,04	20,73	150	141	47	0,00911	–
		м3 грунта		1,31	5,7	9	39	97	0,0198	–
13	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,3	200,88	–	60	–	68	1,416	–
		м3 грунта								

			200,88	–	60	–	113	–	–
14 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	6,8	6,48	6,48	44	44	14	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	14	97	0,00806	–
15 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	0,3	122,18	–	37	–	42	0,885	–
	м3 грунта								
			122,18	–	37	–	113	–	–
16 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,004	465331,02	1733,92	1861	7	321	361	1
	км трубопровода								
			60966	650,25	244	3	130	3,17	–
17 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	0,3	19877,07	2308,84	5963	693	1229	13,869	4
	м3 конструкций колодцев								
			2286	864,68	686	259	130	4,223	1
18 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
19 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
20 2-1-267	Стремянки	0,0066	133700		882				
	т								
21 Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,00776	93997,62	304,24	729	2	271	198	2
	т								
			33075	114,75	257	1	105	0,56	–
	Всего прямые затраты				**52051**	**2838**			**25**
					4379	**987**			**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				44837				
	Накладные расходы, тенге				6673				
	- заработная плата, тенге				1001				

- трудоемкость, чел-ч	3
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3523
Всего	**62247**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	685
- сметная заработная плата, тенге	97
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	1155
- сметная заработная плата, тенге	531
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	629
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	252
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**64968**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**166123**
- материалы, тенге	114648
- сметная заработная плата, тенге	20139
- нормативная трудоемкость, чел-ч	36
Налог (2 %)	3322
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**169445**
НДС (12 %)	20333
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**189778**

Заказчик

Техничес

Подрядч

ский надзор

ик

Расчет

ен со сметой сличен