ФОРМА №3

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2018г.

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Субподрядчик: ТОО "Жылу-XXI"

Основание: Договор №01-Ж от 12 марта 2018г.

Наименование строительства: "Строительство административного здания государственных органов в городе Аральск Аральского района Кызылординской области"

№ п/п	Наименование объектов	Договорная стоимость (тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства (тенге)	Акт выполненных работ с начала года (тенге)	Акт выполненных работ за отчетный период (тенге)
		в текущих ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в текущих ценах
1	"Строительство административного здания государственных органов в городе Аральск Аральского района Кызылординской области"	140 000 000	140 000 000	140 000 000	129 188 060
2	**Всего:**	**140 000 000**	**140 000 000**	**140 000 000**	**129 188 060**

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Бекбауов Р.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Жылу-XXI"

Бижанов К.

Scanned by TapScanner

Приложение №1 к договору

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Субподрядчик: ТОО "Жылу-XXI"
Основание: Договор №01-Ж от 12 марта 2018г.
Наименование строительства: "Строительство административного здания государственных органов в городе Аральск Аральского района Кызылординской области"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ	90 968 653	7 245 678	--	98 214 331
		Всего по главе	**90 968 653**	**7 245 678**	--	**98 214 331**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	4-1	ВНЕШНИЕ СЕТИ 0,4 КВ				
		Всего по главе				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
3	5-1	НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ				
		Всего по главе				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
4	6-1	НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ				
5	6-2	НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
6	6-3	НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД				
7	6-4	ВЫГРЕБ НА 6 М3				
8	6-5	КОТЕЛЬНАЯ				
		Всего по главе				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
9	7-1	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА				
10	7-2	БЛАГОУСТРОЙСТВО				
11	7-3	МАФ				
12	7-4	ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
		Всего по главе				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-7	**90 968 653**	**7 245 678**	--	**98 214 331**
13		сметная заработная плата	--	--	--	--
14		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	--	--	--	--
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
15	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	1 364 529,80	--	--	1 364 529,80

Scanned by TapScanner

		Всего по главе	1 364 529,80	--	--	1 364 529,80
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	**92 333 183,17**	**7 245 678**	**--**	**99 578 861,17**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
16	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1 649 910,00	--	--	1 649 910,00
17	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.11	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	8 651 310,00	8 651 310,00
		Всего по главе	**1 649 910,00**	**--**	**8 651 310,00**	**10 301 220,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**93 983 093,17**	**7 245 678**	**8 651 310,00**	**109 880 081,17**
18		сметная заработная плата	--	--	--	--
19		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	**93 983 093,17**	**7 245 678**	**8 651 310,00**	**109 880 081,17**
20		в том числе на 2017 год - 17 %	15 977 125,84	1 231 765,26	1 470 722,70	18 679 613,80
21		в том числе на 2018 год - 83 %	78 005 967,33	6 013 912,74	7 180 587,30	91 200 467,37
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 кв. 2017 г.	**98 658 638,24**	**7 606 141,71**	**9 081 702,20**	**115 346 482,14**
22	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 17 %, К=1	15 977 125,84	1 231 765,26	1 470 722,70	18 679 613,80
23		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 83 %, К=1,0599383	82 681 512,40	6 374 376,45	7 610 979,50	96 666 868,35
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**--**	**--**	**13 841 577,86**	**13 841 577,86**
24		НДС на 2017 год, - 12 %	--	--	2 241 553,66	2 241 553,66
25		НДС на 2018 год, - 12 %	--	--	11 600 024,20	11 600 024,20
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**98 658 638,24**	**7 606 141,71**	**22 923 280,05**	**129 188 060,00**
26		Итого в текущих ценах с НДС на 2017 год, - 12 %	15 977 125,84		3 712 276,36	20 921 167,45
27		Итого в текущих ценах с НДС на 2018 год, - 12 %	82 681 512,40		19 211 003,70	108 266 892,55
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**98 658 638,24**	**7 606 141,71**	**22 923 280,05**	**129 188 060,00**

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Бекбауов Р.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Жылу-XXI"

Бижанов К.

Scanned by TapScanner

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Субподрядчик: ТОО "Жылу-XXI"
Наименование строительства: "Строительство административного здания государственных органов в городе Аральск Аральского района Кызылординской области"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Ноябрь месяц 2018г.

Составлена 4кв.2017г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		953,51	86,69	82659
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	8,467	671,19	5683
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	18,403	1111,02	20446
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,4	26129
1. 3 (31-010201-0103)	2264С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	18,403	4182,87	76976
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	18,403	1111,02	20446,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				80,73	76976
2	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта булпьдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М	м3		983	31,26	30733
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	11,305	953,89	10783

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,97	10783
2. 2 (31-010101-0102)	257С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	11,305	2718,66	30733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	11,305	953,89	10783,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,26	30733
3	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3		983	26,75	26297
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	9,673	953,89	9227
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9,39	9227
3. 2 (31-010101-0102)	257С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	9,673	2718,66	26297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	9,673	953,89	9226,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,75	26297
4	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М	м3		688,1	31,26	21513
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	7,913	953,89	7548
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,97	7548
4. 2 (31-010101-0102)	257С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	7,913	2718,66	21513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	7,913	953,89	7548,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,26	21513
5	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		688,1	21,91	15078
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	5,546	953,89	5290

Scanned by TapScanner

1	2	3		4	5	6	7	8
		Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	.	156059
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	6617
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	13014
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	.	175690
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	1453164
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	581113
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	814774
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	424469
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	348096
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	76373
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	150211
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	2027844
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	994
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	814774
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	2307710
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	2307710
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	97847
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	192445
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	2598002
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	.	.	.	.	4801536
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	994
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	814774

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

ИТОГО:	. Тенге	.	.	.	.	. 84657636
Сметная прибыль	. Тенге	.	.	.	.	. 13556695
ИТОГО по смете:	. Тенге	.	.	.	.	. 98214331

Генподрядчик
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

_____ Бекбауов Р.

Субподрядчик
Директор ТОО «Жылу-XXI»

_____ Бижанов К.

Scanned by TapScanner