Форма N 2в

Заказчик ГУ «Байнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «Дулат-Шебер»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей для земельных участков в селе Бейнеу (улица Кыдырша ата)

Наименование обьекта: Газоснабжение улицы Кыдырша ата

А К Т N 1 от 29.11.12г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Газоснабжение										
1.	Е0124-103-5	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 150 мм	врезка	2,00	8711,71	4493,38	17423	8987	8,84	18		
					2272,50	1696,50	4545	3393	8,29	17		
2.	Е0125-7-1	Укладка трубопровода по опорам, диаметр трубопровода 80 мм	км	0,689	302307,14	218457,76	208290	150517	383,00	264		
					72000,00	53473,85	49608	36843	189,18	130		
3.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	м	723,50	584,00	--	422524	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,05	107900,00	--	5835	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,01	107900,00	--	673	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,008	247994,13	49389,75	198	40	312,70	0		
					62775,00	18657,00	50	15	91,12	0		
7.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	202,20	27,66	0,10	5592	20	0,06	12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз			11,62	0,04	2350	8	0,00	0
8.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	202,20	29,02	0,04	5868	8	0,04	9
					8,32	--	1682	--	--	--
9.	Ц0112-792-3	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на Условное давление 4-6,4 МПа,д65-80мм	шт	2,00	900,3	120	1801	240	5,00	10
					772	18,00	1544	59	90	0,17
10.	Ц0112-790-1	Кран шаравой, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 20 мм	шт	2,00	514,10	5,40	1028	11	3,00	6
					504,00	2,30	1008	5	0,01	0
11.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	10400	--	20800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С	Стоимость крана шарового КШ-20-1,6 Ду 100 мм	шт	2,00	3084,89	--	6170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	т	0,04	45827,00	2448,00	1936	103	242,00	10
					42080,00	248,01	1777	10	1,44	0
14.	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	т	0,00	146183,00	4850,00	66	2	846,00	0
					138380,00	347,02	63	--	2,01	0
15.	С130806-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	м	5,04	584,00	--	2943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130806-32	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм	м	0,40	181,00	--	72	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	247994,13	49389,75	1190	237	312,70	2
					62775,00	18657,00	301	90	91,12	0
18.	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,00	107900,00	--	227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	1,43	27,66	0,10	40	--	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз			11,62	0,04	17	--	0,00	0
20.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,43	29,02	0,04	42	--	0,04	0
					8,32	--	12	--	--	--
21.	Е0124-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	шт	26,00	749,95	85,07	19499	2212	3,11	81
					585,00	11,25	15210	293	0,06	2
22.	С130806-7 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	145,60	584,00	--	85030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130810-7 8	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	104,00	321,00	--	33384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12021-26 2	Опоры скользящие	т	0,0291	107900,00	--	3142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,73	27,66	0,10	1182	4	0,06	3
					11,62	0,04	497	2	0,00	0
26.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	42,73	29,02	0,04	1240	2	0,04	2
					8,32	--	356	--	--	--
27.	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	0,84	214942,93	180223,18	180561	151395	172,00	144
					32175,00	32204,48	27028	27053	121,11	102
		Итого по разделу: Газоснабжение								1026754
		Раздел: Общестроительные работы								
28.	Е0107-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	м	14,00	506,61	240,24	7093	3363	1,42	20
					249,75	65,38	3496	915	0,24	3
29.	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	2,00	140,09	12,17	280	24	0,71	1
					112,50	4,59	225	9	0,02	0
30.	С143001-6	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	м3	0,44	14900	--	6556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,44	183 ---	-- ---	81 ---	-- ---	-- ---	-- ---
32.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,29	172800,00 ---	-- ---	49473 ---	-- ---	-- ---	-- ---
33.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,14	154400,00 ---	-- ---	21397 ---	-- ---	-- ---	-- ---
34.	С11011-76 0	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	м2	26,24	187,00 ---	-- ---	4907 ---	-- ---	-- ---	-- ---
35.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,24	21,80 ---	0,05 ---	572 ---	1 ---	0,03 ---	1 ---
					5,81	0,02	152	1	0,00	0
36.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	26,24	49,69 ---	0,04 ---	1304 ---	1 ---	0,04 ---	1 ---
					8,32	--	218	--	--	--
37.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	59,77	218,93 ---	-- ---	13086 ---	-- ---	1,54 ---	92 ---
					218,93	--	13086	--	--	--
38.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	42,93	134,10 ---	-- ---	5756 ---	-- ---	0,97 ---	42 ---
					134,10	--	5756	--	--	--
39.	Е0111-13- 3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	33,28	790,75 ---	24,55 ---	26316 ---	817 ---	0,26 ---	9 ---
					39,83	9,20	1326	306	0,04	1
40.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	18,20	17015,75 ---	95,97 ---	309687 ---	1747 ---	4,90 ---	89 ---
					771,75	36,25	14046	660	0,18	3
41.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	18,47	183 ---	-- ---	3381 ---	-- ---	-- ---	-- ---
42.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	112,32	245,44 ---	3,82 ---	27568 ---	429 ---	0,21 ---	24 ---
					37,35	1,44	4195	162	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0109-34-1	Монтаж м/к опор	т	2,66	17355,77	2191,28	46127	5824	73,60	196
					12555,00	101,25	33368	269	0,49	1
44.	С12021-24-5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	2,66	172800,00	--	459254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	71,76	21,80	0,05	1564	4	0,03	2
					5,81	0,02	417	1	0,00	0
46.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	71,76	49,69	0,04	3565	3	0,04	3
					8,32	--	597	--	--	--
47.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	53,46	218,93	--	11704	--	1,54	82
					218,93	--	11704	--	--	--
48.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	43,86	134,10	--	5882	--	0,97	43
					134,10	--	5882	--	--	--
49.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	43,20	790,75	24,55	34161	1061	0,26	11
					39,83	9,20	1721	397	0,04	2
50.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	12,00	17015,75	95,97	204189	1152	4,90	59
					771,75	36,25	9261	435	0,18	2
51.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	12,18	183	--	2229	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	96	245,44	3,82	23562	367	0,21	20
					37,35	1,44	3586	138	0,01	1
53.	Е0109-34-1	Монтаж м/к опор	т	2,92	17355,77	2191,29	50609	6390	73,60	215
					12555,00	101,25	36610	295	0,49	1
54.	С12021-24-5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных	т	2,92	172800,00	--	503885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профилей и круглых труб массой до 0,1 т								
55.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	78,73	21,80	0,05	1716	4	0,03	2
					5,81	0,02	457	2	0,00	0
56.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 2 раза	м2	78,73	49,69	0,04	3912	3	0,04	3
					8,32	--	2417	--	--	--
57.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	9,07	218,93	--	1987	--	1,54	14
					218,93	--	1987	--	--	--
58.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,47	134,10	--	1002	--	0,97	7
					134,10	--	1002	--	--	--
59.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	4,00	790,75	24,55	3163	98	0,26	1
					39,83	9,20	159	37	0,04	0
60.	Е0106-1-1-1	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,60	17015,75	95,97	27225	154	4,90	8
					771,75	36,25	1235	58	0,18	0
61.	С143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,62	183	--	297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	17,92	245,44	3,82	4398	68	0,21	4
					37,35	1,44	669	26	0,01	0
63.	Е0109-34-5	Монтаж м/к ограждения	т	0,30	9751,19	2162,21	2967	658	17,30	5
					3015,00	415,31	917	126	1,56	0
64.	С12021-24-5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,20	172800,00	--	35113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,10	45300,00	--	4579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	8,22	21,80	0,05	179	--	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					5,81	0,02	48	--	0,00	0
		один раз								
67.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	8,22	49,69	0,04	408	--	0,04	0
					8,32	--	68	--	--	--
		Итого по разделу: Общестроительные работы								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	3504419
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	198363
ИТОГО ПО АКТУ	3504419
Итого с временными, 1,5 %	3556985
Итого с зимними удорожаниями, 2,174 %	77329
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14228
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	35570
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	7525157,66
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	150503,2
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7675660,7
Налог на добавленную стоимость, 12 %	921079,3
Итого с НДС	8596740

Принял:

Сдал: