Заказчик Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Подрядчик ТОО

Наименование строительства и его адрес: Строительства наружных инженерных сетей для земельных участков в селе Бейнеу.

Наименование обьекта: Газоснабжение улицы Тасастау

А К Т N 1 от 29.11.12г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Газоснабжение										
1.	Е0124-103-5	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 150 мм	врезка	1,00	8711,71	4493,38	8712	4493	8,84	9		
					2272,50	1696,50	2273	1696	8,29	8		
2.	Е0125-7-1	Укладка трубопровода по опорам, диаметр трубопровода 100 мм	км	0,62	302307,14	218457,76	186070	134461	383,00	236		
					72000,00	53473,85	44316	32913	189,18	116		
3.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м	646,27	714,00	--	461437	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,06	107900,00	--	6767	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,00	107900,00	--	483	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	Е0122-33-	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0005	247994,13	49389,75	124	25	312,70	0		
					62775,00	18657,00	31	9	91,12	0		
7.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	296,07	27,66	0,10	8189	30	0,06	17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз			11,62	0,04	3440	12	0,00	0
8.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	296,07	29,02	0,04	8593	12	0,04	13
					8,32	--	2463	--	--	--
9.	Ц0112-790-4	Задвижки, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 20 мм	шт	1,00	774,50	74,40	775	74	4,00	4
					693,00	18,00	693	18	0,10	0
10.	Ц0112-790-1	Кран шаравой, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 20 мм	шт	1,00	514,10	5,40	514	5	3,00	3
					504,00	2,30	504	2	0,01	0
11.	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	1,00	11800,00	--	11800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С	Стоимость крана шарового КШ-20-1,6 Ду 100 мм	шт	1,00	3084,89	--	3085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	т	0,03	33857,00	2296,00	875	59	183,00	5
					30380,00	270,01	785	7	1,57	0
14.	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	т	0,00	146183,00	4850,00	33	1	846,00	0
					138380,00	347,02	31	--	2,01	0
15.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	2,52	714,00	--	1799	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130806-32	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм	м	0,20	181,00	--	36	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,02	247994,13	49389,75	4241	845	312,70	5
					62775,00	18657,00	1073	319	91,12	2
18.	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,00	107900,00	--	121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	0,85	27,66	0,10	24	--	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз			11,62	0,04	10	--	0,00	0
20.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,85	29,02	0,04	25	--	0,04	0
					8,32	--	7	--	--	--
21.	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	шт	7,00	1345,31	670,31	9417	4692	3,11	22
					580,50	158,85	4064	1112	0,66	5
22.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	24,64	714,00	--	17593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	28,00	401,00	--	11228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,01	107900,00	--	846	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,97	27,66	0,10	276	1	0,06	1
					11,62	0,04	116	--	0,00	0
26.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9,97	29,02	0,04	289	--	0,04	0
					8,32	--	83	--	--	--
27.	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	0,64	214942,93	180223,18	138178	115858	172,00	111
					32175,00	32204,48	20684	20703	121,11	78
		Итого по разделу: Газоснабжение								881529
		Раздел: Общестроительные работы								
28.	Е0107-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	м	7,00	506,61	240,24	3546	1682	1,42	10
					249,75	65,38	1748	458	0,24	2
29.	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	1,00	140,09	12,17	140	12	0,71	1
					112,50	4,59	112	5	0,02	0
30.	С143001-6	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	м3	0,22	14900	--	3278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,22	183 ---	-- ---	40 ---	-- ---	-- ---	-- ---
32.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,14	172800,00 ---	-- ---	24736 ---	-- ---	-- ---	-- ---
33.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,07	154400,00 ---	-- ---	10698 ---	-- ---	-- ---	-- ---
34.	С11011-76 0	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	м2	13,12	187,00 ---	-- ---	2453 ---	-- ---	-- ---	-- ---
35.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,12	21,80 ---	0,05 ---	286 ---	1 ---	0,03 ---	0 ---
36.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	13,12	49,69 ---	0,04 ---	652 ---	1 ---	0,04 ---	1 ---
37.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	54,35	218,93 ---	-- ---	11899 ---	-- ---	1,54 ---	84 ---
38.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	44,59	134,10 ---	-- ---	5980 ---	-- ---	0,97 ---	43 ---
39.	Е0111-13- 3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	43,92	790,75 ---	24,55 ---	34730 ---	1078 ---	0,26 ---	12 ---
40.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	12,2	17015,75 ---	95,97 ---	207592 ---	1171 ---	4,90 ---	60 ---
41.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	12,38	183 ---	-- ---	2266 ---	-- ---	-- ---	-- ---
42.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	97,60	245,44 ---	3,82 ---	23955 ---	373 ---	0,21 ---	21 ---
					37,35	1,44	3645	141	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0109-34-1	Монтаж м/к опор	т	2,96	17355,77	2191,28	51453	6496	73,60	218
					12555,00	101,25	37221	300	0,49	1
44.	С12021-24-5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	2,96	172800,00	--	512283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	80,04	21,80	0,05	1745	4	0,03	2
					5,81	0,02	465	2	0,00	0
46.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,66	49,69	0,04	3977	--	0,04	3
					8,32	--	666	--	--	--
		Итого по разделу: Общестроительные работы								901710

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 2022561

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 121354

ИТОГО ПО АКТУ	2143915
Итого с временными, 1,5 %	2176074
Итого с зимними удорожаниями, 2,174 %	47307
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8704
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	21761
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	4705453,4
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	94109
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4799562,5
Налог на добавленную стоимость, 12 %	575947,5
Итого с НДС	5375510