ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Люкс»

Договор № 57/д-ок от 2019-07-09

Ф 2В

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь МЕСЯЦ 2019 ГОДА

Реконструкция автомобильной дороги ул.Светлая от ул.Согласия до ул.Алаша г.Уральска, ЗКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Устройство тротуара											
1.	Е11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2262	43,88	43,88	99266	99266	--	24648	133827		
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	34233	--	9913			
2.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	226	184,98	177,14	41805	40033	57	8532	54364		
		НР - 72%; СП - 8%			7,59	44,85	1715	10136	--	4027			
3.	С341-0201 03-1030 4102-0103 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	406,8	503	--	204620	--	--	--	220990		
		СП - 8%			--	--	--	--	--	16370			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.				226	155,32	152,78	35102	34529	--	7396	45898
	Е11-01010 5-0305 1101-0105 -0305 РСНБ РК 2015	-Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта		2,54	42,92	573	9699	--	3400	
		НР - 72%; СП - 8%		4525	5,29	5,29	23945	23945	--	4302	30506
5.	Е11-01020 3-0101 1101-0203 -0101 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади		--	1,32	--	5975	--	2260	
		НР - 72%; СП - 8%		333,82	3488,71	990,15	1164600	330532	794843	113780	1380650
6.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		117,5	198,09	39225	66127	--	102270	
		НР - 108%; СП - 8%		3338,24	1366,59	152,82	4562005	510144	3958774	265867	5214101
7.	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания		27,89	45,86	93087	153086	--	386230	
		НР - 108%; СП - 8%		3338,24	-408,41	-53,72	-1363383	-179343	-1184040	-60112	-1537374
8.	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=5	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания		--	-16,67	--	-55659	--	-113880	
		НР - 108%; СП - 8%		1,754	66013,39	1626,03	115787	2852	112935	1446	126612
9.	Е11-27060 2-0901	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	763,28	--	1339	--	9379	

1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
10.			3282	1939,33	90,72	6364881	297755	5945713	221037	7112792
E11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		36,99	25,37	121413	83251	--	526873	
	УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.18 (НА ТРОТУАРАХ)									
11.			33,35	3488,71	990,15	116348	33022	79407	11367	137933
E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3 НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		117,5	198,09	3919	6606	--	10217	
12.			2668	2123,51	27,51	5665517	73391	3906777	1849077	8115760
E11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТК НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86 НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ		631,69	10,03	1685349	26759	--	601167	
13.			42,688	44260	--	1889371	--	1889371	--	2040521
С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	151150	
					Система связи					
14.			49	247,42	242,86	12124	11900	--	1321	14520
E11-01010 1-0408 1101-0101 -0408 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		4,56	32,87	224	1611	--	1076	
15.			24	1260,24	--	30246	--	--	21777	56185
E11-01020 5-0301 1101-0205 -0301	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	м3 грунта		1260,24	--	30246	--	--	4162	

	откосами							
	НР - 72%; СП - 8%							
6.			1078892,92		157518		139945	184544
			0,146	--		--	13356	
	E11-34020 -Трубопроводы из	канало-к	---	---	---	---	---	---
	1-0301 полиэтиленовых труб.	илометр	120365	--	17573	--	--	13670
	1134-0201 Устройство. До 2-х	трубопро						
	-0301 отверстий	вода						
	РСНБ РК							
	2015 НР - 76%; СП - 8%							

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		23331818
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	1993323	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	1278025	
в том числе зарплата машинистов	Тенге	343163	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	15643782	
Перевозка грузов	Тенге	204620	
Накладные расходы	Тенге	2483794	
Сметная прибыль	Тенге	1728284	
Временные здания и сооружения		242651	
Итого:		23574469	
Затраты на производство СМР в зимнее время		381906	
Итого:		23956375	
Непредвиденные работы и затраты		479128	
Сметная стоимость в ценах 2018 года		24435503	
НДС 12%		2932260	
Итого		**27 367 762,97**	
Скидка по тендеру 10%		**2 736 776,3**	
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:		**24 630 986,67**	

Всего к оплате: Двадцать четыре миллиона шестьсот тридцать тысяч девятьсот восемьдесят шесть тенге 67 тиын.

Генподрядчик: Директор ТОО «Айдана» **Амирханян А.Р.**

Субподрядчик: Директор ТОО «Люкс» **Манасян С.В.**