Заказчик: Городской отдел строительства.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Элком»

Наименование строительства и его адрес: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Электроснабжение Жана Ауыл.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за ноябрь месяц 2012 года.

в тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего /СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Электроснабжение Жана Ауыл.	13 350 800	6 587 751	13 350 800	6 587 751	13 350 800	6 587 751	5 127 103	2 529 907
	Итого к оплате:							**5 127 103**	**2 529 907**

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: Городской отдел строительства.

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Элком»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 года.

Электроснабжение Жана Ауыл.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1.Сети 10 кВ												
1	Ц0108-25-1	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	2	18562,41	11285,41	37125	22571	17285	27	54				
				6084	3013,46	12168	6027	95	13,44	27				
		подстанц												
2	75-4-6 Изм. и доп. вып. 10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	2	1056500	-	2113000	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			2 170 675	-	-					
		Временные здания и сооружения - 2,8		тенге			60 779							
		ИТОГО по смете:		Тенге			2 231 454							
		Зимнее удорожание 1,71%		Тенге			38 158							
		Выслуга лет - 1%		Тенге			22 315							
		Дополнительные отпуска - 0,4%		Тенге			8 926							

ИТОГО прямые затраты по смете	**Тенге**	**2 300 853**
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**Тенге**	**2 300 853**
ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2012 г.	**Тенге**	**4 804 181**
Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%	Тенге	96 084
ИТОГО:	Тенге	4 900 265
НДС 12%	Тенге	588 032
ВСЕГО к оплате:	**Тенге**	**5 488 297**
Скидка подрядчика К=0,0658116 или 6,58116%	тенге	361 194
Всего к оплате:		5 127 103

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

ТЕХНАДЗОР:

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

М.П.