Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Кызылординской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Элком»

Наименование строительства и его адрес: ВЛ -10 кВ на временное присоединение на период строительства завода по производству извести в ТОО «Шиели тас-Онтустик».

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за декабрь месяц 2013 года.

в тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего /СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	ВЛ -10 кВ на временное присоединение на период строительства завода по производству извести в ТОО «Шиели тас-Онтустик».	49 896 190,00	19 554 810,00	49 896 190,00	19 554 810,00	49 896 190,00	19 554 810,00	22 099 103,00	8 660 855,00
	Итого к оплате:							**22 099 103,00**	**8 660 855,00**

Заказчик:И.О.начальника отдела строительства Управления строительства Кызылординской области _____К.Шарипов

Подрядчик:Директор ТОО «Элком» _____Г.Иманбердиев

Координатор:Ответственный исполнитель отдела Управления строительства Кызылординской области _____К.Шарипов

Технадзор:Директор ТОО «Алтын Сапалы» _____Б.Оспанов

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: . Государственное учреждение «Управление строительства Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Элком»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: ВЛ -10 кВ на временное присоединение на период строительства завода по производству извести в ТОО «Шиели тас-Онтустик».

А К Т

приемки выполненных ремонтных работ за декабрь месяц 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 1км	12,72	41504,56	31105,06	527938	395656	207981	51,1	650		
				9157,5	6414,57	116483	81593	105	22,72	289		
2	Е0133-112-5	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории с тремя линиями связи переход	2	4495,32	670,32	8991	1341	8552	21,6	43		
				3825	247,5	7650	495	105	1,2	2		
3	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА подстанц	1	25144	16980	25144	16980	9470	37	37		
				6345	3623,02	6345	3623	95	-	-		
4	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т шт	1	7897	1541	7897	1541	3466	19	19		
				3308	340,01	3308	340	95	-	-		
5	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1	568,5	25,5	569	25	436	2	2		
				452	6,8	452	7	95	-	-		

6	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	шт	5	655,5	60,5	3278	303	2278	3	15
					---	---	---	---	---	---	---
					466	13,5	2330	67	95	-	-
7	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	компл	6	330,1	24,1	1981	145	675	0,7	4
					---	---	---	---	---	---	---
					116	2,5	696	15	95	-	-
8	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	шт	20	61,9	3,3	1238	66	445	0,14	3
					---	---	---	---	---	---	---
					23	0,4	460	8	95	-	-
9	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м	41,37	294,75	-	12194	-	13779	1,89	78
					---	---	---	---	---	---	---
					294,75	-	12194	-	113	-	-
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	22,23	134,1	-	2981	-	3369	0,97	22
					---	---	---	---	---	---	---
					134,1	-	2981	-	113	-	-
11	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м3	100	36,7	27,8	3670	2780	1491	0,06	6
					---	---	---	---	---	---	---
					8,8	6,9	880	690	95	-	-
12	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	100	32,4	23,7	3240	2370	1378	0,06	6
					---	---	---	---	---	---	---
					8,6	5,9	860	590	95	-	-
13	Ц0108-147-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 9 кг	м	50	57,3	11,7	2865	585	2038	0,26	13
					---	---	---	---	---	---	---
					40,5	2,4	2025	120	95	-	-
14	Ц0108-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м	100	70,7	17,1	7070	1710	4892	0,31	31
					---	---	---	---	---	---	---
					47,3	4,2	4730	420	95	-	-
15	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	м	0,1	230214,38	-	23021	-	3020	175	18
					---	---	---	---	---	---	---
					27450	-	2745	-	110	-	-
16	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	кан.-км	6	3372,6	2056	20236	12336	9901	6	36
					---	---	---	---	---	---	---
					1280	457,01	7680	2742	95	-	-
17	С151601-223	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2	шт	0,15	1078400	-	161760	-	-	-	-
					---	---	---	---	---	---	---
					-	-	-	-	-	-	-
18	С151610-20	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х120-10УЗ	1000м	6	8550	-	51300	-	-	-	-
					---	---	---	---	---	---	---
					-	-	-	-	-	-	-
19	С143006-6 Изм. и доп.вып.10	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	шт	1,18	12200	-	14420	-	-	-	-
					---	---	---	---	---	---	---
					-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1000шт							
20	С143008-92	-Песок природный м3	7,4	1450 -	- -	10730 -	- -	- -	- -	-
21	1503-4029	-Разрядник РВО-10 кВ шт	15	3471,22 -	- -	52068 -	- -	- -	- -	-
22	Ц0108-27-1	-Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с выключателем шт	1	8888 6075	2116 443,01	8888 6075	2116 443	6192 95	33 -	33 -
23	75-5-8	-Ячейка КРУН серии К-8М с вакуумным выключателем ВВ/TEL с РЗА "МІКОМ", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости -51; 81 А, габаритные размеры 4500х3040х810 мм шт	1	1574800 -	- -	1574800 -	- -	- -	- -	-
24	Е0133-29-15	-Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 0,4 т 1м3	0,28	8281,91 2162,25	6119,66 1692,02	2319 605	1714 474	1133 105	13,4 6,23	4 2
25	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 т	0,009	70000 -	- -	630 -	- -	- -	- -	-
26	75-3-8	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 1570х1100х1950 мм шт	1	634700 -	- -	634700 -	- -	- -	- -	-
27	75-4-48	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ,	1	612200 -	- -	612200 -	- -	- -	- -	-

		номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2200x2060x2300 мм	шт						
28	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	1,366	20900	-	28549	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
					158	2,3	158	2	95	-	-
30	1517-1867	-Стоимость трехфазной электронный типа "Меркурий"	шт	1	59163	-	59163	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	Ц0108-599-1	-Ящик навесной для счетчика	шт	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
					412	2,3	412	2	95	-	-
32	СПРайс-лист	-Стоимость ящика	шт	1	14438	-	14438	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
33	Ц0108-6-1	-Трансформатор тока, напряжение 35 кВ	компл	3	6210	2570	18630	7710	9653	16	48
					2813	574,01	8439	1722	95	-	-
34	1503-5001	-Трансформатор тока ТК-20-0,5-5-10/5У3 ТУ16-517.442-80	шт	3	1200	-	3600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	Ц0108-67-3	-Конденсатор статический на установленных конструкциях, масса до 40 кг	шт	1	641,4	61,4	641	61	400	2	2
					410	11,3	410	11	95	-	-
36	СПРайс-лист завода	-Конденсаторная установка УКМ-0,38-150Н	шт	1	458500	-	458500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			4 730 937	-	-		-
		Всего стоимость оборудования		тенге			3 646 200				
		Затраты на временные здания и сооружения -2,8%		тенге			132 466				
		Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9%x0,9=1,71%		тенге			83 164				
		Затраты на выслугу лет- 1%		тенге			48 634				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		тенге			19 454				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года:		**тенге**			**8 660 855**				

Итого в текущих ценах 2013 года К=2,23355	**тенге**	**19 344 453**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге	386 889
ИТОГО:	тенге	19 731 342
НДС 12 %	тенге	2 367 761
Всего сметная стоимость:	**тенге**	**22 099 103**

Заказчик: И.О.начальника отдела строительства Управления строительства Кызылординской области _____ К.Шарипов

Координатор: Ответственный исполнитель отдела Управления строительства Кызылординской области _____ К.Шарипов

Подрядчик: Директор ТОО «Элком» _____ Г.Иманбердиев

Технадзор: Директор ТОО «Алтын Сапалы Сарай» _____ Б.Оспанов