ЗАКАЗЧИК: ТОО "Czech Camp" (Чех Кэмп)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Люкс"

Форма 2В

договор №1 от 16 мая 2016г.

Наименование стройки - БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЧЕШСКОГО ГОРОДКА
Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЧЕШСКОГО ГОРОДКА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2016Г.

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтное покрытие проездов сеч I-I									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растит грунта) Лист 4ГП**	м3 грунта	353,8	22,98 –	22,98 8,65	8132 –	8132 3059	–	2202 827	11161
		НР - 72%, СП - 36%									
2	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	569,5	3488,71 117,50	990,15 198,09	1986818 66919	563891 112812	1356008	194109 174474	2355401
		НР - 109%, СП - 86%									
3	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800**	м2 основания	5695	1455,42 27,89	152,82 45,86	8288624 158805	870300 261164	7259519	453566 699375	9441566
		НР - 109%, СП - 86%									
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	3,9865	67890,05 –	1626,03 763,28	270644 –	6482 3043	264162	3286 21914	295844
		НР - 109%, СП - 86%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
			м2 покрытия	5695	1707,91	90,72	9726528	516671	8999178	383548	10918883
		НР - 100%, СП - 80%			36,99	25,37	210679	144459		808806	
6	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303									
			м2 покрытия	5695	788,52	0,08	4490611	465	4487889	2438	4852493
		НР - 100%, СП - 80%			0,40	--	2287	--		359444	
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,7085	67890,05	1626,83	115990	2778	113212	1408	126790
		НР - 100%, СП - 80%			--	763,28	--	1304		9392	
8	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
			м2 покрытия	5695	2097,29	90,72	11944076	516671	11216726	383548	13313834
		НР - 100%, СП - 80%			36,99	25,37	210679	144459		986210	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								35 593 750,00
	В ТОМ ЧИСЛЕ										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				649338				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					2485389			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					670300			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						33696694		
	- Накладные расходы		Тенге							1424105	
	- Сметная прибыль		Тенге							3060442	
	НДС 12 %		Тенге								4 271 250,00
	ВСЕГО С НДС		Тенге								39 865 000,00

ЗАКАЗЧИК

ТОО "Czech Camp" (Чех Кэмп)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Люке"