Форма N 2в

Заказчик ГУ "ОЖКХПТ и АД"

Подрядчик ТОО "Люкс"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорожного покрытия ул.Космической на участке от ул.Гагарина до ул.Алматинской в г.Уральск. Корректировка

Наименование обьекта: Покрытие автодороги и благоустройство ул.Космической

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Асфальтовое покрытие проезжей части								
1.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	1599,00	419,65	27,83	671020	44500	0,033	53
					5,00	9,48	7995	15159	0,03339	53
		Итого по разделу: Асфальтовое покрытие проезжей части								671013
		Раздел: Тротуары. Тип V								
2.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 8 см	м2	200,00	105,05	17,83	21010	3566	0,0416	8
					6,41	5,07	1282	1014	0,01827	4
3.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	200,00	290,76	27,83	58152	5566	0,033	7
					5,00	9,48	1000	1896	0,03339	7
		Итого по разделу: Тротуары. Тип V								79162
		Раздел: Автостоянка. Тип VI								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	601,69	488,92	27,83	294178	16745	0,03	20
					5,00	9,47	3008	5698	0,03	20
		Итого по разделу: Автостоянка. Тип VI								294178
		Раздел: Автостоянка. Тип VII								
5.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	500,00	290,71	27,83	145355	13915	0,033	17
					5,00	9,48	2500	4740	0,03339	17
		Итого по разделу: Автостоянка. Тип VII								145355
		Раздел: Для строительства автодороги								
6.	Е0168-2-1	Выравнивание ям из существующего гравийно-щебеночного основания с добавлением щебня (80% фр.20-40)	м2	800,00	120,09	44,81	96072	35848	0,457	366
					69,73	15,42	55784	12336	0,05	40
7.	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 20-40 мм	м3	256,00	2250,00	--	576000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	620,00	134,10	--	83142	--	0,972	603
					134,10	--	83142	--	--	--
9.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	351,00	1087,34	73,75	381656	25886	0,144	51
					21,38	11,67	7504	4098	0,041	14
10.	Е0101-164-2	Выемка грунта под бордюрные камни	м3	70,00	218,93	--	15325	--	1,54	108
					218,93	--	15325	--	--	--
11.	Е0127-34-1	Монтаж бортового камня	м	750,00	445,02	6,63	333766	4973	0,698	524
					108,68	1,76	81510	1318	0,0061	5
12.	С143003-10	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	38,25	25000,00	--	956250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л	маш-ч	12,00	983,40	983,40	11801	11801	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	225,00	--	2700	1,30	16
		Итого по разделу: Для строительства автодороги								2454013
		Раздел: Съезды и примыкания (автостоянка)								
14.	Е0101-164 -2	Выемка грунта под траншею вручную для прокладки футляров кабельной связи	м3	35,00	218,93	--	7663	--	1,54	54
					218,93	--	7663	--	--	--
15.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	35,00	134,10	--	4694	--	0,972	34
					134,10	--	4694	--	--	--
16.	Е0101-145 -12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	780,00	8,55	4,43	6669	3455	0,0279	22
					4,12	0,74	3214	577	0,0025	2
17.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	273,00	14,00	14,00	3822	3822	--	--
					--	4,80	--	1310	0,01567	4
18.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см. К=5	м3	273,00	6,97	6,97	1903	1903	--	--
					--	2,10	--	573	0,00685	2
19.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	273,00	14,12	12,00	3855	3276	0,0122	3
					1,62	2,75	442	751	0,0122	3
20.	Е0101-166 -2	Подсыпка грунта под основание	м3	120,00	134,10	--	16092	--	0,972	117
					134,10	--	16092	--	--	--
21.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1150,00	1,41	1,41	1622	1622	--	--
					--	0,30	--	345	0,00099	1
22.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	402,00	14,00	14,00	5628	5628	--	--
					--	4,80	--	1930	0,01567	6
23.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см. К=5	м3	402,00	6,97	6,97	2802	2802	--	--
				402	--	2,10	--	844	0,00685	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	402,00	14,12	12,00	5676	4824	0,0122	5
					1,62	2,75	651	1106	0,0122	5
		Итого по разделу: Съезды и примыкания (автостоянка)								60421
		Раздел: Прочие работы								
25.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1,80	1114,70	152,52	2006	275	1,02	2
					153,68	57,15	277	103	0,279	1
26.	Е0134-101 -1	Футляр асбесто-цементных труб	кан.-км	0,045	230292,38	--	10363	--	175,00	8
					27450,00	--	1235	--	--	--
27.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	17,00	122,85	--	2088	--	0,767	13
					122,85	--	2088	--	--	--
		Итого по разделу: Прочие работы								14458
		Раздел: Устройство открытого водосбросного арыка								
28.	Е0127-9-1	Демонтаж существующих лотков К=0,8	м3	13,30	1255,03	842,83	16692	11210	2,584	34
					412,20	213,84	5482	2844	0,864	11
29.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	33,25	152,80	152,8	5081	5081	--	--
					--	106,96	--	3556	0,22462	7
30.	Е0122-8-1 0	Демонтаж стальных труб К=0,6	км	0,011	144980,70	69380,70	1595	763	397,20	4
					75600,00	26208,90	832	288	128,004	1
31.	С01031-А3 2-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	т	0,349	111,40	111,4	39	39	--	--
					--	77,98	--	27	0,16376	--
32.	ЕП7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза	т	33,599	108,90	108,90	3659	3659	--	--
					--	21,78	--	732	0,04574	2
33.	Е0101-166 -2	Засыпка арыков	м3	20,00	134,10	--	2682	--	0,972	19
					134,10	--	2682	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	223,00	23,36	22,08	5209	4924	0,00888	2
					1,28	5,56	285	1240	0,0193	4
35.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,00	218,93	--	1533	--	1,54	11
					218,93	--	1533	--	--	--
36.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	48,00	32,27	30,77	1549	1477	0,00984	0
					1,42	8,34	68	401	0,02853	1
37.	ЕП8-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза	т	84,00	108,20	108,20	9089	9089	--	--
					--	21,64	--	1818	0,04544	4
38.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	80,00	6,48	6,48	518	518	--	--
					--	2,10	--	168	0,00806	1
39.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	235,00	20,27	--	4763	--	0,129	30
					20,27	--	4763	--	--	--
40.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	12,38	2829,39	1053,54	35034	13045	3,23	40
					515,25	267,30	6380	3310	1,08	13
41.	С143018-141	Стоимость водоотводных лотков Л1-8/2	м3	12,38	20400,00	--	252593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	12,38	127,00	--	1573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0108-4-7	Изоляция лотков	м2	142,40	245,44	3,82	34951	544	0,212	30
					37,35	1,44	5319	205	0,007	1
		Итого по разделу: Устройство открытого водосбросного арыка								376558

ИТОГО:	4095160	235625		2183
	322750	67483		241
Накладные расходы :				
На общестроительные работы		481552		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						481552		
		Итого с накладными						4576712		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						274603		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4851315		
		Итого с временными, 1,5 %						4924085		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,62 %						5003855		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5023551		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5072792		
		Пересчет в текущие цены, К-1,95097						9896854		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						197937		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						10094791		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1211375		
		Итого с НДС						11306166		

Принял: Сдал:

"Люкс"

"Батыс Құрылыс Саласы" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

Алгаева /А.Газезова/