# Счет-фактура № 00000000076 от 28.09.10 (1)

**...ик: АО "Орал жолдары" БИН 931240000121** (2)

...го адрес: РНН: 271800004131, Адрес: г.Уральск Жангирхана 31, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия ... № 0002645 от 13.11.09 (2а)

...четный счет поставщика: KZ28319W010000428624 в АО БТА Банк, г.Уральск, БИК ABKZKZKX (2б)

...оговор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 07 ш/к от 08 июня 2010 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ул.Урдинская- 25,
*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200__ г. (7)

Грузоотправитель: АО Орал жолдары. РНН и адрес грузоотправителя: РНН: 271800004131, ул Жангирхана 31 (8)
*(РНН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: ГУ" Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска ГУ 4582001.". РНН и адрес грузополучателя: РНН: 271800002959,ул.Урдинская- 25, (9)
*(РНН, наименование и адрес)*

**Покупатель: ГУ" Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска ГУ 4582001."** **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 271800002959, ул.Урдинская- 25, (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ87070103KSN2718000 в Комитет Казначейства Мин Фин РК, г. Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Благоустройство дворовых территории | тенге | 1 | 2 304 493,75 | 2 304 493,75 | 12% | 276 539,25 | 2 581 033,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **2 304 493,75** | | **276 539,25** | **2 581 033,00** | | |

**Руководитель организации Аубакиров И. И.**
*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**
*(должность)*

МП

**Главный бухгалтер организации Ергалиева Н. К.**
*(Ф.И.О., подпись)*

Бухгалтер3
*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ФОРМА № 3

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

**Подрядчик:** АО "Орал жолдары"

**Наименование строительства: благоустройство дворовой территории по ул. Курмангазы 173, 175, 177, 179**

**Договор :** № 07 ш/к от " 8 " июня 2010 год

**АКТ**
**выполненных работ за Сентябрь 2010 г.**

в тенге

| № | Наименование работ | Всего с нач.года | в том числе | | за сентябрь месяц | в том числе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | затраты | НДС | | затраты | НДС |
| 1 | 1. Благоустройство дворовой территории: **Лот № 10** ул. Курмангазы 173, 175, 177, 179 | 11 387 610 | 10 167 509 | 1 220 101 | 2 581 033 | 2 304 494 | 276 539 |
| | **Всего к оплате:** | **11 387 610** | **10 167 509** | **1 220 101** | **2 581 033** | **2 304 494** | **276 539** |

**Заказчик:**
**Начальник ГУ ОЖКХПТ и АД г. Уральска**

**Жамангарин Е.О.**

**Подрядчик:**
**Президент АО "Орал жолдары"**

**Аубакиров И.И.**

*Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"*
*АО "Орал жолдары"*
*№ 07 ш/к от " 8 " июня 2010 г.*

## АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2010 ГОДА

***Наименование ремонта и его адрес: Благоустройство дворовой территории по - ул. Курмангазы 173, 175, 177, 179***

| № п/п | Шифр, № позиции нормат. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | стоимоть ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад расходы тенге | Затр.труда,челчас | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | экспл. маш. | всего | экспл. маш. | | рабочих-строит. | машинистов |
| | | | | | з/пл. раб строителей | в т.ч. з/п машиниста | з/пл. раб строителей | в т.ч. з/п машиниста | % | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | *Асфальтобетонное покрытие по существующему асфальту - 613,95 м2* | | | | | | | | | |
| 1. | ЕО127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 30,7 | 3115,88<br>32,18 | 248,35<br>78,59 | 95658<br>988 | 7624<br>2413 | 4523<br>133 | 0,22<br>0,27 | 6,75<br>8,3 |
| 2. | ЕО 127-72-1 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,1842 | 40097,59<br>0 | 339,59<br>140,94 | 7386<br>0 | 63<br>26 | 35<br>133 | 0,58<br>0,58 | 0,11<br>0,1 |
| 3. | ЕО 127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | м2 | 613,95 | 595,43<br>5,94 | 15,35<br>5,06 | 365564<br>3647 | 9424<br>3107 | 8982<br>133 | 0,03<br>0,02 | 18,4<br>12,3 |
| 4. | ЕО127-54-1 к=2 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 613,95 | 143,06<br>0,02 | 0<br>0 | 87832<br>12 | 0<br>0 | 16<br>133 | 0<br>0 | 0,0<br>0,0 |
| | | *Демонтаж, монтаж бетонных бортовых камней - 117 м* | | | | | | | | | |
| 5. | С 01031-А26 1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 14,73 | 27,1<br>0 | 0<br>0 | 399<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,0 |
| 6. | С 010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км класс груза 1 | т | 14,73 | 76,6<br>15,32 | 0<br>0 | 1128<br>226 | 0<br>0 | 226<br>100 | 0,32<br>0 | 4,71<br>0,0 |
| 7. | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси дресвы | м3 | 2,86 | 1087,34<br>21,38 | 73,75<br>11,67 | 3110<br>61 | 211<br>33 | 126<br>133 | 0,14<br>0,04 | 0,40<br>0,1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | м | 117 | 602,62<br>108,68 | 6,63<br>1,76 | 70507<br>12716 | 770<br>206 | 17186<br>133 | 0,7<br>0,01 | 81,90<br>1,2 |
| | 3003-10 | Камни бетонные бортовые М-400 | м3 | 7,22 | 25000<br>0 | 0<br>0 | 180500<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,0 |
| | | *Тратуары - 129 м2* | | | | | | | | | |
| 10. | E0127-82-1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ | м2 | 95 | 19,95<br>1,03 | 15,58<br>5,5 | 1895<br>98 | 1480<br>523 | 825<br>133 | 0,01<br>0,03 | 0,95<br>2,9 |
| 11. | E0101-164-2 Т.Ч. П-1.55 П-3.180 К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 2,86 | 262,72<br>262,72 | 0<br>0 | 751<br>751 | 0<br>0 | 849<br>113 | 1,85<br>0 | 5,29<br>0,0 |
| 12. | C01031-A7-1 | Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках | т | 24,94 | 30<br>0 | 0<br>0 | 748<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,0 |
| 13. | C010333-A10 -1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | т | 24,94 | 76,6<br>15,32 | 0<br>0 | 1910<br>382 | 0<br>0 | 382<br>100 | 0,32<br>0 | 7,98<br>0,0 |
| 14. | E0101-131-1 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см | м3 | 9,5 | 25,61<br>0 | 25,61<br>8,9 | 243<br>0 | 243<br>85 | 82<br>97 | 0<br>0,03 | 0,00<br>0,3 |
| 15. | E0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси дресвы | м3 | 7,62 | 1087,34<br>21,38 | 73,75<br>11,67 | 8286<br>163 | 562<br>89 | 335<br>133 | 0,14<br>0,04 | 1,07<br>0,3 |
| 16. | EO 127-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм | м2 | 95 | 390,98<br>6,01 | 34,29<br>8,79 | 37143<br>571 | 3258<br>835 | 1870<br>133 | 0,04<br>0,03 | 3,80<br>2,9 |
| 17. | E0127-26-3 К=2 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр. 1,2 | м2 | 95 | -60,32<br>-0,2 | -2,73<br>-0,8 | -5730<br>-19 | -259<br>-76 | -126<br>133 | 0<br>0 | 0,00<br>0,0 |
| 18. | E0127-14-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 1,68 | 3115,88<br>32,18 | 248,35<br>78,59 | 5235<br>54 | 417<br>132 | 248<br>133 | 0,22<br>0,27 | 0,37<br>0,5 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тратуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 129 | 473,56<br>24,75 | 0<br>0 | 61089<br>3193 | 0<br>0 | 4246<br>133 | 0,14<br>0 | 18,06<br>0,0 |
| | 0127-55-2 К=2 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тратуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см | м2 | 129 | 150,98<br>7,96 | 0<br>0 | 19476<br>1027 | 0<br>0 | 1366<br>133 | 0,05<br>0 | 6,45<br>0,0 |
| | | *Монтаж поребрика - 120,7 м* | | | | | | | | | |
| 21. | ЕО 127-20-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | м | 52 | 122,85<br>122,85 | 0<br>0 | 6388<br>6388 | 0<br>0 | 8496<br>133 | 0,77<br>0 | 40,04<br>0,0 |
| 22. | С 01031-А26 1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 2,67 | 27,1<br>0 | 0<br>0 | 72<br>0 | 0<br>0 | 0<br>133 | 0<br>0 | 0,00<br>0,0 |
| 23. | С 010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км класс груза 1 | т | 2,67 | 76,6<br>15,32 | 0<br>0 | 205<br>41 | 0<br>0 | 41<br>100 | 0,32<br>0 | 0,85<br>0,0 |
| 24. | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 0,52 | 1087,34<br>21,38 | 73,75<br>11,67 | 565<br>11 | 38<br>6 | 23<br>133 | 0,14<br>0,04 | 0,07<br>0,0 |
| 25. | ЕО 127-34-2 | Установка поребрика | м | 120,7 | 602,62<br>108,68 | 6,63<br>1,76 | 72736<br>13118 | 800<br>212 | 17729<br>133 | 0,7<br>0,01 | 84,49<br>1,2 |
| 26. | С143003-10 | Поребрик | м3 | 2,47 | 25000<br>0 | 0<br>0 | 61750<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,0 |
| | | **ВСЕГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ** | | | | | 1 084 847<br>43 427 | 24 637<br>7 590 | 67 458 | | 367<br>30 |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 67 458 | | | | |
| | | зарплата | тенге | 15% | | | 10 119 | | | | |
| | | трудоемкость | чел.час | | | | 337 | | | | |
| | | ВСЕГО: | | | | | 1 152 305 | | | | |
| | | ненормируемые и непредвиденные затраты | % | 6 | | | 69 138 | | | | |
| | | **Всего по смете:** | тенге | | | | **1 221 444** | | | | |
| | | сметная зарплата | тенге | | | | 61 136 | | | | |
| | | нормативная трудоемкость | чел.час | | | | 705 | | | | |
| | | **Прочие затраты:** | | | | | | | | | |
| | | *Временные здания и ссоружения (1,5х0,8)* | % | 1,2 | | | 14 657 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого: | | | | | **1 236 101** | | | | |
| | | *Удорожание работ при производстве СМР в зимнее время* | % | 1,62 | | | 20 025 | | | | |
| | | *Доподнительные затраты за выслугу лет* | % | 1 | | | 12 361 | | | | |
| | | *Затраты на дополнительные отпуска за непрерывный стаж работы:* | % | 0,4 | | | 4 944 | | | | |
| | | Итого: | | | | | 1 273 431 | | | | |
| | | **В текущих ценах МРП = к= 1,77419** | | | | | **2 259 308** | | | | |
| | | налоги, сборы,обязат платежи | % | 2 | | | 45 186 | | | | |
| | | **Сметная стоимость в текущем уровне цен** | | | | | **2 304 494** | | | | |
| | | НДС | % | 12 | | | 276 539 | | | | |
| | | **Общая стоимость строительства** | тенге | | | | **2 581 033** | | | | |

**Заказчик: Начальник ГУ ОЖКХПТ и АД г. Уральска**

**Жамангарин Е.О.**

**Подрядчик: Президент АО "Орал жолдары"**

**Аубакиров И.И.**