Счет-фактура № 00000000035 от 29.06.10 (1)

колдары" БИН 931240000121 (2)

271800004131, Адрес: г.Уральск Жангирхана 31, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 13.11.09 (2а)

ставщика: KZ28319W010000428624 в АО БТА Банк, г.Уральск, БИК ABKZKZKX (2б)

кт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 07/шк от 08 июня 2010 г (3)

ты по договору (контракту): пересчислением (4)

ения поставляемых товаров (работ, услуг): ул.Урдинская- 25, тел 23-60-55

государство, регион, область, город, район

ка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

со отправления: (6)

варно-транспортная накладная: (7)

грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ" Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска ГУ 4582001." **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 271800002959, ул.Урдинская- 25, тел 23-60-55 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ790705034582001001 в Комитет Казначейства Мин Фин РК, г. Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройство дворовой территории: Лот № 10 ул.Курмангазы 173,175,177,179.	тенге		7 863 015,18	7 863 015,18	12%	943 561,82	8 806 577,00		
Всего по счету:					**7 863 015,18**		**943 561,82**	**8 806 577,00**		

Руководитель организации Аубакиров И. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер бр

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Ергалиева Н. К.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ФОРМА № 3

"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог города Уральска"
ик: АО "Орал жолдары"
новании строительства: благоустройство дворовой территории
по ул. Курмангазы 173, 175, 177, 179
говор : № 07 ш/к от " 8 " июня 2010 год

АКТ
выполненных работ за Июнь 2010 г.

в тенге

№	Наименование работ	Всего с нач.года	в том числе		за июнь месяц	в том числе	
			затраты	НДС		затраты	НДС
1	1. Благоустройство дворовой территории: **Лот № 10** ул. Курмангазы 173, 175, 177, 179	8 806 577	7 863 015	943 562	8 806 577	7 863 015	943 562
		8 806 577	**7 863 015**	**943 562**	**8 806 577**	**7 863 015**	**943 562**

Заказчик:
Начальник ГУ ОЖКХПТ и АД г. Уральска

Жамангарин Е.О.

Подрядчик:
Президент АО "Орал жолдары"

Аубакиров И.И.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
Подрядчик: АО "Орал жолдары"
Договор № 07 ш/к от " 8 " июня 2010 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2010 ГОДА

Наименование ремонта и его адрес: Благоустройство дворовой территории- по ул. Курмангазы 173, 175, 177, 179

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоимость ед. тенге				Общая стоимость, тенге				Накладн	
					Всего	з/п рабочих строител	экспл. машин	в тч.з/п машинистов	Всего	з/п рабочих строител	экспл. машин	в тч.з/п машинистов	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Асфальтобетонное покрытие по существующему асфальту - 1061 м2												
1	ЕО 127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	53,05	3115,88	32,18	248,35	78,59	165297	1707	13175	4169	133	7815
2	ЕО 127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,3183	40097,59	0	339,59	140,94	12763	0	108	45	133	60
3	ЕО 127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1061	595,43	5,94	15,35	5,06	631749	6302	16288	5369	133	15522
4	ЕО 127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1061	143,06	0,02			151789	21	0	0	133	28
		Новое покрытие - 1100 м2												
5	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	1100	19,95	1,03	15,58	5,5	21945	1133	17138	6050	133	9553
6	Е0101-164-2 т.ч. П 1.55 П-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	33	262,72	262,72			8670	8670	0	0	113	9797
7	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	385	30	0	0	0	11550	0	0	0		0
8	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км класс груза 1	т	385	76,6	15,32	0	0	29491	5898	0	0	100	5898

9	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	м3	110	25,61	0	25,61	8,9	2817	0	28[illegible]			
10	ЕО 127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	88	1087,34	21,38	73,75	11,67	95686	1881	8426	10[illegible]		
11	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня 20-40 мм	м2	1100	390,98	6,01	34,29	8,79	430078	6611	37719	9669		
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,33	40097,59		339,59	140,94	13232	0	112	47	133	
13	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1100	595,43	5,94	15,35	5,06	654973	6534	16885	5566	133	16093
14	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1100	143,06	0,02			157366	22	0	0	133	29
Демонтаж, монтаж бетонных бортовых камней - 600 м														
15	ЕО 127-20-1	Разработка бортовых камней на бетонном основании	м	465	122,85	122,85	0	0	57125	57125	0	0	133	75977
16	С 01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	57,04	27,1	0	0	0	1546	0	0	0		0
17	С 010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км класс груза 1	т	57,04	76,6	15,32	0	0	4369	874	0	0	100	874
18	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	11,09	1087,34	21,38	73,75	11,67	12059	237	818	129	133	487
19	ЕО 127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	600	602,62	108,68	6,63	1,76	361572	65208	3978	1056	133	88131
20	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	37	25000	0	0	0	925000	0	0	0	0	0
Ямочный ремонт - 49 м2														
21	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м3	4,9	3115,88	32,18	248,35	78,59	15268	158	1217	385	133	722
Дополнительные работы по колодцам - 15 шт														
39	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,45	408,11	238,5	169,61	4,07	184	107	76	2	133	145
40	Е0123-13-3 к=0,8	Демонтаж плит канализационных круглых сборных железобетонных колодцев д 1 м в сухих грунтах	м3	1,5	4923,9	1828,8	1847,07	691,74	7386	2743	2771	1038	117	4424
41	С01031-А26 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	3,75	27,1				102	0	0	0		0

42	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км класс груза 1	т	3,75	76,6	15,32			287	57				
43	Е0153-21-2	Кладка отдельных участков наружних стен средней сложности из кмрпича (наращивание колодцев)	м3	0,225	9148,07	1026	300,96	101,79	2058	231	68			
44	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м3	1,02	3115,88	32,18	248,35	78,59	3178	33	253	80	133	
45	Е0123-13-3	Монтаж плит канализационных круглых сборных железобетонных колодцев д 1 м в сухих грунтах	м3	1,5	6154,88	2286	2308,84	864,68	9232	3429	3463	1297	130	
46	С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружения водопровода, канализации резервуаров колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В 22,5 круглые	м3	1,5	26700				40050	0	0	0		0
		Итого:							3826823	168983	125312	36930		268709

ВСЕГО:	4 095 531
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	245 732
Итого	**4 341 263**
Временные здания и сооружения. 1,2%	52 095
Итого	4 393 358
Удорожание работ при производстве СМР в зимнее время 1,62%	71 172
Дополнительные затраты на выслугу лет за выслугу лет 1%	43 934
Затараты на дополнительные отпуска 0,4 %	17 573
Итого:	**4 526 038**
Всего в текущих ценах:	**7 708 838**
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	154 177
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**7 863 015**
НДС (12%)	943 562
ВСЕГО.	**8 806 577**

Заказчик: Начальник ГУ ОЖКХЛТ и АД г. Уральска

Жамангарин Е.О.

Подрядчик: Президент АО "Орал жолдары"

Аубакиров И.И.