Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса по ул. Северное кольцо,86 в Алатауском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект Жилой комплекс. 1-очередь, дома 86/8

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ за июнь 2014г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фасад				
1	1	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м2	2790,060	799,23	2229908
2	2	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	1443,600	628,26	906958
3	3	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	151,578	27759,62	4207748
4	4	21-130503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная	м2	1443,600	408,80	590140
5	5	11-150213-0201 РСНБ РК 2015	Планка цокольная. Установка	м	136,000	666,61	90659
6	6	21-060902-0108 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 40 мм	м	136,000	189,17	25727
7	7	11-150201-0501 РСНБ РК 2015	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1443,600	2872,85	4147246
8	8	11-150106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	1443,600	9210,53	13296321

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя 30 мм	м2	206,000	628,26	129422
10	10	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	6,489	27759,62	180132
11	11	21-130503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная	м2	206,000	408,80	84212
12	12	11-150201-0501 РСНБ РК 2015	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	206,000	2872,85	591807
13	13	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (примыкание кровли, парапеты) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8мм. Устройство	м2 покрытия	68,000	2612,66	177661
			ИТОГО:				26 657 941
			В том числе :				
			Накладные расходы				5 079 125
			Сметная прибыль				1 974 662
			Итого с временными		1,2 %	319 895	26 977 836
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	291 361	27 269 197
			Итого с НДС		12 %	3 272 304	30 541 501

Заказчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)