Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса по ул. Северное кольцо,86 в Алатауском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект Жилой комплекс. 2-очередь, дома 86/9, 86/11

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ за май 2014г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010203-0104 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	м2	12988,858	127,58	1657081
2	2	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(с учетом устройства въезды-выезда)	м3	12887,051	175,88	2266596
3	3	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в котловане без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	398,569	3732,67	1487726
4	4	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	398,569	175,88	70101
5	5	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов(отвозка всего грунта) автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	25109,822	83,42	2094641
6	6	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	13285,620	17,37	230709
7	7	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Погрузка ранее разработанного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки)	м3	4490,494	109,29	490750

ммный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(подвозка для обратной засыпки из временного отвала)	т	8487,034	83,42	707982
9	9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	449,049	1108,31	497685
10	10	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка в пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (до 10м)	м3	4041,445	14,00	56573
11	11	11-010104-0412 РСНБ РК 2015	Засыпка в пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	4041,445	6,56	26500
12	12	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	4041,445	224,40	906907
13	13	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(погрузка лишнего грунта)	м3	8795,126	175,88	1546901
14	14	41-020101-1009 РСНБ РК 2015	Отвозка лишнего грунта на 9 км	т	16622,788	369,48	6141768
15	15	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	4490,494	17,37	77979
16	16	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	581,130	5522,83	3209480
			ИТОГО:				21 469 378
			В том числе :				
			Накладные расходы				3 314 661
			Сметная прибыль				1 590 324
			Итого с временными		1,2 %	257 633	21 727 011
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	234 652	21 961 663
			Итого с НДС		12 %	2 635 400	24 597 063

Заказчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)