Приложение 5

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
Мангистауской ОДТ
_____ Сарсембаев И.А.
«___» _____ 2015 г.

АКТ
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г. Актау

« 18 » 08 2015 г.

Приемочная комиссия, назначенная **Мангистауской ОДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком», назначившей комиссию)

приказом от 07.07.2015г. **№ 401**
в составе:
Председателя комиссии **Букеев И.С.- Технический директор Мангистауской ОДТ**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Зам. Председателя комиссии **Сактаганов К.С. –Зам Технического директора по эксплуатации сетей телекоммуникации**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии:

Бахман Э.Ф.-НачальникСлужбы эксплуатации развития сетей телекоммуникации
(фамилия, имя, отчество, должность)

Пашуля Л.В. - Начальник отдела Службы безопасности и охраны труда
(фамилия, имя, отчество, должность)

Алдабергенов Б.Б. - Начальник Центра проектирования и строительства
(фамилия, имя, отчество, должность)

Изжан Б.- Начальник Отдела внутреннего контроля
(фамилия, имя, отчество, должность)

Чалабаев Т.Ш.– Технический контролер ОВК
(фамилия, имя, отчество, должность)

Урбисинов Ж. - Инженер ЦПиС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Садимеков М.К.- Начальник Цеха технического учета и паспортизации
(фамилия, имя, отчество, должность)

Альбеков А.Т.- Начальник ЦТО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей Подрядчик **Олжанов Е.– Директор ТОО «Абиком»**
(фамилия, имя, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программой приёмки линейных сооружений, произвела приемку работ по капитальному ремонту
«Капитальный ремонт магистрального кабеля ТПП100х2 М104 с.Мангистау»
(наименование линейных сооружений)

и установила:

1. Работы выполнены **ТОО «Абиком»**
(наименование организации, выполнившей работы, фамилия производителя работ, номер договора)

2. Объем выполненных работ:

№	Объем работ	Ед изм	Физический по проекту	Объем работ фактически
1	2	3	4	5
1	Демонтаж кабеля ТПП100х2 в тел канализ	м	332	330
2	Прокладка кабеля ТПП200х2 в тел канализации	м	280	280,6
2	Прокладка кабеля ТПП100х2 в тел канализации	м	1038	1069
3	Прокладка кабеля по кабельросту ТПП200х2	м	8	8
4	Прокладка кабеля по кабельросту ТПП100х2	м	10	-
5	Зарядка и установка бокса 100х2	бокс	3	4
6	Монтаж разв.муфты на 2 направления 200х2 ХАГА 1000-100/25-260	шт	2	1
7	Муфты газонепроницаемые:муфта мгнм на кабелях диам оболочки до 50мм	шт	3	3
8	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	шт	32	32
9	Установка кронштейнов	шт	32	44
10	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелей, емкостью 200х2	кабель	1	1
11	Комплекс измерений пост. током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	пар	200	200
12	Установка шкафа ШР600х2	шкаф	1	1
13	Монтаж разв.муфты на 2 направления 100х2	шт	-	1

3. Оценка выполненных работ Удовлетворительно

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **2 415,159 тыс.тенге, в т. ч. НДС- 50,400 т.т.**
в том числе:
строительно-монтажных работ **470,400т.тенге**, в т. ч. НДС- **50,400 т.т.**
МЦП – **1 944,759 тыс.тенге**
оборудования _____ тыс.тенге,

5. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений **2 308,144 тыс.тенге в том числе НДС – 50,400 т.т.**
в том числе:
строительно-монтажных работ **470,400 тыс.тенге в т.ч. НДС - 50,400 тыс.тенге**
МЦП – 1 837,744 тыс.тенге
оборудования _____ тыс.тенге,

6. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией **в течении трех рабочих дней**
(указать срок устранения)

7. Линейные сооружения **«Капитальный ремонт магистрального кабеля ТПП100х2 М104 с.Мангистау»**
(наименование сооружений)

8. Принимаются в эксплуатацию **Мангистауская ОДТ**

(наименование эксплуатационной службы)

Приложения к акту:

1. Представленная Подрядчиком и эксплуатацией приемо-сдаточная техническая документация в соответствии с п.3.5 и 3.6 настоящих Правил.
2. Справка о готовности капитально отремонтированных сооружений к приемке и т.д.
3. Трасса прокладки кабеля
4. Протоколы электрических измерении
5. Паспорт трассы кабельной линии связи в кабельной канализации
6. Схема кабельной линий связи

Председатель приемочной комиссии **Букеев И.С.**
(подпись, фамилия)

члены приемочной комиссии: **Сактаганов К.С.**
(подпись, фамилия)

Бахман Э.Ф.
(подпись, фамилия)

Пашуля Л.В.
(подпись, фамилия)

Алдабергенов Б.Б.
(подпись, фамилия)

Изжан Б.У. 28.09.15
(подпись, фамилия)

Чалабаев Т.Ш.
(подпись, фамилия)

Директор ТОО «Абиком» **Урбисинов Ж.**
(подпись, фамилия)

Альбеков А.Т.
(подпись, фамилия)

М.П. **Олжанов Е.** **Садимеков М.К**
(подпись, фамилия)