Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
форма № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"_31___" _____мая____ 2019 года

Заказчик ___**КГКП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу «Иртыш» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области»**
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 29.05.2019г. ТОО фирма «Стальмонтаж» Вдовыдченко Вячеслав Петрович 140011 г. Павлодар ул. Циалковскрого 122.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ _____ ___**Технический надзор ТОО «EG COMPANI-ПВ» директор Нуртазин Жанат Абенович №KZ96VJE00025726 от 06.11.2012г.№44.**
_____,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту _____**ТОО «Lecada» главный инженер Гордиенко Е.С.**_____,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: _ «Капитальный ремонт футольного поля и беговой дорожки стадиона «Жулдыз», по адресу г.Павлодар ул. Осипенко 15.
_____
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО фирма«Стальмонтаж» 15 ГСЛ-004928 от 11.05.2001г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Вдовыдченко Вячеслава Петровича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями «**ТОО фирма «Цитадель» ГСЛ № 005629-2 от 27.06.2001 г.** наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Песенко О.Н.;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) проектно-сметной документации: ТОО «Lecada», номер проекта № 106/17
2) утвержденного (й) ТОО «ПровСтройЭксперт», заключение № ПСЭ-0036/18 от 02.05.2018г.

3. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 23 апреля 2019;
месяц, год

окончание работ 30 мая 2019;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяцев;
фактически, месяц: 1 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Площадь капитального ремонта	Единица измерения	По проекту	Фактическая
Футбольное поле	м2	7700	7700
Легкоатлетические дорожки с тартановым покрытием	м2	2432	2420
Ограждение	М.п.	96,9	101,730

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего _114 129 373_____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_96 386,0_____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ___тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 111 261 816___тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **_Футбольное поле, размером 110х70м, беговые дорожки, общей площадью 2420м2, по адресу: ул. Осипенко 15_____ принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____Гнездилов Николай Борисович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____Нуртазин Жанат Абенович _____
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____Гордиенко Е.С. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____Вдовыдченко В.П. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Субподрядчик _____Песенко О.Н. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Утверждена
приказом Председателя Аге[illegible] Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: КГКП " Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу " Иртыш" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж "

Программа

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт футбольного поля и беговых дорожек стадиона "Жулдыз"

СПРАВКА № 4 от 22 мая 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2019 года

			код	код	договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					№	дата				
					17	18.01.2019г.				
Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт футбольного поля и беговых дорожек	**111261816**	**99340907**							**11920909**	
за май месяц	**20650273**	**18437744**							**2212529**	
К оплате	**20650273**	**18437744**							**2212529**	**20650273**
К оплате: двадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч двести семьдесят три тенге										

Заказчик:
Руководитель КГКП "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Иртыш" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

_____Гнездил в Н.Б.

Подрядчик:
Исполнительный директор ТОО фирма "Стальмонтаж"

_____Вдовыдченко В.П.

Заказчик: КГКП " Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Иртыш" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"

Договор № 17 от 18.01. 2019 года.

АКТ № 4 от 22 мая 2019 года

приемки выполненных работ

Капитальный ремонт футбольного поля и беговых дорожек стадиона "Жулдыз"

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	покрытия	2420	554,43	21,61	1341720	52300	–	1409856	2971702
					532,82	6,61	1289420	16002	–	220126	
16	2902-0101-0201(пл)	Резиновое двуслойное покрытие, толщиной 8-9мм, ц/о=6200/1,12	м2	2420	5535,71		13396418		13396418	–	14468131
					–		–		–	1071713	

Итого по смете	**17 439 833**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 289 420
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	52 300
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 002
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 396 418
Накладные расходы, тенге	1 409 856
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 291 839

Итого по смете	**17 439 833**
Временнные здания и сооружения(1,5%), к=0,8	209278
ИТОГО	17 649 111
Затраты на производство работ в зимнее время(2,42%)	427108
ИТОГО	18076219
Непредвиденные затраты 2%	361524
ИТОГО	18437744
НДС 12%	2212529
Итого с НДС	**20650273**

Заказчик:

Руководитель: КГКП " Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Иртыш" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области Гнездилов Н.Б.

Технадзор ТОО "EG Compani-ПВ" Нуртазин Ж. А.

Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО фирма "Стальмонтаж" Вдовыдченко В.П.

Утверждена
приказом Председателя Аг тва Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: КГКП " Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу " Иртыш" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж "

Программа

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт футбольного поля и беговых дорожек стадиона "Жулдыз"

СПРАВКА № 2 от 16 мая 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2019 года

			код	код	договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					№	дата				
					17	18.01.2019г.				
Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт футбольного поля и беговых дорожек	**89 871 352**	**80 242 279**							**9 629 073**	
за май месяц	**22 427 063**	**20 024 163**							**2 402 900**	
К оплате	**22 427 063**	**20 024 163**							**2 402 900**	**22 427 063**
К оплате: двадцать два миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьдесят три тенге										

Заказчик:
Руководитель КГКП "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Иртыш" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

_____Гнездилов Н.Б.

Подрядчик:
Исполнительный директор ТОО фирма "Стальмонтаж"

_____Вдовыдченко В.П.

Заказчик: КГКП " Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Иртыш" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"

Договор № 17 от 18.01. 2019 года.

АКТ № 2 от 16 мая 2019 года

приемки выполненных работ

Капитальный ремонт футбольного поля и беговых дорожек стадиона "Жулдыз"

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Футбольное поле										
3	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)(выранивание гранитным отсевом, примен)	и2 основания	197,7	401,43	152,13	79363	30077	43858	15508	102461
					27,46	45,17	5428	8931	–	7590	
4	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303(на среднюю толщину 8 см, примен) К=-7,000К=-1,000;	и2 основания	-1383,9	25,42	10,69	-35184	-14800	-20384	-4909	-43300
					–	3,28	–	-4545	–	-3207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1111-0101-3607	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"	м2 покрытия	7771,3	394,94	18,87	3069209	146625	560	2809485	6348990
					376	8,59	2922024	66790	–	470296	
10	2902-0101-0103(п	Шовная лента, ширина 30см, ц/о=370/1,12К=-1,000;	м.п	-139	330,36		-45920		-45920	–	-49594
					–		–		–	-3674	
11	2902-0101-0104(п	Клей для склейки покрытия ц/о=1980/1,12К=-1,000;	кг	-21,3	1767,86		-37655		-37655	–	-40667
					–		–		–	-3012	
12	2902-0101-0105(п	Песчанно-гравийная смесь, фракция 0,7-1,3 мм ц/о=18000/1,12	т	115,5	16071,43		1856250		1856250	–	2004750
					–		–		–	148500	
13	2902-0101-0106(п	Резиновый гранулянт,ц/о=110000/1,12	т	100,1	98214,29		9831250		9831250	–	10617750
					–		–		–	786500	

Итого по разделу 1	**18 940 390**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 927 452
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	161 902
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 176
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 627 959
Накладные расходы, тенге	2 820 084
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 402 993

Итого по смете	**18 940 390**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 927 452
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	161 902
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 176
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 627 959
Накладные расходы, тенге	2 820 084
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 402 993
Итого по смете	**18 940 390**
Временнные здания и сооружения(1,5%), к=0,8	227285
ИТОГО	19 167 675
Затраты на производство работ в зимнее время(2,42%)	463 858
ИТОГО	19 631 532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные затраты 2%					392 631				
		ИТОГО					20 024 163				
		НДС 12%					2 402 900				
		Итого с НДС					**22 427 063**				

Заказчик:

Руководитель: КГКП " Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Иртыш" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области Гнездилов Н.Б.

Технадзор ТОО "EG Compani-ПВ" Нуртазин Ж. А.

Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО фирма "Стальмонтаж" Вдовыдченко В.П.