ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы
2. Дата выписки 14.11.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
5. Дополнительный ☐
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5.2 Номер учетной системы

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 000940002256
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица 000940002256
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ай-Жұлдыз"
8. Адрес места нахождения
030000, Республика Казахстан, Актобе, переулок Дальний 1-Б
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. номер 0008830
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A		Комитент
C		Экспедитор
E		Участник СРП
F		Участник договора о совместной деят
G		Экспортер
I		Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ166017121
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народны

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 110140001589
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
РГУ "Администратор судов по Актюбинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан
18. Адрес места нахождения
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A		Комитент
C		Лизингополучатель
D		Участник договора совместной деятел
E	v	Государственное учреждение
G		Участник СРП или сделки, заключенно
H		Доверитель

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 000940002256
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Ай-Жұлдыз"
25.3 Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, Актобе, переулок Дальний 1-Б
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 110140001589
26.2 Наименование РГУ "Администратор судов при Верховном
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ (2-х букв

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☐ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер
27.2 v Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х букве

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000009
32.2 дата 07.11.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС	
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6	Текущий ремонт административного здания по адресу: г.Актобе. ул. Ш.Калдаякова, 36			работа	1	5 100 000	5 100 000	0	0	5 100 000	12%	612 000
				Всего по счету				5 100 000			5 100 000		612 000

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

10

00000004298

07.11.2019

5.1 Дата выписки

5.3 Регистрационный номер

B ☐ Комиссионер

D ☐ Лизингодатель

10.1. количество

эльности

H ☐ Международный перевозчик

000002461

й Банк Казахстана"

B ☐ Комиссионер

20.1. количество

ьности

F ☐ Нерезидент

ой в рамках СРП

I ☐ Розничная реализация

J ☐ Физическое лицо

судов по Актюбинской области Департамента по обеспечению¶деятельности

Суде Республики Казахстан

енный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

30.1 номер

30.2 дата

нны согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
14	15	16	17	18
5 712 000			1	
5 712 000				

Заказчик: **РГУ "Администратор судов по Актюбинской области" Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК**
Подрядчик: **"Ай-Жұлдыз"**
Наименование объекта: **Текущий ремонт административного здания по адресу: г.Актобе ул.Ш.Калдаякова, 36**
Договор №...

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименовани	код	Наименование	код
		№260	28.10.2019г				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2019 г.	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2019г.		
Всего по стройке	**5712000**			**5100000**			**612000**	**5712000**
в том числе (за ноябрь)		**5712000**		**5100000**			**612000**	**5712000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
РГУ "Администратор судов по Актюбинской области" Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде
_____ Сатжанов

ПОДРЯДЧИК:
Директор:

ТОО "Ай-Жұлдыз"
_____ Иманкулов С.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
110140001589
000940002256

Заказчик **РГУ "Администратор судов по Актюбинской области Департамента по обеспечению¶деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ай-Жұлдыз",030000, Республика Казахстан, Актобе, переулок Дальний 1-Б**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №260 от 28.10.2019 г

Номер документа	Дата составления
00000000009	07.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт административного здания по адресу: г.Актобе. ул. Ш.Калдаякова, 36			работа	1	5 712 000,00	5 712 000,00	612 000,00
				Итого	1	x	5 712 000,00	612 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Иманкулов С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Е. Сатыбалдиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.11.2019

М.П.

'SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: **РГУ "Администратор судов по Актюбинской области" Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК**

Подрядчик: **ТОО "Ай-Жұлдыз"**

Наименование объекта: **Текущий ремонт административного здания по адресу: г.Актобе ул.Ш.Калдаякова, 36**

Договор №….

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь 2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Кровля										
		1.1 Демонтаж										
1	1	1208-0101-0401	Конек из листовой стали. Разборка НР = 72 %	м	80	79,58	0,04	6366	3	–	3665	10833
						79,54	–	6363	–	–	802	
2	2	1208-0101-0401	Ендовы из листовой стали слуховых окон. Разборка НР = 72 %	м	6	79,5	–	477	–	–	275	812
						79,5	–	477	–	–	60	
		1.2 Монтаж										
3	3	1112-0101-0505	Ендовы и конек. Защита дополнительным двухслойным ковром из наплавляемых битумно-полимерных материалов НР = 72 %	м ендовы	86	275,72	14,02	23712	1206	12157	6197	32302
						120,34	4,77	10349	410	–	2393	

4	1208-0101-4 1401	Обрешетка сплошная из досок. Устройство НР = 72 %	м2	103,2	609,42	17,26	62892	1781	33740	16269	85494
					265,22	8,47	27371	874	–	6333	
5	1112-0101-5 0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР = 72 %	м ендовы	86	659,22	11	56693	946	11657	25452	88717
					512,67	1,13	44090	97	–	6572	
6	2110-0102-6 0201	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	6	968		5808		5808	–	6273
					–		–		–	465	
7	2110-0102-7 0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6	839		5034		5034	–	5437
					–		–		–	403	
8	2110-0102-8 0205	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	80	530,4		42432		42432	–	45827
					–		–		–	3395	
	Раздел 2 Отопление										
	2.1 Демонтажные работы										
9	1215-0102-9 1603	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	10091	–	10091	–	–	5812	17175
					10091	–	10091	–	–	1272	
10	1215-0101-10 0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	3	1001,33	5,33	3004	16	–	1726	5108
					996	2,67	2988	8	–	378	

11	1215-0101-11 0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	6	652,83	5	3917	30	338	2051	6445
					591,5	1,83	3549	11	–	477	
12	1215-0102-12 0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	4	1026,25	46,25	4105	185	–	2312	6930
					980	23,5	3920	94	–	513	
	2.2 Монтажные работы										
13	1116-1001-13 0101	Трубопроводы отопления и водоснабжения. Врезки в действующие внутренние сети НР = 72 %	врезка	2	6113	39	12226	78	579	6678	20416
					5784,5	12,5	11569	25	–	1512	
14	1118-0801-14 0101	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка НР = 72 %	узел	1	65629	49	65629	49	53724	6829	78255
					11856	–	11856	–	–	5797	
15	2305-1208-15 0104	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	10948		10948		10948	–	11824
					–		–		–	876	
16	2304-0102-16 2001	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	23910		71730		71730	–	77468
					–		–		–	5738	

17	1116-0501-17 0204	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	10	1719,6	1,1	17196	11	193	9788	29143
					1699,2	0,1	16992	1	–	2159	
18	2301-0701-18 0114	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	10	1560		15600		15600	–	16848
					–		–		–	1248	
19	1116-0601-19 0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	1802,25	52,75	7209	211	254	3942	12043
					1686	25	6744	100	–	892	
20	2302-1199-20 9930	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт.	4	81		324		324	–	350
					–		–		–	26	
21	2304-0902-21 1035	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30 °С до 200 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8384		33536		33536	–	36219
					–		–		–	2683	
22	2301-0701-22 0106	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	2	450		900		900	–	972

					–		–		–	72	
23	1116-0601-23 0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	8	1775,88	26,38	14207	211	507	7827	23797
					1686,13	12,5	13489	100	–	1763	
24	2302-0401-24 2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	86		688		688	–	743
					–		–		–	55	
25	2304-0602-25 0203	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1, угловой, Т 120 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	3000		24000		24000	–	25920
					–		–		–	1920	
26	1118-0301-26 0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	5,8	948,62	6,72	5502	39	1870	2074	8182
					619,48	1,38	3593	8	–	606	
27	2305-1001-27 0274	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 900 мм, теплоотдачей до 300 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	41	2630		107830		107830	–	116456
					–		–		–	8626	
28	1118-1101-28 0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	4	272,75	–	1091	–	445	372	1580
					161,5	–	646	–	–	117	

29	1116-1101-29 0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	60	80,75	1,13	4845	68	28	2735	8186
					79,15	–	4749	–	–	606	
	Раздел 3 Ремонт первого этажа (отопление)										
	3.1 Демонтажные работы										
30	1215-0101-30 0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	40	652,78	5	26111	200	2254	13667	42960
					591,43	1,78	23657	71	–	3182	
31	1215-0102-31 0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	14	1026,43	46,36	14370	649	–	8092	24259
					980,07	23,43	13721	328	–	1797	
	3.2 Монтажные работы										
32	1116-0501-32 0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	40	1551,95	1,15	62078	46	531	35427	105305
					1537,53	0,1	61501	4	–	7800	
33	2301-0701-33 0109	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	40	882		35280		35280	–	38102
					–		–		–	2822	

34	2302-0401-2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	86		2752		2752	–	2972
					–		–		–	220	
35	1116-0501-0502	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах НР = 72 %	м трубопровода	6	547,17	2	3283	12	87	1834	5526
					530,67	–	3184	–	–	409	
36	2301-0701-0106	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	6	350		2100		2100	–	2268
					–		–		–	168	
37	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	30	1775,87	26,33	53276	790	1903	29351	89237
					1686,1	12,47	50583	374	–	6610	
38	2304-0602-0203	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1, угловой, Т 120 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	3000		90000		90000	–	97200
					–		–		–	7200	
39	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	24	948,54	6,63	22765	159	7738	8584	33857

					619,5	1,46	14868	35	–	2508	
40	2305-1001-40 0274	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 900 мм, теплоотдачей до 300 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	168	2630		441840		441840	–	477187
					–		–		–	35347	
41	1118-1101-41 0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	16	272,63	–	4362	–	1780	1487	6317
					161,38	–	2582	–	–	468	
42	1116-1101-42 0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	170	80,74	1,12	13726	191	78	7751	23195
					79,16	–	13457	–	–	1718	
	Раздел 4 Ремонт второго этажа (отопление)										
	4.1 Демонтажные работы										
43	1215-0101-43 0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	34	652,79	5	22195	170	1916	11617	36517
					591,44	1,76	20109	60	–	2705	
44	1215-0102-44 0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	15	1026,47	46,33	15397	695	–	8671	25993
					980,13	23,4	14702	351	–	1925	
	4.2 Монтажные работы										
45	1116-0501-45 0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	34	1552	1,18	52768	40	452	30113	89511

					1537,53	0,09	52276	3	–	6630	
46	46 2301-0701-0109	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	34	882		29988		29988	–	32387
					–		–		–	2399	
47	47 2302-0401-2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	86		2580		2580	–	2786
					–		–		–	206	
48	48 1116-0501-0502	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах НР = 72 %	м трубопровода	6	547,17	2	3283	12	87	1834	5526
					530,67	–	3184	–	–	409	
49	49 2301-0701-0106	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	6	350		2100		2100	–	2268
					–		–		–	168	
50	50 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	30	1775,87	26,33	53276	790	1903	29351	89237
					1686,1	12,47	50583	374	–	6610	

51	51 2304-0602-0203	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1, угловой, Т 120 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	3000		90000		90000	–	97200
					–		–		–	7200	
52	52 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	24	948,54	6,63	22765	159	7738	8584	33857
					619,5	1,46	14868	35	–	2508	
53	53 2305-1001-0274	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 900 мм, теплоотдачей до 300 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	170	2630		447100		447100	–	482868
					–		–		–	35768	
54	54 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	15	272,67	–	4090	–	1669	1394	5923
					161,4	–	2421	–	–	439	
55	55 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	170	80,74	1,12	13726	191	78	7751	23195
					79,16	–	13457	–	–	1718	
	Раздел 5 Ремонт третьего этажа (отопление)										
	5.1 Демонтажные работы										
56	56 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	60	652,78	5	39167	300	3381	20502	64443
					591,43	1,78	35486	107	–	4774	
57	57 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	25	1026,44	46,32	25661	1158	–	14451	43321

					980,12	23,4	24503	585	–	3209	
5.2 Монтажные работы											
58	1116-0501-58 0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	60	1552,02	1,18	93121	71	798	53141	157963
					1537,53	0,1	92252	6	–	11701	
59	2301-0701-59 0109	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	60	882		52920		52920	–	57154
					–		–		–	4234	
60	2302-0401-60 2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	86		4300		4300	–	4644
					–		–		–	344	
61	1116-0501-61 0502	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах НР = 72 %	м трубопровода	10	547	2	5470	20	144	3056	9208
					530,6	–	5306	–	–	682	
62	2301-0701-62 0106	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	10	350		3500		3500	–	3780

					–		–		–	280	
63	63 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	50	1775,84	26,32	88792	1316	3171	48919	148728
					1686,1	12,48	84305	624	–	11017	
64	64 2304-0602-0203	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1, угловой, Т 120 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	50	3000		150000		150000	–	162000
					–		–		–	12000	
65	65 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	41	948,51	6,61	38889	271	13218	14664	57837
					619,51	1,44	25400	59	–	4284	
66	66 2305-1001-0274	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 900 мм, теплоотдачей до 300 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	286	2630		752180		752180	–	812354
					–		–		–	60174	
67	67 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	25	272,68	–	6817	–	2782	2324	9872
					161,4	–	4035	–	–	731	
68	68 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	170	80,74	1,12	13726	191	78	7751	23195
					79,16	–	13457	–	–	1718	

Раздел 6 Прочие работы

	6.1 Полы (демонтаж)										
69	69 1207-0101-0103	Полы. Разборка оснований покрытия: ламинат полов НР = 72 %	м2	72,9	152,43	–	11112	–	–	6401	18914
					152,43	–	11112	–	–	1401	
70	70 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	67	32,96	–	2208	–	–	1272	3758
					32,96	–	2208	–	–	278	
	6.2 Полы (монтаж)										
71	71 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	56,4	3577,96	7,06	201797	398	145358	32280	252803
					993,63	–	56041	–	–	18726	
72	72 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	49,6	550,28	1,57	27294	78	12830	8308	38450
					290,04	0,75	14386	37	–	2848	
73	73 1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 72 %	м2 покрытия	18,3	2472,9	–	45254	–	40828	2549	51627
					241,86	–	4426	–	–	3824	
74	74 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	16,1	258,76	2,17	4166	35	2835	754	5314
					80,5	0,81	1296	13	–	394	
	6.3 Перегородки (демонтаж)										
75	75 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	34,5	1482,52	6,99	51147	241	–	29322	86907
					1475,54	–	50906	–	–	6438	

6.4 Отделочные работы (стены)

76	76	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,74	966,67	54,6	1682	95	457	696	2568
						649,43	45,4	1130	79	–	190	
77	77	1203-0101-1904	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	1,51	22849,01	–	34502	–	24294	5880	43613
						6760,26	–	10208	–	–	3231	
78	78	1211-0101-0102	Штукатурка стен (в местах кладки проемов). Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм НР = 72 %	м2	7,56	619,58	13,23	4684	100	1406	1860	7068
						420,37	6,75	3178	51	–	524	
79	79	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	9,3	1015,05	4,73	9440	44	3421	3449	13920
						642,47	1,4	5975	13	–	1031	
80	80	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	9,3	302,04	2,37	2809	22	1341	839	3940
						155,48	1,08	1446	10	–	292	

81	81	1212-0101-1605	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 % НР = 72 %	м2	150	472,07	1,58	70810	237	25811	25847	104390
						298,41	0,75	44762	112	–	7733	
		6.5 Отделочные работы (потолок)										
82	82	1212-0104-0505	Потолки простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц НР = 72 %	м2	12	281,42	–	3377	–	–	1945	5748
						281,42	–	3377	–	–	426	
83	83	1212-0104-0601	Штукатурка потолков. Протравка нейтрализующим раствором НР = 72 %	м2	12	51,33	–	616	–	102	296	985
						42,83	–	514	–	–	73	
84	84	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	12	751,75	3,08	9021	37	2929	3493	13515
						504,58	0,83	6055	10	–	1001	
85	85	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	12	334,17	2,5	4010	30	1897	1208	5635
						173,58	1,17	2083	14	–	417	

86	86	1212-0101-1705	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 % НР = 72 %	м2	74,7	559,72	1,58	41811	118	12854	16644	63131
						386,06	0,75	28839	56	–	4676	
		6.6 Проемы (демонтаж)										
87	87	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	5,67	329,45	–	1868	–	–	1076	3180
						329,45	–	1868	–	–	236	
88	88	1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР = 72 %	м	15,3	38,24	–	585	–	–	337	996
						38,24	–	585	–	–	74	
89	89	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	3	1817,33	4	5452	12	–	3133	9272
						1813,33	–	5440	–	–	687	
		6.7 Монтаж дверей										
90	90	1110-0107-0101	Проемы дверные металлические площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	1,89	2107,41	65,61	3983	124	1874	1170	5565
						1050,26	24,87	1985	47	–	412	
91	91	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	20211		38199		38199	–	41255
						–		–		–	3056	
92	92	2109-0404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	4542		4542		4542	–	4905

					–	–	–	363	2634
93	2109-0404-93 0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	2439	2439	2439	—	
					–	–	–	195	

Итого	**5 000 000**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 076 553
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 836
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 186
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 916 165
- накладные расходы, тенге	623 079
в т.ч. зарплата, тенге	56 076
- сметная прибыль (8 %), тенге	370 367
Всего	**5 000 000**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**100 000**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**5 100 000**
НДС (12 %)	612 000
Итого	**5 712 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
РГУ "Администратор судов по Актюбинской области"
Департамент по обеспечению деятельности судов
при Верховном Суде РК

ПОДРЯДЧИК:
Директор:

ТОО "Ай-Жұлдыз"