Форма №3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"**
БИН 950740000309
БИКKKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000 в РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Жібек жолы" LTD**
БИН 091 240 002 160
ИИК KZ458 560 000 003 081 746
Филиал АО "Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Договор №105 от 23.05.2019г.

АКТ №1
о стоимости выполненных работ за август 2019г.

"Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды"

№	Наименование	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	**99 206 551,97**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Виды выполняемых работ - благоустройство подъездных путей	благоустройство подъездных путей
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	**6 193 530,00**
7	Сумма выполненных работ за август 2019г	**6 193 530,00**
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса ,тенге	
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**6 193 530,00**
	в том числе НДС 12%	663 592,50

ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Заместитель акима
Октябрьского района г.Караганды **Абдакаликов С.М.**

Директор ТОО "Жібек жолы" LTD **Куантаев А.Ш.**

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"

Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD

Стройка Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды

Договор подряда №105 от 23.05.2019г

Акт приемки выполненных работ №1 за август 2019г.

Подъездной путь к домам №40 и 22 по мкрн.14

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение										
1	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке**	опора	8		2573,77	654,93	20590,16	5239,44	--	14235,90	37612,15
		НР - 80%; СП - 8%				1918,84	305,52	15350,72	2444,16		2786,09	
2	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	8		22927,35	8427,81	183418,77	67422,48	14908,29	100076,86	306175,28
		НР - 80%; СП - 8%				12636,00	3001,01	101088,00	24008,08		22679,65	
3	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	60		237,62	226,12	14257,25	13566,97	--	2699,07	18312,83
		НР - 72%; СП - 8%				11,50	50,97	690,29	3058,42		1356,51	
4	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	50,4		288,19	147,22	14524,58	7419,85	862,18	5982,26	22147,39
		НР - 72%; СП - 8%				123,86	40,99	6242,54	2066,15		1640,55	
5	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	201,6		298,48	139,31	60173,83	28085,40	9388,27	21993,81	88741,04
		НР - 72%; СП - 8%				112,60	38,92	22700,16	7846,80		6573,41	
6	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	252		470,50	402,94	118566,63	101541,51	--	37011,33	168024,20
		НР - 72%; СП - 8%				67,56	136,43	17025,12	34379,50		12446,24	
7	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	10		1160,00	--	11600,00	--	11600,00	--	12528,00
		СП - 8%				--	--	--	--		928,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	39	30,91	30,91	1205,49	1205,49	--	304,41	1630,69
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	422,79		120,79	
9	С123-060137-0201 2306-0137-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0494118	181968,00	--	8991,37	--	8991,37	--	9710,68
		СП - 8%			--	--	--	--		719,31	
10	С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,182	63613,00	--	11577,57	--	11577,57	--	12503,77
		СП - 8%			--	--	--	--		926,21	
14	С СТ Прайс-лист ТОО"Адмиралстрой"г.Астана 2015г	Лента сигнальная ЛСЭ-150	шт.	201,6	31,25	--	6300,00	--	6300,00	--	6804,00
		СП - 8%			--	--	--	--		504,00	
		ИТОГО по наружному освещению	**Тенге**				**451205,65**	**224481,14**	**63627,68**	**182303,64**	**684190,03**
							163096,83	**74225,90**	--	**50680,76**	
		РАЗДЕЛ 2. Благоустройство									
15	Е12-180101-1207 1218-0101-1207 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	м2 покрытия	480	107,40	101,73	51552,14	48828,82	--	11813,96	68435,39
		НР - 72%; СП - 8%			5,67	28,51	2723,33	13684,94		5069,29	
		Тротуары									
16	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	201	1633,75	27,66	328384,67	5558,98	193050,05	142384,77	508431,00
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	129775,65	2062,10		37661,56	
17	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,643	34539,00	--	298520,58	--	298520,58	--	322402,22
		СП - 8%			--	--	--	--		23881,65	
18	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	188	1498,47	27,66	281711,84	5199,44	155130,20	133175,80	448078,66
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	121382,20	1928,73		33191,01	
19	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,008	34539,00	--	103893,31	--	103893,31	--	112204,78
		СП - 8%			--	--	--	--		8311,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом**	м3 грунта	40,8	730,94	--	29822,52	--	--	21472,21	55398,30
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	29822,52	--		4103,58	
21	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (h=8см.). Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	15,2	2828,02	991,38	42985,85	15068,98	26091,41	5297,62	52146,14
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	1825,46	3079,74		3862,68	
22	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см. Устройство**	м2 основания	190	937,10	119,10	178048,87	22628,51	112713,11	53454,85	250024,01
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ:			224,78	35,73	42707,25	6787,98		18520,30	
		ИТОГО по благоустройству	Тенге				1314919,78	97284,72	889398,66	367599,20	1817120,50
							328236,40	27543,49	--	134601,52	
		ИТОГО по акту	Тенге				1766125,43	321765,86	953026,34	549902,84	2501310,53
							491333,23	101769,39	--	185282,28	
		НДС 12%		12%							300 157
		Итого с НДС									**2 801 468**
		Итого выполнение с учетом скидки									**2 381 248**
		в т.ч. НДС									**255133,67**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жібек жолы" LTD

Директор _____ **Куантаев А.Ш.**

Принял (Заказчик)
ГУ Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды
Руководитель отдела планирования и благоустройства

_____ **Жансагимов С.К.**

Гл.специалист отдела планирования и благоустройства

_____ **Ахметов Е.Б** в соответствии с технадзором!

Принял (Технадзор)
ТОО "DS&V"
эксперт технадзора

_____ **Бикулин М.Н.**

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"
Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD
Стройка Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды
Договор подряда №105 от 23.05.2019г

Акт приемки выполненных работ №2 за август 2019г.

Подъездной путь к дому №12 по мкрн.Восток-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение												
1	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	6		2573,77 1918,84	654,93 305,52	15442,62 11513,04	3929,58 1833,12	--	10676,93 2089,56	28209,11
2	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	6		22927,35 12636,00	8427,81 3001,01	137564,08 75816,00	50566,86 18006,06	11181,22	75057,65 17009,74	229631,46
3	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	82,5		237,62 11,50	226,12 50,97	19603,72 949,15	18654,58 4205,32	--	3711,22 1865,20	25180,14
4	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	40		288,19 123,86	147,22 40,99	11527,45 4954,40	5888,77 1639,80	684,27	4747,82 1302,02	17577,29
5	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	155		298,48 112,60	139,31 38,92	46264,60 17453,00	21593,44 6033,00	7218,16	16909,92 5053,96	68228,48
6	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	166		470,50 67,56	402,94 136,43	78103,41 11214,96	66888,46 22646,82	--	24380,48 8198,71	110682,60
7	С123-060137-0201 2306-0137-0201 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,04		181968,00 --	-- --	7278,72 --	-- --	7278,72	-- 582,30	7861,02
8	С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,155		63613,00 --	-- --	9860,01 --	-- --	9860,01	-- 788,80	10648,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С СТ Прайс-лист ТОО"Адмиралстрой"г.Астана 2015г	Лента сигнальная ЛСЭ-150	шт.	166	31,25	--	5187,50	--	5187,50	--	5602,50
		СП - 8%			--	--	--	--		415,00	
		ИТОГО по освещению	**Тенге**				**330832,11**	**167521,68**	**41409,88**	**135484,02**	**503621,42**
							121900,55	**54364,12**	--	**37305,29**	
		РАЗДЕЛ 2. Благоустройство									
10	Е12-180101-1207 1218-0101-1207 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	м2 покрытия	437,5	107,40	101,73	46987,63	44505,43	--	10767,93	62376,00
		НР - 72%; СП - 8%			5,67	28,51	2482,20	12473,26		4620,44	
		Тротуары									
11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	282	1633,75	27,66	460718,80	7799,16	270846,34	199763,71	713321,10
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	182073,30	2893,09		52838,60	
12	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	12,126	34539,00	--	418819,91	--	418819,91	--	452325,51
		СП - 8%			--	--	--	--		33505,59	
13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	260	1498,47	27,66	389601,48	7190,72	214541,77	184179,30	619683,25
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	167869,00	2667,39		45902,46	
14	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,16	34539,00	--	143682,24	--	143682,24	--	155176,82
		СП - 8%			--	--	--	--		11494,58	
		ИТОГО по благоустройству	**Тенге**				**1459810,06**	**59495,31**	**1047890,26**	**394710,94**	**2002882,68**
							352424,50	**18033,74**	--	**148361,68**	
		ИТОГО по акту	**Тенге**				**1790642,17**	**227016,99**	**1089300,14**	**530194,96**	**2506504,10**
							474325,05	**72397,86**	--	**185666,97**	
		НДС 12%		12%							300 780
		Итого с НДС									2 807 285
		Итого выполнение с учетом скидки									2 386 192
		в т.ч. НДС									255663,42

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Жібек жолы" LTD
Директор _____ Куантаев А.Ш.

Принял (Заказчик)
ГУ Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды
Руководитель отдела планирования и благоустройства
_____ Жансагимов С.К.
Специалист отдела планирования и благоустройства
_____ Ахметов Е.Б

Принял (Технадзор)
ТОО "DS&V"
эксперт технадзора
_____ Бикулов М.Н.

всоответствии с технадзором!

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"
Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD
Стройка Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды
Договор подряда №105 от 23.05.2019г

Акт приемки выполненных работ №3 за август 2019г.

Подъездной путь к дому №155 по ул.Жекибаева

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение										
1	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке**	опора		5	2573,77	654,93	12868,85	3274,65	--	8897,44	23507,59
		НР - 80%; СП - 8%				1918,84	305,52	9594,20	1527,60		1741,30	
2	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора		5	22927,35	8427,81	114636,73	42139,05	9317,68	62548,04	191359,55
		НР - 80%; СП - 8% Состав работ:				12636,00	3001,01	63180,00	15005,05		14174,78	
3	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		37,5	237,62	226,12	8910,78	8479,35	--	1686,92	11445,52
		НР - 72%; СП - 8%				11,50	50,97	431,43	1911,51		847,82	
4	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля		31,5	288,19	147,22	9077,86	4637,41	538,87	3738,91	13842,12
		НР - 72%; СП - 8%				123,86	40,99	3901,59	1291,34		1025,34	
5	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля		21	298,48	139,31	6268,11	2925,56	977,94	2291,02	9243,86
		НР - 72%; СП - 8%				112,60	38,92	2364,60	817,37		684,73	
6	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля		157,5	470,50	402,94	74104,14	63463,44	--	23132,08	105015,12
		НР - 72%; СП - 8%				67,56	136,43	10640,70	21487,19		7778,90	
7	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	м3		6,25	1160,00	--	7250,00	--	7250,00	--	7830,00
		СП - 8%				--	--	--	--		580,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,375	30,91	30,91	753,43	753,43	--	190,25	1019,18
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	264,24		75,50	
9	С123-060137-0201 2306-0137-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0308824	181968,00	--	5619,61	--	5619,61	--	6069,18
		СП - 8%			--	--	--	--		449,57	
10	С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,021	63613,00	--	1335,87	--	1335,87	--	1442,74
		СП - 8%			--	--	--	--		106,87	
11	С СТ Прайс-лист ТОО"Адмиралстрой"г.Астана 2015г	Лента сигнальная ЛСЭ-150	шт.	126	31,25	--	3937,50	--	3937,50	--	4252,50
		СП - 8%			--	--	--	--		315,00	
		ИТОГО по освещению	**Тенге**				244762,89	125672,90	28977,47	102484,66	375027,36
							90112,52	42304,31	--	27779,80	
		ИТОГО по акту	**Тенге**				244762,89	125672,90	28977,47	102484,66	375027,36
							90112,52	42304,31	--	27779,80	
		НДС 12%		12%							45 003
		Итого с НДС									**420 031**
		Итого выполнение с учетом скидки									**357 026**
		в т.ч. НДС									**38252,79**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жібек жолы" LTD

Директор _____ **Куантаев А.Ш.**

Принял (Заказчик)
ГУ Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды
Руководитель отдела планирования и благоустройства

_____ **Жансагимов С.К.**

Гл.специалист отдела планирования и благоустройства

_____ **Ахметов Е.Б** в соответствии с технадзором

Принял (Технадзор)
ТОО "DS&V"
эксперт технадзора

_____ **Бикулин М.Н.**

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"

Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD

Стройка Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды

Договор подряда №105 от 23.05.2019г

Акт приемки выполненных работ №4 за август 2019г.

Подъездной путь к домам №13, 14, 15 по ул.Лихачева от ул.Открытая

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Тротуары										
1	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня		155	1633,75 645,65	27,66 10,26	253231,96 100075,75	4286,77 1590,18	148869,44	109799,20 29042,49	392073,66
2	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3		6,665	34539,00 --	-- --	230202,43 --	-- --	230202,43	-- 18416,19	248618,63
3	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня		120	1498,47 645,65	27,66 10,26	179816,07 77478,00	3318,79 1231,10	99019,28	85005,83 21185,75	286007,65
4	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3		1,92	34539,00 --	-- --	66314,88 --	-- --	66314,88	-- 5305,19	71620,07
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		91,8	730,94 730,94	-- --	67100,66 67100,66	-- --	-- 	48312,47 9233,05	124646,18
		ИТОГО ПО акту:	**Тенге**									1122966,19
		ИТОГО по акту	**Тенге**					796666,00 244654,41	7605,56 2821,28	544406,03 --	243117,50 83182,67	1122966,19
		НДС 12%		12%								134 756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС									1 257 722
		Итого выполнение с учетом скидки									1 069 064
		в т.ч. НДС									114542,57

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жібек жолы" LTD

Директор _____ **Куантаев А.Ш.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды
Руководитель отдела планирования и благоустройства

_____ **Жансагимов С.К.**

Гл.специалист отдела планирования и благоустройства

_____ **Ахметов Е.Б** в соответствии с технадзором!

Принял (Технадзор)
ТОО "DS&V"
эксперт технадзора

_____ **Бикулин М.Н.**

Форма №3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"
БИН 950740000309
БИКKKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000 в РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жібек жолы" LTD
БИН 091 240 002 160
ИИК KZ458 560 000 003 081 746
Филиал АО "Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Договор №105 от 23.05.2019г.

АКТ №2
о стоимости выполненных работ за август 2019г.

"Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды"

№	Наименование	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	**99 206 551,97**
2	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	6 193 530,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Виды выполняемых работ - благоустройство подъездных путей	благоустройство подъездных путей
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	6 193 530,00
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	**16 193 530,00**
7	Сумма выполненных работ за август 2019г	10 000 000,00
9	Сумма удержания ранее перечисленного аванса ,тенге	
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**10 000 000,00**
	в том числе НДС 12%	1 071 428,57

ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Заместитель акима
Октябрьского района г.Караганды **Абдакаликов С.М.**

Директор ТОО "Жібек жолы" LTD **Куантаев А.Ш.**

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"

Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD

Стройка Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды

Договор подряда №105 от 23.05.2019г

Акт приемки выполненных работ №5 за август 2019г.

Подъездной путь к дому № 12 по мкри.Восток-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ Благоустройство										
1	Е12-180101-1207 1218-0101-1207 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм**	м2 покрытия	437,5		107,40	101,73	46987,63	44505,43	--	10767,93	62376
		НР - 72%; СП - 8%				5,67	28,51	2482,20	12473,26		4620,44	
2	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	1312,5		780,17	209,76	1023974,85	275306,22	711246,63	132867,39	1249389
		НР - 108%; СП - 8%				28,51	65,22	37422,00	85603,36		92546,90	
3	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,875		92394,60	1638,21	80845,27	1433,43	79411,84	737,19	88109
		НР - 108%; СП - 8%				--	780,10	--	682,59		6526,60	
4	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1750		1515,04	91,13	2651323,55	159478,11	2425636,64	120537,34	2993610
		НР - 108%; СП - 8%				37,83	25,94	66208,80	45399,85		221748,87	
5	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=3	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	1750		518,45	0,06	907286,62	113,40	906641,18	574,60	980490
		НР - 108%; СП - 8%				0,30	--	532,03	--		72628,90	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ благоустройство	Тенге					4710417,92	480836,60	4122936,29	265484,45	5373974
								106645,04	144159,05	--	398071,71	
		ИТОГО по акту	Тенге					4710417,92	480836,60	4122936,29	265484,45	5373974
								106645,04	144159,05	--	398071,71	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		НДС 12%		12%						644 877
		Итого с НДС								**6 018 851**
		Итого выполнение с учетом скидки								**5 116 023**
		в т.ч. НДС								**548145,36**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жібек жолы" LTD

Директор _____ **Куантаев А.Ш.**

Принял (Заказчик)
ГУ Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды
Руководитель отдела планирования и благоустройства

_____ **Жансагимов С.К.**

Гл.специалист отдела планирования и благоустройства

_____ **Ахметов Е.Б**

Принял (Технадзор)
ТОО "DS&V"
эксперт технадзора

_____ **Бикулин М.Н.**

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"

Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD

Стройка Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды

Договор подряда №105 от 23.05.2019г

Акт приемки выполненных работ №6 за август 2019г.

Подъездной путь к домам №40 и 22 по мкрн.14

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Благоустройство												
1	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	720		780,17	209,76	561723,05	151025,13	390169,29	72887,26	685379
		НР - 108%; СП - 8%				28,51	65,22	20528,64	46959,56		50768,58	
2	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,6		92394,60	1638,21	55436,76	982,93	54453,83	505,50	60418
		НР - 108%; СП - 8%				--	780,10	--	468,06		4475,38	
3	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1200		1515,04	91,13	1818050,43	109356,42	1663293,69	82654,18	2052761
		НР - 108%; СП - 8%				37,83	25,94	45400,32	31131,32		152056,37	
4	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=3	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	1200		518,45	0,06	622139,39	77,76	621696,81	394,01	672336
		НР - 108%; СП - 8%				0,30	--	364,82	--		49802,67	
		ИТОГО по благоустройству	Тенге					3057349,63	261442,24	2729613,62	156440,95	3470894
								66293,78	78558,94	--	257103,00	
		НДС 12%		12%								416 507
		Итого с НДС										**3 887 401**
		Итого выполнение с учетом скидки										**3 304 291**
		в т.ч. НДС										**354031,15**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жібек жолы" LTD
Директор _____ Куантаев А.Ш.

Принял (Заказчик)
ГУ Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды
Руководитель отдела планирования и благоустройства _____ Жансагимов С.К.

Гл.специалист отдела планирования и благоустройства _____ Ахметов Е.Б в соответствии с Технадзором!

Принял (Технадзор)
ТОО "DS&V"
эксперт технадзора _____ Бикулин М.Н.

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"
Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD
Стройка Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды
Договор подряда №105 от 23.05.2019г

Акт приемки выполненных работ №7 за август 2019г.

Подъездной путь к домам № 13, 14, 15 по ул.Лихачева от ул.Открытая

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Благоустройство										
1	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**1743,2**		**780,17**	**209,76**	**1359986,66**	**365648,61**	**944635,93**	**176468,14**	**1659371**
		НР - 108%; СП - 8%				**28,51**	**65,22**	**49702,12**	**113694,31**		**122916,38**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1359830,63**	**365606,66**	**944635,93**	**176447,90**	**1659371**
								49696,42	**113681,27**	**--**	**122902,28**	
		ИТОГО по акту	**Тенге**					**1359986,66**	**365606,66**	**944635,93**	**176447,90**	**1659371**
								49696,42	**113681,27**	**--**	**122902,28**	
		НДС 12%		12%								199 125
		Итого с НДС										**1 858 496**
		Итого выполнение с учетом скидки										**1 579 686**
		в т.ч. НДС										**169252,11**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жібек жолы" LTD

Директор _____ **Куантаев А.Ш.**

Принял (Заказчик)
ГУ Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды
Руководитель отдела планирования и благоустройства

_____ **Жансагимов С.К.**

Гл.специалист отдела планирования и благоустройства

_____ **Ахметов Е.Б** в соответствии с технадзором!

Принял (Технадзор)
ТОО "DS&V"
эксперт технадзора

_____ **Бикулин М.Н.**

Форма №3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"**
БИН 950740000309
БИКKKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000 в РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Жібек жолы" LTD**
БИН 091 240 002 160
ИИК KZ458 560 000 003 081 746
Филиал АО "Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Договор №105 от 23.05.2019г.

АКТ №3
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2019г.

"Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды"

№	Наименование	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	**99 206 551,97**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	16 193 530,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Виды выполняемых работ - благоустройство подъездных путей	благоустройство подъездных путей
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	16 193 530,00
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	**24 272 390**
7	Сумма выполненных работ за август 2019г	**8 078 860**
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса ,тенге	
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**8 078 860**
	в том числе НДС 12%	865 592,13

ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Заместитель акима
Октябрьского района г.Караганды **Абдакаликов С.М.**

Директор
ТОО "Жібек жолы" LTD **Куантаев А.Ш.**

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"

Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD

Стройка Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды

Договор подряда №105 от 23.05.2019г

Акт приемки выполненных работ №8 за сентябрь 2019г.

Подъездной путь к домам №13, 14, 15 по ул.Лихачева от ул.Открытая

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Благоустройство										
1	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1356,8		779,30 28,51	209,76 65,22	1057355,76 38685,08	284598,46 88492,68	734072,22	137351,98 95576,62	1290284,36
2	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	1,55		92394,60 --	1638,21 780,10	143211,63 --	2539,23 1209,15	140672,40	1305,89 11561,40	156078,92
3	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	3100		1515,04 37,83	91,13 25,94	4696630,29 117284,16	282504,09 80422,59	4296842,00	213523,29 392812,29	5302965,86
4	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=3	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	3100		518,45 0,30	0,06 --	1607193,43 942,46	200,88 --	1606050,09	1017,86 128656,90	1736868,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7504391,11 156911,70	569842,65 170124,42	6777636,76 --	353199,02 628607,21	8486197,34
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7504391,11				
	Материалы		Тенге					6777636,76				
	Всего заработная плата		Тенге						327036,13			
		Накладные расходы	Тенге					353199,02				
		Сметная прибыль	Тенге					628607,21				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8486197,34				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8486197,34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%		12%							1 018 344
		Итого с НДС									**9 504 541**
		Итого выполнение с учетом скидки									**8 078 860**
		в т.ч. НДС									**865592,13**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жібек жолы" LTD

Директор _____ **Куантаев А.Ш.**

Принял (Заказчик)
ГУ Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды
Руководитель отдела планирования и благоустройства

_____ **Жансагимов С.К.**

Гл.специалист отдела планирования и благоустройства

_____ **Ахметов Е.Б** в соответствии с технадзором!

Принял (Технадзор)
ТОО "DS&V"
эксперт технадзора

_____ **Бикулин М.Н.**

Форма №3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"**
БИН 950740000309
БИКKKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000 в РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Жібек жолы" LTD**
БИН 091 240 002 160
ИИК KZ458 560 000 003 081 746
Филиал АО "Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Договор №105 от 23.05.2019г.

АКТ №5
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2019г.

"Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды"

№	Наименование	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	**99 206 551,97**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	24 272 390,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Виды выполняемых работ - благоустройство подъездных путей	благоустройство подъездных путей
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	24 272 390,00
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	**32 297 828**
7	Сумма выполненных работ за сентябрь 2019г	8 025 438
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса ,тенге	
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**8 025 438**
	в том числе НДС 12%	859 868,36

ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Заместитель акима
Октябрьского района г.Караганды **Абдакаликов С.М.**

Директор ТОО "Жібек жолы" LTD **Куантаев А.Ш.**

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"
Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD
Стройка Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды
Договор подряда №105 от 23.05.2019г

Акт приемки выполненных работ №9 за сентябрь 2019г.

Подъездной путь к рынку "Горняк" по 12 мкр. от ул.50 лет Казахстана (мкр.Голубые пруды к дому №9)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Благоустройство										
1	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2	1305		780,17	209,76	1018117,60	273733,04	707176,39	132108,15	1242243,81
		НР - 108%; СП - 8%				28,51	65,22	37208,16	85114,20		92018,06	
2	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,835		92394,60	1638,21	77149,49	1367,91	75781,59	703,49	84081,22
		НР - 108%; СП - 8%				--	780,10	--	651,38		6228,24	
3	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2	1670		1515,04	91,13	2530120,19	152187,68	2314750,39	115027,06	2856759,00
		НР - 108%; СП - 8%				37,83	25,94	63182,11	43324,43		211611,78	
4	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=3	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2	1670		518,45	0,06	865810,66	108,22	865194,73	548,33	935667,71
		НР - 108%; СП - 8%				0,30	--	507,71	--		69308,72	
		Тротуары										
5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м	300		1633,75	27,66	490126,38	8296,98	288134,40	212514,58	758852,24
		НР - 108%; СП - 8%				645,65	10,26	193695,00	3077,76		56211,28	
6	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	12,9		34539,00	--	445553,10	--	445553,10	--	481197,35
		СП - 8%				--	--	--	--		35644,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м	300	1498,47	27,66	449540,17	8296,98	247548,19	212514,58	715019,13
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	193695,00	3077,76		52964,38	
8	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,8	34539,00	–	165787,20	–	165787,20	–	179050,18
		СП - 8%			–	–	–	–		13262,98	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	м3	73,95	730,94	–	54053,31	–	–	38918,38	100409,43
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	–	54053,31	–		7437,74	
10	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (h=8см.). Устройство	м3	24	2828,02	991,38	67872,39	23793,13	41196,96	8364,66	82336,02
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	2882,30	4862,75		6098,96	
11	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см. Устройство	м2	300	937,10	119,10	281129,79	35729,22	177968,07	84402,39	394774,75
		НР - 108%; СП - 8%			224,78	35,73	67432,50	10717,86		29242,57	
12	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	300	1234,62	2,66	370387,08	796,80	323279,88	50301,84	454344,04
		НР - 108%; СП - 8%			154,37	0,88	46310,40	265,38		33655,11	
13	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 (до 4см)		300	394,88	–	118464,36	–	103542,12	16116,02	145346,81
		НР - 108%; СП - 8%			49,74	–	14922,24	–		10766,43	
		ИТОГО	Тенге				6934111,71	504309,96	5755913,00	871519,49	8430081,70
							673888,74	151091,52	–	624450,50	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6934111,71				
	Материалы		Тенге				5144572,72				
	Всего заработная плата		Тенге					824980,26			
	Местные материалы		Тенге				611340,30				
		Накладные расходы	Тенге				871519,49				
		Сметная прибыль	Тенге				624450,50				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8430081,70				
		ИТОГО	Тенге				8430081,70				
		НДС 12%		12%							1 011 610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС									**9 441 692**
		Итого выполнение с учетом скидки									**8 025 438**
		в т.ч. НДС									**859868,36**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жібек жолы" LTD

Директор _____ **Куантаев А.Ш.**

Принял (Заказчик)
ГУ Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды
Руководитель отдела планирования и благоустройства

_____ **Жансагимов С.К.**

Гл.специалист отдела планирования и благоустройства в соответствии с технадзором!

_____ **Ахметов Е.Б**

Принял (Технадзор)
ТОО "DS&V"
эксперт технадзора

_____ **Бикулин М.Н.**