Форма №3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"**
БИН 950740000309
БИКKKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000 в РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жібек жолы" LTD
БИН 091 240 002 160
ИИК KZ458 560 000 003 081 746
Филиал АО "Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Договор №105 от 23.05.2019г.

АКТ №6
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2019г.

"Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды"

№	Наименование	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	**99 206 551,97**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	32 297 828,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Виды выполняемых работ - благоустройство подъездных путей	благоустройство подъездных путей
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	32 297 828,00
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	**34 750 173**
7	Сумма выполненных работ за сентябрь 2019г	2 452 345
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса ,тенге	
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**2 452 345**
	в том числе НДС 12%	262 751,25

ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Заместитель акима
Октябрьского района г.Караганды **Абдакаликов С.М.**

Директор ТОО "Жібек жолы" LTD **Куантаев А.Ш.**

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"
Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD
Стройка Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды
Договор подряда №105 от 23.05.2019г

Акт приемки выполненных работ №10 за сентябрь 2019г.

Подъездной путь к домам №13, 14, 15 по ул.Лихачева от ул.Открытая

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение										
1	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	120		237,62	226,12	28514,51	27133,93	--	5398,13	36625,65
		НР - 72%; СП - 8%				11,50	50,97	1380,58	6116,83		2713,01	
2	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	100,8		288,19	147,22	29049,16	14839,71	1724,37	11964,52	44294,77
		НР - 72%; СП - 8%				123,86	40,99	12485,09	4132,30		3281,09	
3	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	403,2		298,48	139,31	120347,65	56170,80	18776,53	43987,62	177482,09
		НР - 72%; СП - 8%				112,60	38,92	45400,32	15693,59		13146,82	
4	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	504		470,50	402,94	237133,26	203083,02	--	74022,66	336048,39
		НР - 72%; СП - 8%				67,56	136,43	34050,24	68759,01		24892,47	
5	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	20		1160,00	--	23200,00	--	23200,00	--	25056,00
		СП - 8%				--	--	--	--		1856,00	
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	78		30,91	30,91	2410,99	2410,99	--	608,81	3261,39
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,84	--	845,57		241,58	
7	С123-060137-0201 2306-0137-0201 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0988235		181968,00	--	17982,71	--	17982,71	--	19421,33
		СП - 8%				--	--	--	--		1438,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,411264	63613,00	--	26161,74	--	26161,74	--	28254,68
		СП - 8%			--	--	--	--		2092,94	
9	С СТ Прайс-лист ТОО"Адмиралстрой"г.Астана 2015г	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	шт.	403,2	31,25	--	12600,00	--	12600,00	--	13608,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1008,00	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				497400,02	303638,45	100445,35	135981,74	684052,30
							93316,22	95547,30	--	50670,54	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				430674,53				
	Материалы		Тенге				20500,90				
	Всего заработная плата		Тенге					180520,54			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44144,45				
		Накладные расходы	Тенге				129974,79				
		Сметная прибыль	Тенге				44851,95				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				605501,26				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				66725,50				
	Всего заработная плата		Тенге					8342,98			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12600,00				
	Местные материалы		Тенге				23200,00				
		Накладные расходы	Тенге				6006,95				
		Сметная прибыль	Тенге				5818,60				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				78551,04				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				684052,30				
		НДС 12%		12%			82 086				
		Итого с НДС					766 139				
		Итого выполнение с учетом скидки					651 218				
		в т.ч. НДС					69773,33				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жібек жолы" LTD

Директор _____ **Куантаев А.Ш.**

Принял (Заказчик)
ГУ Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды
Руководитель отдела планирования и благоустройства

_____ **Жансагимов С.К.**

Гл.специалист отдела планирования и благоустройства

_____ **Ахметов Е.Б** в соответствии с технадзором!

Принял (Технадзор)
ТОО "DS&V"
эксперт технадзора

_____ **Бикулин М.Н.**

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"
Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD
Стройка Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды
Договор подряда №105 от 23.05.2019г

Акт приемки выполненных работ №11 за сентябрь 2019г.

Подъездной путь к домам №13, 14, 15 по ул.Лихачева от ул.Открытая

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Благоустройство										
1	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	430		780,17 28,51	209,76 65,22	335471,70 12260,16	90195,56 28045,29	233015,98	43529,89 30320,13	409321,71
2	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,215		92394,60 --	1638,21 780,10	19864,84 --	352,22 167,72	19512,62	181,14 1603,68	21649,66
3	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	430		1515,04 37,83	91,13 25,94	651468,07 16268,45	39186,05 11155,39	596013,57	29617,75 54486,87	735572,68
4	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=3	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	430		518,45 0,30	0,06 --	222933,28 130,73	27,86 --	222774,69	141,19 17845,96	240920,43
		Тротуары										
5	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (h=8см.). Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	10,8		2828,02 120,10	991,38 202,61	30542,58 1297,04	10706,91 2188,24	18538,63	3764,10 2744,53	37051,21
6	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	135		936,52 224,78	119,10 35,73	126429,71 30344,63	16078,15 4823,04	80006,94	37981,07 13152,86	177563,65
7	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	135		1234,62	2,66	166674,19	358,56	145475,95	22635,83	204454,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			154,37	0,88	20839,68	119,42		15144,80	
8	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 (до 4см)**	м2 покрытия	135	394,88	--	53308,96	--	46593,95	7252,21	65406,06
		НР - 108%; СП - 8%			49,74	--	6715,01	--		4844,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1606693,33**	**156905,31**	**1361932,34**	**145103,17**	**1891940,22**
							87855,69	**46499,10**	--	**140143,72**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1606693,33**				
	Материалы		Тенге				**1361932,34**				
	Всего заработная плата		Тенге					**134354,79**			
		Накладные расходы	Тенге				**145103,17**				
		Сметная прибыль	Тенге				**140143,72**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1891940,22**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**120,84**
		Сметная заработная плата	Тенге					**134354,79**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1891940,22**				
		НДС 12%		12%			**227 033**				
		Итого с НДС					**2 118 973**				
		Итого выполнение с учетом скидки					**1 801 127**				
		в т.ч. НДС					**192977,91**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жібек жолы" LTD

Директор _____ **Куантаев А.Ш.**

Принял (Заказчик)

ГУ Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды

Руководитель отдела планирования и благоустройства

_____ **Жансагимов С.К.**

Гл.специалист отдела планирования и благоустройства

_____ **Ахметов Е.Б** *в соответствии с технадзором*

Принял (Технадзор)

ТОО "DS&V"

эксперт технадзора _____ **Бикулин М.Н.**

Форма №3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"**
БИН 950740000309
БИКKKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000 в РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жібек жолы" LTD
БИН 091 240 002 160
ИИК KZ458 560 000 003 081 746
Филиал АО "Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Договор №105 от 23.05.2019г.

АКТ №7
о стоимости выполненных работ за октябрь 2019г.

"Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды"

№	Наименование	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	**99 206 551,97**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	34 750 173,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Виды выполняемых работ - благоустройство подъездных путей	благоустройство подъездных путей
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	34 750 173,00
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	**38 932 915**
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2019г	4 182 742
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса ,тенге	
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**4 182 742**
	в том числе НДС 12%	448 150,93

ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Заместитель акима
Октябрьского района г.Караганды **Абдакаликов С.М.**

Директор ТОО "Жібек жолы" LTD **Куантаев А.Ш.**

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"
Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD
Стройка Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды
Договор подряда №105 от 23.05.2019г

Акт приемки выполненных работ №12 за октябрь 2019г.

Подъездной путь к домам №40, 12, 16, 8 по 13мкр.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Благоустройство									
		Тротуары									
1	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м	253	1633,75	27,66	413339,91	6997,12	242993,34	179220,63	639965,39
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	163349,45	2595,58		47404,84	
2	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	10,879	34539,00	--	375749,78	--	375749,78	--	405809,76
		СП - 8%			--	--	--	--		30059,98	
3	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м	832	1498,47	27,66	1246724,74	23010,29	686533,65	589373,77	1982986,39
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	537180,80	8535,65		146887,88	
4	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	14,912	34539,00	--	515045,57	--	515045,57	--	556249,21
		СП - 8%			--	--	--	--		41203,65	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом**	м3	110,5	730,94	--	80769,31	--	--	58153,90	150037,07
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	80769,31	--		11113,86	
6	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (h=8см.). Устройство**	м3	9,92	2828,02	991,38	28053,92	9834,49	17028,08	3457,39	34032,22
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	1191,35	2009,94		2520,91	
7	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см. Устройство**	м2	124	937,10	119,10	116200,31	14768,08	73560,14	34886,32	163173,56
		НР - 108%; СП - 8%			224,78	35,73	27872,10	4430,05		12086,93	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2	124	1234,62 154,37	2,66 0,88	153093,33 19141,63	329,34 109,69	133622,35	20791,43 13910,78	187795,54
9	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 (до 4см)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2	124	394,88 49,74	-- --	48965,27 6167,86	-- --	42797,41	6661,29 4450,12	60076,68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2977942,15 835672,51	54939,33 17680,91	2087330,31 --	892544,73 309638,95	4180125,83
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2977942,15				
	Материалы		Тенге				1196535,00				
	Всего заработная плата		Тенге					853353,41			
	Местные материалы		Тенге				890795,35				
		Накладные расходы	Тенге				892544,73				
		Сметная прибыль	Тенге				309638,95				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4180125,83				
		РАЗДЕЛ 2. Дополнительные работы									
		Выравнивание поверхности									
10	Е11-010102-0303 1101-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	337,5	204,71 8,42	196,16 65,24	69089,65 2841,55	66204,50 22018,14	43,60	17898,98 6959,09	93947,72
11	С341-020103-1009 4102-0103-1009 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км** *СП - 8%*	т	543,38	194,00 --	-- --	105415,72 --	-- --		-- 8433,26	113848,98
12	Е11-010203-0103 1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	555,125	7,98 --	7,98 2,15	4429,24 --	4429,24 1196,14	--	861,22 423,24	5713,69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				178934,61 2841,55	70633,73 23214,28	43,60 --	18760,20 15815,58	213510,39
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				178934,61				
	Материалы		Тенге				43,60				
	Всего заработная плата		Тенге					26055,83			
	Транспортные расходы		Тенге				105415,72				
		Накладные расходы	Тенге				18760,20				
		Сметная прибыль	Тенге				15815,58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				213510,39				
		ИТОГО ПО акту	Тенге				3156876,76 838514,06	125573,06 40895,19	2087373,91 --	911304,93 325454,53	4393636,2

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%									527 236
		Итого с НДС									**4 920 872**
		Итого выполнение с учетом скидки									**4 182 742**
		в т.ч. НДС									**448150,88**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жібек жолы" LTD

Директор _____ **Куантаев А.Ш.**

Принял (Заказчик)
ГУ Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды
Руководитель отдела планирования и благоустройства

_____ **Жансагимов С.К.**

Гл.специалист отдела планирования и благоустройства

_____ **Ахметов Е.Б** в соответствии с технадзом!

Принял (Технадзор)
ТОО "DS&V"
эксперт технадзора

_____ **Бикулин М.Н.**

Форма №3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"**
БИН 950740000309
БИКKKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000 в РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жібек жолы" LTD
БИН 091 240 002 160
ИИК KZ458 560 000 003 081 746
Филиал АО "Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Договор №105 от 23.05.2019г.

АКТ №8
о стоимости выполненных работ за октябрь 2019г.

"Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды"

№	Наименование	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	**99 206 551,97**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	38 932 915,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Виды выполняемых работ - благоустройство подъездных путей	благоустройство подъездных путей
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	38 932 915,00
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	**41 452 784,90**
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2019г	**2 519 869,90**
	Сумма удержания ранее перечисленного аванса ,тенге	
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**2 519 869,90**
	в том числе НДС 12%	269 986,06

ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Заместитель акима Октябрьского района г.Караганды **Абдакаликов С.М.**

Директор ТОО "Жібек жолы" LTD **Куантаев А.Ш.**

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"
Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD
Стройка Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды
Договор подряда №105 от 23.05.2019г

Акт приемки выполненных работ №13 за октябрь 2019г.

Подъездной путь к домам №40 и 22 по мкрн.14

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуат. машин	Всего	эксплуат. машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Благоустройство									
1	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	40	779,30	209,76	31172,04	8390,28	21641,28	4049,29	38039,04
		НР - 108%; СП - 8%			28,51	65,22	1140,48	2608,86		2817,71	
2	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0625	92394,60	1638,21	5774,66	102,39	5672,27	52,66	6293,50
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	48,76		466,19	
3	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	125	1515,04	91,13	189380,25	11391,29	173259,76	8609,81	213829,27
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	4729,20	3242,85		15839,21	
4	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	125	518,45	0,06	64806,19	8,10	64760,08	41,04	70035,01
		НР - 108%; СП - 8%			0,30	--	38,00	--		5187,78	
		Тротуары									

5	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	190	1234,62	2,66	234578,48	504,64	204743,92	31857,83	287751,22
		НР - 108%; СП - 8%			154,37	0,88	29329,92	168,07		21314,91	
6	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 (до 4см)	м2	190	394,88	--	75027,43	--	65576,68	10206,81	92052,98
		НР - 108%; СП - 8%			49,74	--	9450,75	--		6818,74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**600739,06**	**20396,71**	**535654,00**	**54019,45**	**707203,03**
							44688,35	**6068,54**	**--**	**52444,52**	
		РАЗДЕЛ 2. Дополнительные работы									
7	Е11-270301-0102 1127-0301-0102 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	м2	230	264,12	180,75	60747,21	41571,67	8318,53	24767,31	92355,69
		НР - 108%; СП - 8%			47,20	52,50	10857,01	12075,69		6841,16	
8	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	40	639,68	--	25587,12	--	--	27634,09	57478,91
		НР - 108%; СП - 8%			639,68	--	25587,12	--		4257,70	
		Вывозка мусора									
9	С341-010105-1010 4101-0105-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах (фрезерованный материал). Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	43,1	334,00	--	14395,40	--		--	15547,03
		СП - 8%			--	--	--	--		1151,63	
10	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную (от разборки бортовых камней). Погрузка	т	3,44	437,00	--	1503,28	--		--	1623,54
		СП - 8%			--	--	--	--		120,26	
11	С341-010105-1010 4101-0105-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах (от разборки бортовых камней). Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,44	334,00	--	1148,96	--		--	1240,88
		СП - 8%			--	--	--	--		91,92	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**103381,97**	**41571,67**	**8318,53**	**52401,40**	**168246,04**
							36444,13	**12075,69**	**--**	**12462,67**	
		ИТОГО ПО акту:	Тенге								**875449,07**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**81132,49**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**61968,38**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**18144,23**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**543972,52**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**17047,64**				
		- Накладные расходы	Тенге							**106420,85**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**64907,19**	
		НДС 12%									105 054
		Итого с НДС									**980 503**
		Итого выполнение с учетом скидки									**833 426,9**
		в т.ч. НДС									**89295,7**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жібек жолы" LTD
Директор _____ **Куантаев А.Ш.**

Принял (Заказчик)
ГУ Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды
Руководитель отдела планирования и благоустройства
_____ **Жансагимов С.К.**

Гл.специалист отдела планирования и благоустройства в соответствии с технадзором!
_____ **Ахметов Е.Б**

Принял (Технадзор)
ТОО "DS&V"
эксперт технадзора
_____ **Бикулин М.Н.**

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"

Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD

Стройка Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды

Договор подряда №105 от 23.05.2019г

Акт приемки выполненных работ №14 за октябрь 2019г.

Подъездной путь к домам №40 и 22 по мкрн.14

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуат. машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуат. машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение									
1	С СТ Прайс-лист ЗЭЛТО г.Караганда"	Стойка СТ-8 с фундаментом для опоры, с кронштейном угловым однорожковым для опоры	шт	8	87389,14	--	699113,12	--	699113,12	--	755042,17
		СП - 8%			--	--	--	--		55929,05	
2	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	шт	8	4399,01	2375,59	35192,06	19004,72	139,50	18675,46	58176,92
		НР - 80%; СП - 8%			2005,98	912,06	16047,84	7296,48		4309,40	
3	С123-070106-0312 2307-0106-0312 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные марки, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ55705-2013	шт.	8	97328,00	--	778624,00	--	778624,00	--	840913,92
		СП - 8%			--	--	--	--		62289,92	
4	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	51,6	288,19	147,22	14870,40	7596,52	882,71	6124,69	22674,71
		НР - 72%; СП - 8%			123,86	40,99	6391,18	2115,34		1679,61	
5	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	19,6	-298,48	-139,31	-5850,23	-2730,53	-912,75	-2138,29	-8627,60
		НР - 72%; СП - 8%			-112,60	-38,92	-2206,96	-762,88		-639,08	

6	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м	14	470,50	402,94	6587,03	5641,19	--	2056,18	9334,68
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	136,43	945,84	1909,97		691,46	
7	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	0,34	1160,00	--	394,40	--	394,40	--	425,95
		СП - 8%			--	--	--	--		31,55	
8	С123-060137-0201 2306-0137-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,054668	181968,00	--	9947,83	--	9947,83	--	10743,65
		СП - 8%			--	--	--	--		795,83	
9	С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00364	63613,00	--	231,55	--	231,55	--	250,08
		СП - 8%			--	--	--	--		18,52	
10	С123-060131-0213 2306-0131-0213 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00136	204952,00	--	278,73	--	278,73	--	301,03
		СП - 8%			--	--	--	--		22,30	
11	С123-060201-0102 2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,0022666	175262,00	--	397,25	--	397,25	--	429,03
		СП - 8%			--	--	--	--		31,78	
12	С СТ Прайс-лист ЭЦ"220 Вольт"г.Караганда 2015г	Сжимы ответвительные У739МУЗ	шт.	28	100,00	--	2800,00	--	2800,00	--	3024,00
		СП - 8%			--	--	--	--		224,00	
13	С СТ Прайс-лист ТОО"Адмиралстро й"г.Астана 2015г	Лента сигнальная ЛСЭ-150	шт.	50,4	31,25	--	1575,00	--	1575,00	--	1701,00
		СП - 8%			--	--	--	--		126,00	

14	С123-060137-0301 2306-0137-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	187433,00	--	14994,64	--	14994,64	--	16194,21
		СП - 8%			--	--	--	--		1199,57	
15	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию траншеи	м	20	199,78	11,49	3995,54	229,84	277,70	2566,48	7086,98
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	3,83	3488,00	76,55		524,96	
16	С123-010501-1108 2301-0501-1108 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	422,00	--	8440,00	--	8440,00	--	9115,20
		СП - 8%			--	--	--	--		675,20	
17	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2461,96	25,26	27081,59	277,86	14615,73	8775,36	38725,51
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	12188,00	--		2868,56	
18	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	465,00	--	3720,00	--	3720,00	--	4017,60
		СП - 8%			--	--	--	--		297,60	
19	С123-070204-0612 2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	600,00	--	1800,00	--	1800,00	--	1944,00
		СП - 8%			--	--	--	--		144,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1604192,93**	**30019,61**	**1537319,42**	**36059,88**	**1771473**
							36853,90	**10635,46**	--	**131220,22**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1771473**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**36853,90**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**30019,61**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**10635,46**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1537319,42**		
		- Накладные расходы	Тенге							**36059,88**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**131220,22**	
		НДС 12%									212 577
		Итого с НДС									**1 984 050**

		Итого выполнение с учетом скидки									**1 686 443**
		в т.ч. НДС									**180690,3**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жібек жолы" LTD
Директор _____ **Куантаев А.Ш.**

Принял (Заказчик)
ГУ Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды
Руководитель отдела планирования и благоустройства
_____ **Жансагимов С.К.**

Гл.специалист отдела планирования и благоустройства в соответствии с технадзором!
_____ **Ахметов Е.Б**

Принял (Технадзор)
ТОО "DS&V"
эксперт технадзора
_____ **Бикулин М.Н.**

Форма №3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"**
БИН 950740000309
БИКKKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000 в РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Жібек жолы" LTD**
БИН 091 240 002 160
ИИК KZ458 560 000 003 081 746
Филиал АО "Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Договор №105 от 23.05.2019г.

АКТ №9
о стоимости выполненных работ за октябрь 2019г.

"Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды"

№	Наименование	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	**99 206 551,97**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	41 452 784,90
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Виды выполняемых работ - благоустройство подъездных путей	благоустройство подъездных путей
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	41 452 784,90
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	**45 847 754,26**
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2019г	**4 394 969,36**
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса ,тенге	
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**4 394 969,36**
	в том числе НДС 12%	470 889,57

ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Заместитель акима Октябрьского района г.Караганды **Абдакаликов С.М.**

Директор ТОО "Жібек жолы" LTD **Куантаев А.Ш.**

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"
Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD
Стройка Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды
Договор подряда №105 от 23.05.2019г

Акт приемки выполненных работ №16 за октябрь 2019г.

Подъездной путь к домам №13, 14, 15 по ул.Лихачева от ул.Открытая

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуат. машин	Всего	эксплуат. машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудов., мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение									
1	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке	опора	16	2573,77	654,93	41180,32	10478,88	--	28471,81	75224
		НР - 80%; СП - 8%			1918,84	305,52	30701,44	4888,32		5572,17	
2	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	16	22927,35	8427,81	366837,54	134844,96	29816,58	200153,73	612351
		НР - 80%; СП - 8%			12636,00	3001,01	202176,00	48016,16		45359,30	
3	С СТ Прайс-лист ЗЭЛТО г.Караганда"	Стойка СТ-8 с фундаментом для опоры, с кронштейном угловым однорожковым для опоры	шт	16	87389,14	--	1398226,24	--	1398226,2	--	1510084
		СП - 8%			--	--	--	--		111858,10	
4	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	16	4399,01	2375,59	70384,13	38009,44	279,01	37350,91	116354
		НР - 80%; СП - 8%			2005,98	912,06	32095,68	14592,96		8618,80	
5	С123-070106-0312 2307-0106-0312 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные марки, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ55705-2013	шт.	16	97328,00	--	1557248,00	--	1557248,0	--	1681828
		СП - 8%			--	--	--	--		124579,84	

6	С123-060137-0201 2306-0137-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,247177	181968,00	--	44978,21	--	44978,21	--	48577
		СП - 8%			--	--	--	--		3598,26	
7	С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,185964	-63613,00	--	-11829,73	--	-11829,73	--	-12776
		СП - 8%			--	--	--	--		-946,38	
8	С123-060131-0213 2306-0131-0213 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00272	204952,00	--	557,47	--	557,47	--	602
		СП - 8%			--	--	--	--		44,60	
9	С123-060201-0102 2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,004533	175262,00	--	794,50	--	794,50	--	858
		СП - 8%			--	--	--	--		63,56	
10	С СТ Прайс-лист ЭЦ"220 Вольт"г.Караганда 2015г	Сжимы ответвительные У739МУЗ	шт.	56	100,00	--	5600,00	--	5600,00	--	6048
		СП - 8%			--	--	--	--		448,00	
11	С123-060137-0301 2306-0137-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16	187433,00	--	29989,28	--	29989,28	--	32388
		СП - 8%			--	--	--	--		2399,14	
12	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию траншеи	м	15	199,78	11,49	2996,66	172,38	208,27	1924,86	5315
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	3,83	2616,00	57,41		393,72	
13	С123-010501-1108 2301-0501-1108 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15	422,00	--	6330,00	--	6330,00	--	6836
		СП - 8%			--	--	--	--		506,40	

14	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2461,96	25,26	24619,63	252,60	13287,03	6837,60	34065
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	11080,00	--		2607,78	
15	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	465,00	--	7440,00	--	7440,00	--	8035
		СП - 8%			--	--	--	--		595,20	
16	С123-070204-0612 2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	600,00	--	1800,00	--	1800,00	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3547152,24**	**183758,26**	**3084724,9**	**274738,91**	**4127734**
							278669,12	**67554,85**	**--**	**305842,49**	
		НДС 12%		12%							**495 328**
		Итого с НДС									**4 623 062**
		Итого выполнение с учетом скидки									**3 929 603**
		в т.ч. НДС									**421028,89**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жібек жолы" LTD

Директор _____ **Куантаев А.Ш.**

Принял (Заказчик)
ГУ Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды
Руководитель отдела планирования и благоустройства

_____ **Жансагимов С.К.**

Гл.специалист отдела планирования и благоустройства в соответствии с технадзором!

_____ **Ахметов Е.Б**

Принял (Технадзор)
ТОО "DS&V"
эксперт технадзора

_____ **Бикулин М.Н.**

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"
Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD
Стройка Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды
Договор подряда №105 от 23.05.2019г

Акт приемки выполненных работ №15 за октябрь 2019г.

Подъездной путь к домам №13, 14, 15 по ул.Лихачева от ул.Открытая

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуат. машин	Всего	эксплуат. машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Благоустройство									
1	Е11-270301-0102 1127-0301-0102 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	м2	1213,9	264,12	180,75	320613,22	219408,07	43903,73	130717,57	487437,25
		НР - 108%; СП - 8%			47,20	52,50	57301,42	63733,37		36106,46	
2	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	1356,8	-779,30	-209,76	-1057355,76	-284598,46	-734072,22	-137351,98	-1290284,36
		НР - 108%; СП - 8%			-28,51	-65,22	-38685,08	-88492,68		-95576,62	
3	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	1356,8	780,17	209,76	1058530,23	284598,46	735246,69	137351,98	1291552,79
		НР - 108%; СП - 8%			28,51	65,22	38685,08	88492,68		95670,58	
		Тротуары									
4	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см. Устройство	м2	135	-936,52	-119,10	-126507,23	-16078,15	-80006,94	-37981,07	-177563,65
		НР - 108%; СП - 8%			-224,78	-35,73	-30344,63	-4823,04		-13152,86	

5	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см. Устройство	м2	135	937,09	119,10	126429,71	16078,15	80084,46	37981,07	177647,37
		НР - 108%; СП - 8%			224,78	35,73	30344,63	4823,04		13159,06	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**321710,17**	**219408,07**	**45155,72**	**130808,29**	**488789,40**
							57301,42	**63733,37**	**--**	**36206,62**	
		НДС 12%		12%			58 655				
		Итого с НДС					547 444				
		Итого выполнение с учетом скидки					**465 366,36**				
		в т.ч. НДС					49860,68				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жібек жолы" LTD

Директор _____ **Куантаев А.Ш.**

Принял (Заказчик)
ГУ Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды
Руководитель отдела планирования и благоустройства

_____ **Жансагимов С.К.**

Гл.специалист отдела планирования и благоустройства в соответствии с технадзором!

_____ **Ахметов Е.Б**

Принял (Технадзор)
ТОО "DS&V"
эксперт технадзора

_____ **Бикулин М.Н.**

Форма №3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"
БИН 950740000309
БИКKKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000 в РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жібек жолы" LTD
БИН 091 240 002 160
ИИК KZ458 560 000 003 081 746
Филиал АО "Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Договор №105 от 23.05.2019г.

АКТ №10
о стоимости выполненных работ за октябрь 2019г.

"Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды"

№	Наименование	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	**99 206 551,97**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	45 847 754,26
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Виды выполняемых работ - благоустройство подъездных путей	благоустройство подъездных путей
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	45 847 754,26
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	**50 283 664,00**
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2019г	**4 435 909,74**
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса ,тенге	
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**4 435 909,74**
	в том числе НДС 12%	475 276,04

ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Заместитель акима
Октябрьского района г.Караганды **Абдакаликов С.М.**

Директор ТОО "Жібек жолы" LTD **Куантаев А.Ш.**

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"
Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD
Стройка Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды
Договор подряда №105 от 23.05.2019г

Акт приемки выполненных работ №17 за октябрь 2019г.

Подъездной путь к дому № 12 по мкрн.Восток-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуат. машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуат. машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудов., мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Благоустройство									
1	Е12-180101-1207 1218-0101-1207 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	м2	437,5	-107,40	-101,73	-46987,63	-44505,43	--	-10767,93	-62376,00
		НР - 72%; СП - 8%			-5,67	-28,51	-2482,20	-12473,26		-4620,44	
2	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,15	92394,60	1638,21	13859,19	245,73	13613,46	126,38	15104,41
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	117,02		1118,85	
3	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	300	1515,04	91,13	454512,61	27339,10	415823,42	20663,54	513190,24
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	11350,08	7782,83		38014,09	
4	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	300	518,45	0,06	155534,85	19,44	155424,20	98,50	168084,02
		НР - 108%; СП - 8%			0,30	--	91,21	--		12450,67	
		Тротуары									
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	м3	59,5	730,94	--	43491,17	--	--	31313,64	80789,19
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	43491,17	--		5984,38	

6	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (h=8см.). Устройство	м3	20,8	2828,02	991,38	58822,74	20620,71	35704,03	7249,37	71357,88
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	2498,00	4214,38		5285,77	
7	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см. Устройство	м2	260	937,10	119,10	243645,82	30965,32	154238,99	73148,74	342138,12
		НР - 108%; СП - 8%			224,78	35,73	58441,50	9288,81		25343,56	
8	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	260	1234,62	2,66	321002,14	690,56	280175,90	43594,93	393764,83
		НР - 108%; СП - 8%			154,37	0,88	40135,68	230,00		29167,77	
9	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 (до 4см)	м2	260	394,88	--	102669,11	--	89736,50	13958,22	125957,52
		НР - 108%; СП - 8%			49,74	--	12932,61	--		9330,19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1346550,00**	**35375,44**	**1144716,51**	**179385,39**	**1648010,21**
							166458,04	**9159,78**	**--**	**122074,84**	
		РАЗДЕЛ 2. Дополнительные работы									
10	**Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**83**	**639,68**	**--**	**53093,27**	**--**	**--**	**57340,74**	**119268,73**
		НР - 108%; СП - 8%			**639,68**	**--**	**53093,27**	**--**		**8834,72**	
		Укрепление обочин									
11	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 прим.**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**99,6**	**160,60**	**133,21**	**15995,30**	**13267,37**	**--**	**6993,18**	**24827,55**
		НР - 108%; СП - 8%			**27,39**	**37,62**	**2727,92**	**3747,24**		**1839,08**	
12	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**14,581**	**1407,00**	**--**	**20516,09**	**--**	**20516,09**	**--**	**22157,37**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1641,29**	
		Вывозка мусора									

13	С341-010105-1010 4101-0105-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах (фрезерованный материал). Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	10,938	334,00	--	3653,13	--		--	3945,38
		СП - 8%			--	--	--	--		292,25	
14	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную (от разборки бортовых камней). Погрузка**	т	6,93	437,00	--	3028,41	--		--	3270,68
		СП - 8%			--	--	--	--		242,27	
15	С341-010105-1010 4101-0105-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах (от разборки бортовых камней). Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	6,93	334,00	--	2314,62	--		--	2499,79
		СП - 8%			--	--	--	--		185,17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				98600,81	13267,37	20516,09	64333,91	175969,50
							55821,20	3747,24	--	13034,78	
		ИТОГО по акту	Тенге				1445150,81	48642,81	1165232,60	243719,30	1823979,71
							222279,24	12907,02	--	135109,62	
		НДС 12%									218 878
		Итого с НДС									2 042 857
		Итого выполнение с учетом скидки									1 736 428,74
		в т.ч. НДС									186045,94

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жібек жолы" LTD

Директор _____ **Куантаев А.Ш.**

Принял (Заказчик)
ГУ Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды
Руководитель отдела планирования и благоустройства

_____ **Жансагимов С.К.**

Гл.специалист отдела планирования и благоустройства в соответствии с технадзором!

_____ **Ахметов Е.Б**

Принял (Технадзор)
ТОО "DS&V"
эксперт технадзора

_____ **Бикулин М.Н.**

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"
Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD
Стройка Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды
Договор подряда №105 от 23.05.2019г

Акт приемки выполненных работ №18 за октябрь 2019г.

Подъездной путь к дому № 12 по мкрн.Восток-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуат. машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуат. машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудов., мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение									
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3643,60	1241,57	3643,60	1241,57	64,03	1999,51	6095
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338,00	439,10		451,45	
2	5108-0401-0104	Ящик управления наружным освещением ЯОУ-9602-3474 (отпускная цена - 85732,14)	шт	1	88304,11	--	88304,11	--		--	88304
					--	--	--	--	88304,11	--	
3	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	499,78	80,75	499,78	80,75	21,57	305,86	870
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	27,34	397,46	27,34		64,45	
4	С123-070501-0102 2307-0501-0102 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	3958,00	--	3958,00	--	3958,00	--	4275
		СП - 8%			--	--	--	--		316,64	
6	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	5	22927,35	8427,81	114636,75	42139,05	20498,90	62548,04	191360
		НР - 80%; СП - 8%			12636,00	3001,01	63180,00	15005,05		14174,78	

7	С СТ Прайс-лист ЗЭЛТО г.Караганда"	Стойка СТ-8 с фундаментом для опоры, с кронштейном угловым однорожковым для опоры	шт	11	87389,14	--	961280,54	--	961280,54	--	1038183
		СП - 8%			--	--	--	--		76902,44	
8	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	шт	11	4399,01	2375,59	48389,09	26131,49	191,82	25678,75	79993
		НР - 80%; СП - 8%			2005,98	912,06	22065,78	10032,66		5925,43	
9	С123-070106-0312 2307-0106-0312 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные марки, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ55705-2013	шт.	11	97328,00	--	1070608,00	--	1070608,0	--	1156257
		СП - 8%			--	--	--	--		85648,64	
10	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	12	470,50	402,94	5646,00	4835,28	--	1762,47	8001
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	136,43	810,72	1637,16		592,68	
11	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	13,75	1160,00	--	15950,00	--	15950,00	--	17226
		СП - 8%			--	--	--	--		1276,00	
12	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	53,625	30,91	30,91	1657,55	1657,55	--	418,56	2242
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	581,33		166,09	
13	С123-060131-0213 2306-0131-0213 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00187	204952,00	--	383,26	--	383,26	--	414
		СП - 8%			--	--	--	--		30,66	
14	С123-060201-0102 2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,003116	175262,00	--	546,12	--	546,12	--	590
		СП - 8%			--	--	--	--		43,69	
15	С СТ Прайс-лист ЭЦ"220 Вольт"г.Караганда 2015г	Сжимы ответвительные У739МУЗ	шт.	38,5	100,00	--	3850,00	--	3850,00	--	4158
		СП - 8%			--	--	--	--		308,00	

16	С СТ Прайс-лист ТОО"Адмиралстрой"г.Астана 2015г	Лента сигнальная ЛСЭ-150	шт.	12	31,25	--	375,00	--	375,00	--	405
		СП - 8%			--	--	--	--		30,00	
17	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж	опора	5	6184,61	3257,40	30923,05	16287,00	--	17755,24	52573
		НР - 80%; СП - 8%			2927,21	1511,60	14636,05	7558,00		3894,26	
18	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 прим.к=0,6	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Демонтаж	км линии	0,17	37667,92	12729,97	6403,55	2164,09	490,98	3674,11	10884
		НР - 80%; СП - 8%			22049,82	4965,66	3748,47	844,16		806,21	
19	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	18,15	437,00	--	7931,55	--		--	8566
		СП - 8%			--	--	--	--		634,52	
20	С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	18,15	428,00	--	7768,20	--		--	8390
		СП - 8%			--	--	--	--		621,46	
21	С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	18,15	299,00	--	5426,85	--		--	5860
		СП - 8%			--	--	--	--		433,15	
22	Е11-330105-0101 1133-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4прим.	Провода напряжением 35 кВ сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,17	209592,43	118071,63	35630,71	20072,18	--	15798,04	55543
		НР - 80%; СП - 8%			91520,80	24641,29	15558,54	4189,02		4114,30	
23	С123-060137-0301 2306-0137-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	187433,00	--	20617,63	--	20617,63	--	22267
		СП - 8%			--	--	--	--		1649,41	
24	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию траншеи	м	20	199,78	11,49	3995,54	229,84	277,70	2566,48	7087
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	3,83	3488,00	76,55		524,96	

25	С123-010501-1108 2301-0501-1108 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	422,00	--	8440,00	--	8440,00	--	9115
		СП - 8%			--	--	--	--		675,20	
26	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2461,96	25,26	34467,48	353,64	18601,84	11168,64	49287
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	15512,00	--		3650,89	
27	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	480,00	--	5280,00	--	5280,00	--	5702
		СП - 8%			--	--	--	--		422,40	
28	С123-070204-0612 2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	600,00	--	1800,00	--	1800,00	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144,00	
		ИТОГО ПО освещению	Тенге				2488412,36	115192,44	2133235,4	143675,70	2835590
							141735,02	40390,37	88304,11	203501,71	
		НДС 12%									340 271
		Итого с НДС									3 175 861
		Итого выполнение с учетом скидки									2 699 481
		в т.ч. НДС									289230,16

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жібек жолы" LTD

Директор _____ **Куантаев А.Ш.**

Принял (Заказчик)

ГУ Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды

Руководитель отдела планирования и благоустройства

_____ **Жансагимов С.К.**

Гл.специалист отдела планирования и благоустройства в соответствии с технадзором!

_____ **Ахметов Е.Б**

Принял (Технадзор)

ТОО "DS&V"

эксперт технадзора

_____ **Бикулин М.Н.**