Форма №3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"**
БИН 950740000309
БИКKKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000 в РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Жібек жолы" LTD**
БИН 091 240 002 160
ИИК KZ458 560 000 003 081 746
Филиал АО "Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Договор №105 от 23.05.2019г.

АКТ №11
о стоимости выполненных работ за октябрь 2019г.

"Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды"

№	Наименование	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	**99 206 551,97**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	50 283 664,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Виды выполняемых работ - благоустройство подъездных путей	благоустройство подъездных путей
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	50 283 664,00
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	**52 893 281,14**
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2019г	**2 609 617,14**
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса ,тенге	
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**2 609 617,14**
	в том числе НДС 12%	279 601,84

ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Заместитель акима
Октябрьского района г.Караганды **Абдакаликов С.М.**

Директор ТОО "Жібек жолы" LTD **Куантаев А.Ш.**

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"

Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD

Стройка Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды

Договор подряда №105 от 23.05.2019г

Акт приемки выполненных работ №19 за октябрь 2019г.

Подъездной путь к рынку "Горняк" по 12 мкр. от ул.50 лет Казахстана (мкр.Голубые пруды дом №9)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуат. машин	Всего	эксплуат. машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудов., мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Благоустройство											
1	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3465	92394,60	1638,21	32014,73	567,64	31447,09	291,93	34891,19
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	270,30		2584,53	
2	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	693	1515,04	91,13	1049924,13	63153,33	960552,11	23866,40	1161603,08
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	26218,68	17978,34		87812,55	
3	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	693	518,45	0,06	359285,50	44,91	359029,91	227,54	388274,08
		НР - 108%; СП - 8%			0,30	--	210,69	--		28761,04	
		Тротуары									

4	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	147	1633,75	27,66	240161,93	4065,52	141185,86	52066,07	319771,53
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	94910,55	1508,10		27543,53	
5	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,321	34539,00	--	218321,02	--	218321,02	--	235786,70
		СП - 8%			--	--	--	--		17465,68	
6	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м	97	1498,47	27,66	145351,32	2682,69	80040,58	39512,20	201988,67
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	62628,05	995,14		17125,15	
7	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,552	34539,00	--	53604,53	--	53604,53	--	57892,89
		СП - 8%			--	--	--	--		4288,36	
8	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (h=8см.). Устройство	м3	7,6	2828,02	991,38	21492,92	7534,49	13045,70	2648,81	26073,07
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	912,73	1539,87		1931,34	
9	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см. Устройство	м2	95	937,10	119,10	89024,43	11314,25	56356,56	26727,42	125012,01
		НР - 108%; СП - 8%			224,78	35,73	21353,63	3393,99		9260,15	
10	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	95	1234,62	2,66	117289,24	252,32	102371,96	15928,92	143875,61
		НР - 108%; СП - 8%			154,37	0,88	14664,96	84,04		10657,45	
11	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 (до 4см)	м2	95	394,88	--	37513,71	--	32788,34	5103,41	46026,49

		НР - 108%; СП - 8%			49,74	--	4725,38	--		3409,37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2363983,46	89615,15	2048743,65	166372,70	2741195,3
							225624,66	25769,79	--	210839,16	
		НДС 12%									328 943
		Итого с НДС									3 070 138

		Итого выполнение с учетом скидки									**2 609 617,14**
		в т.ч. НДС									279601,84

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жібек жолы" LTD

Директор _____ **Куантаев А.Ш.**

Принял (Заказчик)
ГУ Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды
Руководитель отдела планирования и благоустройства

_____ **Жансагимов С.К.**

Гл.специалист отдела планирования и благоустройства *в соответствии с технадзором!*

_____ **Ахметов Е.Б**

Принял (Технадзор)
ТОО "DS&V"
эксперт технадзора

_____ **Бикулин М.Н.**

Форма №3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"**
БИН 950740000309
БИКKKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000 в РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Жібек жолы" LTD**
БИН 091 240 002 160
ИИК KZ458 560 000 003 081 746
Филиал АО "Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Договор №105 от 23.05.2019г.

АКТ №12
о стоимости выполненных работ за октябрь 2019г.

"Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды"

№	Наименование	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	**99 206 551,97**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	52 893 281,14
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Виды выполняемых работ - благоустройство подъездных путей	благоустройство подъездных путей
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	52 893 281,14
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	**57 117 536,18**
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2019г	**4 224 255,04**
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса ,тенге	
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**4 224 255,04**
	в том числе НДС 12%	452 598,75

ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Заместитель акима
Октябрьского района г.Караганды **Абдакаликов С.М.**

Директор ТОО "Жібек жолы" LTD **Куантаев А.Ш.**

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"

Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD

Стройка Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды

Договор подряда №105 от 23.05.2019г

Акт приемки выполненных работ №20 за октябрь 2019г.

Подъездной путь к дому 155 по ул.Жекибаева

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуат. машин	Всего	эксплуат. машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудов., мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение											
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**3643,60**	**1241,57**	**3643,60**	**1241,57**	**64,03**	**1999,51**	**6094,56**
					2338,00	**439,10**	**2338,00**	**439,10**		**451,45**	
2	5108-0401-0104	**Ящик управления наружным освещением ЯОУ-9602-3474 (отпускная цена - 85732,14)**	**шт**	**1**	**88304,11**	**--**	**88304,11**	**--**		**--**	**88304,11**
					--	**--**	**--**	**--**	**88304,11**	**--**	
3	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**499,78**	**80,75**	**499,78**	**80,75**	**21,57**	**305,86**	**870,09**
					397,46	**27,34**	**397,46**	**27,34**		**64,45**	
4	С123-070501-0102 2307-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**3958,00**	**--**	**3958,00**	**--**	**3958,00**	**--**	**4274,64**
					--	**--**	**--**	**--**		**316,64**	
5	С СТ Прайс-лист ЗЭЛТО г.Караганда"	**Стойка СТ-8 с фундаментом для опоры, с кронштейном угловым однорожковым для опоры**	**шт**	**5**	**87389,14**		**436945,70**	**--**	**436945,70**	**--**	**471901,36**

					--	--	--	--		34955,66	
6	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**шт**	**5**	**4399,01**	**2375,59**	**21995,04**	**11877,95**	**87,19**	**11672,16**	**36360,58**
					2005,98	**912,06**	**10029,90**	**4560,30**		**2693,38**	
7	С123-070106-0312 2307-0106-0312 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные марки, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ55705-2013**	**шт.**	**5**	**97328,00**	**--**	**486640,00**	**--**	**486640,00**	**--**	**525571,20**
					--	**--**	**--**	**--**		**38931,20**	
8	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м**	**105**	**298,48**	**139,31**	**31340,53**	**14627,81**	**4889,72**	**11455,11**	**46219,29**
					112,60	**38,92**	**11823,00**	**4086,87**		**3423,65**	
9	С123-060137-0201 2306-0137-0201 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1091**	**181968,00**	**--**	**19855,91**	**--**	**19855,91**	**--**	**21444,38**
					--	**--**	**--**	**--**		**1588,47**	
10	С123-060131-0213 2306-0131-0213 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 2х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0009**	**204952,00**	**--**	**174,21**	**--**	**174,21**	**--**	**188,15**
					--	**--**	**--**	**--**		**13,94**	
11	С123-060201-0102 2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0014**	**175262,00**	**--**	**248,28**	**--**	**248,28**	**--**	**268,14**
					--	**--**	**--**	**--**		**19,86**	
12	С СТ Прайс-лист ЭЦ"220 Вольт"г.Караганда 2015г	**Сжимы ответвительные У739МУ3**	**шт.**	**17,5**	**100,00**	**--**	**1750,00**	**--**	**1750,00**	**--**	**1890,00**
					--	**--**	**--**	**--**		**140,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1095355,16**	**27828,08**	**954634,61**	**19138,79**	**1197092,64**
							24588,36	**9113,61**	**88304,11**	**82598,69**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**88304,11**				

РАЗДЕЛ 2. Благоустройство

13	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2**	**458,7**	**780,17**	**209,76**	**357862,48**	**96215,59**	**248568,44**	**46392,39**	**436598,69**
		НР - 108%; СП - 8%			**28,51**	**65,22**	**13078,45**	**29917,15**		**32343,82**	
14	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3845**	**92394,60**	**1638,21**	**35525,72**	**629,89**	**34895,83**	**323,94**	**38717,64**

		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	299,95		2867,97	
15	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2	769	1515,04	91,13	1165067,32	70079,24	1065894,00	52967,55	1315477,66
					37,83	25,94	29094,04	19949,99		97442,79	
16	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2	769	345,63	0,04	265791,77	33,22	265602,69	168,33	287236,91
					0,20	--	155,86	--		21276,81	
		Тротуары									
17	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м	105	1633,75	27,66	171544,23	2903,94	100847,04	74380,10	265598,28
					645,65	10,26	67793,25	1077,22		19673,95	
18	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	4,515	34539,00	--	155943,58	--	155943,58	--	168419,07
					--	--	--	--		12475,49	
19	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м	112	1498,47	27,66	167828,33	3097,54	92417,99	79338,78	266940,48
					645,65	10,26	72312,80	1149,03		19773,37	
20	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,792	34539,00	--	61893,89	--	61893,89	--	66845,40
					--	--	--	--		4951,51	
21	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (h=8см.). Устройство**	м3	10,16	2828,02	991,38	28732,65	10072,42	17440,05	3541,04	34855,58
					120,10	202,61	1220,18	2058,56		2581,89	
22	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см. Устройство**	м2	127	937,10	119,10	119011,61	15125,37	75339,82	35730,34	167121,31
					224,78	35,73	28546,42	4537,23		12379,36	
23	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2	127	1234,62	2,66	156797,20	337,31	136855,15	21294,45	192338,98

					154,37	0,88	19604,74	112,34		14247,33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2685998,79	198494,53	2255698,52	314136,92	3240150
							231805,74	59101,47	--	240014,29	
		Итого по акту									**4437242,64**
		НДС 12%									532 469
		Итого с НДС									4 969 712

		Итого выполнение с учетом скидки									**4 224 255,04**
		в т.ч. НДС									452598,75

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жібек жолы" LTD

Директор _____ **Куантаев А.Ш.**

Принял (Заказчик)
ГУ Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды
Руководитель отдела планирования и благоустройства

_____ **Жансагимов С.К.**

Гл.специалист отдела планирования и благоустройства в соответствии с технадзором!

_____ **Ахметов Е.Б**

Принял (Технадзор)
ТОО "DS&V"
эксперт технадзора

_____ **Бикулин М.Н.**

Форма №3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"
БИН 950740000309
БИКKKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000 в РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жібек жолы" LTD
БИН 091 240 002 160
ИИК KZ458 560 000 003 081 746
Филиал АО "Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Договор №105 от 23.05.2019г.

АКТ №13
о стоимости выполненных работ за октябрь 2019г.

"Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды"

№	Наименование	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	**99 206 551,97**
2	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	57 117 536,18
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Виды выполняемых работ - благоустройство подъездных путей	благоустройство подъездных путей
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	57 117 536,18
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	**83 113 116,18**
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2019г	**25 995 580,0**
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса ,тенге	
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**25 995 580,0**
	в том числе НДС 12%	2 785 240,71

ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Заместитель акима
Октябрьского района г.Караганды **Абдакаликов С.М.**

Директор ТОО "Жібек жолы" LTD **Куантаев А.Ш.**

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"
Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD
Стройка Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды
Договор подряда №105 от 23.05.2019г

Акт приемки выполненных работ №21 за октябрь 2019г.

Подъездной путь к домам №40, 12, 16, 8 пот 13мкр.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуат. машин	Всего	эксплуат. машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинист.	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудов., мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Благоустройство											
1	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	3900	780,17	209,76	3042650,29	818052,77	2113400,72	394805,97	3712452,75
					28,51	65,22	111196,80	254364,28		274996,50	
2	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,25	92394,60	1638,21	300282,45	5324,18	294958,27	2738,15	327262,25
					--	780,10	--	2535,32		24241,65	
3	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	6500	1515,04	91,13	9847773,19	592347,28	9009507,51	447710,12	11119122,0
					37,83	25,94	245918,40	168628,01		823638,66	
4	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	6500	518,45	0,06	3369921,72	421,20	3367524,39	2134,22	3641820,41
					0,30	--	1976,13	--		269764,47	
		Тротуары									
5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м	1258	1498,47	27,66	1885071,78	34792,00	1038052,08	891144,48	2998313,56
					645,65	10,26	812227,70	12906,07		222097,30	
6	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	18,528	34539,00		639938,59	--	639938,59	--	691133,68

					--	--	--	--		51195,09		
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	м3	110,5	730,94	--	80769,31	--	--	58153,90	150037,07
					730,94	--	80769,31	--		11113,86	
8	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (h=8см.). Устройство	м3	104	2828,02	991,38	294113,71	103103,56	178520,16	36246,85	356789,41
					120,10	202,61	12489,98	21071,92		26428,84	
9	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см. Устройство	м2	1300	937,10	119,10	1218229,09	154826,62	771194,97	365743,68	1710690,60
					224,78	35,73	292207,50	46444,06		126717,82	
10	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	1300	1234,62	2,66	1605010,68	3452,80	1400879,48	217974,65	1968824,16
					154,37	0,88	200678,40	1149,98		145838,83	
11	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 (до 4см)	м2	1300	394,88	--	513345,56	--	448682,52	69836,08	629836,17
					49,74	--	64663,04	--		46654,53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**22797106,36**	**1712320,41**	**19262658,69**	**2486488,11**	**27306282,0**
							1822127,27	**507099,64**	**--**	**2022687,56**	
		НДС 12%									3 276 754
		Итого с НДС									30 583 036
		Итого выполнение с учетом скидки									**25 995 580**
		в т.ч. НДС									2785240,71

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жібек жолы" LTD

Директор _____ **Куантаев А.Ш.**

Принял (Заказчик)
ГУ Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды
Руководитель отдела планирования и благоустройства _____ **Жансагимов С.К.**

Гл.специалист отдела планирования и благоустройства _____ **Ахметов Е.Б** в соответствии с технадзором!

Принял (Технадзор)
ТОО "DS&V"
эксперт технадзора _____ **Бикулин М.Н.**

Форма №3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"**
БИН 950740000309
БИКKKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000 в РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жібек жолы" LTD
БИН 091 240 002 160
ИИК KZ458 560 000 003 081 746
Филиал АО "Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Договор №105 от 23.05.2019г.

АКТ №14
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2019г.

"Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды"

№	Наименование	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	**99 206 551,97**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	83 113 116,18
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Виды выполняемых работ - благоустройство подъездных путей	благоустройство подъездных путей
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	83 113 116,18
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	**99 206 551,97**
7	Сумма выполненных работ за ноябрь 2019г	**16 093 435,79**
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса ,тенге	
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**16 093 435,79**
	в том числе НДС 12%	1 724 296,69

ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Заместитель акима
Октябрьского района г.Караганды **Абдакаликов С.М.**

Директор ТОО "Жібек жолы" LTD **Куантаев А.Ш.**

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"
Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD
Стройка Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды
Договор подряда №105 от 23.05.2019г

Акт приемки выполненных работ №22 за ноябрь 2019г.

Подъездной путь к домам №40, 12, 16, 8 по 13мкр.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуат. машин	Всего	эксплуат. машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинист.	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудов., мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Благоустройство											
1	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,262	92394,60	1638,21	24207,39	429,21	23778,17	220,74	26382,37
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	204,39		1954,25	
2	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2	524	1515,04	91,13	793882,02	47752,30	726304,91	36092,32	896372,29
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	19824,81	13594,01		66397,95	
3	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=3	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2	524	518,45	0,06	271667,54	33,96	271474,27	172,05	293586,75
		НР - 108%; СП - 8%			0,30	--	159,31	--		21747,17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1089756,94	48215,47	1021557,36	36485,11	1216341,42
							19984,11	13798,40	--	90099,36	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1089756,94				
	Материалы		Тенге				1021557,36				

	Всего заработная плата		Тенге					33782,51				
		Накладные расходы	Тенге				36485,11					
		Сметная прибыль	Тенге				90099,36					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1216341,42					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1216341,42					
	РАЗДЕЛ 2. Дополнительные работы											
	Выравнивание поверхности											
4	**Е11-010102-0303 1101-0102-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3**	**735,75**	**204,71**	**196,16**	**150615,43**	**144325,80**	**95,06**	**39019,77**	**204806,02**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,42**	**65,24**	**6194,57**	**47999,55**		**15170,82**	
5	**С341-020103-1009 4102-0103-1009 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км**	**т**	**1183,58**	**194,00**	**--**	**229614,52**	**--**		**--**	**247983,68**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18369,16**	
6	**Е11-010203-0103 1101-0203-0103 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3**	**м2**	**1591,4**	**7,98**	**7,98**	**12697,48**	**12697,48**	**--**	**2468,90**	**16379,68**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**2,15**	**--**	**3429,02**		**1213,31**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**392927,43**	**157023,28**	**95,06**	**41488,66**	**469169,38**
							6194,57	**51428,57**	**--**	**34753,29**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				392927,43				
	Материалы		Тенге				95,06				
	Всего заработная плата		Тенге					57623,15			
	Транспортные расходы		Тенге				229614,52				
		Накладные расходы	Тенге				41488,66				
		Сметная прибыль	Тенге				34753,29				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				469169,38				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				469169,38				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1685510,80**
		ИТОГО ПО акту	Тенге				**1482684,37**	**205238,75**	**1021652,42**	**77973,77**	**1685510,8**
							26178,68	**65226,97**	**--**	**124852,65**	
		НДС 12%									202 261
		Итого с НДС									**1 887 772**
		Итого выполнение с учетом скидки									**1 604 606,15**
		в т.ч. НДС									**171922,09**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жібек жолы" LTD

Директор _____ **Куантаев А.Ш.**

Принял (Заказчик)
ГУ Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды
Руководитель отдела планирования и благоустройства

_____ **Жансагимов С.К.**

Гл.специалист отдела планирования и благоустройства *в соответствии с технадзором!*

_____ **Ахметов Е.Б**

Принял (Технадзор)
ТОО "DS&V"
эксперт технадзора

_____ **Бикулин М.Н.**

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"

Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD

Стройка Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды

Договор подряда №105 от 23.05.2019г

Акт приемки выполненных работ №23 за ноябрь 2019г.

Подъездной путь к рынку "Горняк" по 12 мкр. от ул.50 лет Казахстана (мкр.Голубые пруды дом №9)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуат. машин	Всего	эксплуат. машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудов., мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение											
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3643,60	1241,57	3643,60	1241,57	64,03	1999,51	6094,56
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338,00	439,10		451,45	
2	5108-0401-0104	Ящик управления наружным освещением ЯОУ-9602-3474 (отпускная цена - 85732,14)	шт	1	88304,11	--	88304,11	--		--	88304,11
					--	--	--	--	88304,11	--	
3	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	499,78	80,75	499,78	80,75	21,57	305,86	870,09
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	27,34	397,46	27,34		64,45	
4	С123-070501-0102 2307-0501-0102 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	3958,00	--	3958,00	--	3958,00	--	4274,64
		СП - 8%			--	--	--	--		316,64	
5	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке	опора	13	2573,77	654,93	33459,01	8514,09	--	23133,34	61119,74
		НР - 80%; СП - 8%			1918,84	305,52	24944,92	3971,76		4527,39	

6	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	13	22927,35	8427,81	298055,50	109561,53	24225,97	162624,90	497534,83
		НР - 80%; СП - 8%			12636,00	3001,01	164268,00	39013,13		36854,43	
7	С СТ Прайс-лист ЗЭЛТО г.Караганда"	Стойка СТ-8 с фундаментом для опоры, с кронштейном угловым однорожковым для опоры	шт	13	87389,14	--	1136058,82	--	1136058,82	--	1226943,53
		СП - 8%			--	--	--	--		90884,71	
8	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	шт	13	4399,01	2375,59	57187,10	30882,67	226,69	30347,62	94537,50
		НР - 80%; СП - 8%			2005,98	912,06	26077,74	11856,78		7002,78	
9	С123-070106-0312 2307-0106-0312 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные марки, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ55705-2013	шт.	13	97328,00	--	1265264,00	--	1265264,00	--	1366485,12
		СП - 8%			--	--	--	--		101221,12	
10	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3	81,289731	237,62	226,12	19316,14	18380,92	--	3656,77	24810,75
		НР - 72%; СП - 8%			11,50	50,97	935,22	4143,63		1837,83	
11	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	60	288,19	147,22	17291,17	8833,16	1026,41	7121,74	26365,94
		НР - 72%; СП - 8%			123,86	40,99	7431,60	2459,70		1953,03	
12	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	327,6	298,48	139,31	97782,47	45638,78	15255,93	35739,94	144204,20
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	36887,76	12751,04		10681,79	
13	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м	341	470,50	402,94	160441,35	137403,39	--	50082,79	227366,07
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	136,43	23037,96	46521,47		16841,93	
14	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	13,531746	1160,00	--	15696,83	--	15696,83	--	16952,57
		СП - 8%			--	--	--	--		1255,75	
15	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	52,838325	30,91	30,91	1633,24	1633,24	--	412,42	2209,31
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	572,80		163,65	
16	С123-060137-0201 2306-0137-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,054	181968,00	--	9826,27	--	9826,27	--	10612,37
		СП - 8%			--	--	--	--		786,10	

17	С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,334152	63613,00	--	21256,41	--	21256,41	--	22956,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1700,51	
18	С123-060131-0213 2306-0131-0213 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00221	204952,00	--	452,94	--	452,94	--	489,18
		СП - 8%			--	--	--	--		36,24	
19	С123-060201-0102 2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,0036832	175262,00	--	645,52	--	645,52	--	697,17
		СП - 8%			--	--	--	--		51,64	
20	С СТ Прайс-лист ЭЦ"220 Вольт"г.Караганда 2015г	Сжимы ответвительные У739МУЗ	шт.	45,5	100,00	--	4550,00	--	4550,00	--	4914,00
		СП - 8%			--	--	--	--		364,00	
21	С СТ Прайс-лист ТОО"Адмиралстрой"г.Астана 2015г	Лента сигнальная ЛСЭ-150	шт.	370	31,25	--	11562,50	--	11562,50	--	12487,50
		СП - 8%			--	--	--	--		925,00	
		Дополнительные работы									
22	Е11-330105-0101 1133-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4прим.	Провода напряжением 35 кВ сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,124	209592,43	118071,63	25989,46	14640,88	--	11523,28	40513,76
		НР - 80%; СП - 8%			91520,80	24641,29	11348,58	3055,52		3001,02	
23	С123-060137-0301 2306-0137-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	187433,00	--	24366,29	--	24366,29	--	26315,59
		СП - 8%			--	--	--	--		1949,30	
24	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	2461,96	25,26	39391,40	404,16	21259,24	12764,16	56328,01
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	17728,00	--		4172,45	
25	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13	480,00	--	6240,00	--	6240,00	--	6739,20
		СП - 8%			--	--	--	--		499,20	
26	С123-070204-0612 2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	600,00	--	1800,00	--	1800,00	--	1944,00
		СП - 8%			--	--	--	--		144,00	
		ИТОГО ПО освещению	Тенге				3344671,92	377215,13	2563757,43	295882,67	3928241,00
							315395,24	124812,28	88304,11	287686,41	

		НДС 12%									471 389
		Итого с НДС									4 399 630
		Итого выполнение с учетом скидки									3 739 686
		в т.ч. НДС									400680,64

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жібек жолы" LTD

Директор _____ **Куантаев А.Ш.**

Принял (Заказчик)
ГУ Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды
Руководитель отдела планирования и благоустройства

_____ **Жансагимов С.К.**

Гл.специалист отдела планирования и благоустройства _____ **Ахметов Е.Б**

Принял (Технадзор)
ТОО "DS&V"
эксперт технадзора

_____ **Бикулин М.Н.**

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды"

Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD

Стройка Благоустройство подъездных путей Октябрьского района г.Караганды

Договор подряда №105 от 23.05.2019г

Акт приемки выполненных работ №24 за ноябрь 2019г.

Подъездной путь к домам №40, 12, 16, 8 пот 13мкр.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуат. машин	Всего	эксплуат. машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудов., мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение											
1	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке	опора	38	2573,77	654,93	97803,26	24887,34	--	67620,54	178658
		НР - 80%; СП - 8%			1918,84	305,52	72915,92	11609,76		13233,90	
2	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	38	22927,35	8427,81	871239,15	320256,78	70814,37	475365,10	1454333
		НР - 80%; СП - 8%			12636,00	3001,01	480168,00	114038,38		107728,34	
3	С СТ Прайс-лист ЗЭЛТО г.Караганда"	Стойка СТ-8 с фундаментом для опоры, с кронштейном угловым однорожковым для опоры	шт	38	87389,14	--	3320787,32	--	3320787,32	--	3586450
		СП - 8%			--	--	--	--		265662,99	
4	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	шт	38	4399,01	2375,59	167162,30	90272,42	662,64	88708,42	276340
		НР - 80%; СП - 8%			2005,98	912,06	76227,24	34658,28		20469,66	
5	С123-070106-0312 2307-0106-0312 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные марки, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ55705-2013	шт.	38	97328,00	--	3698464,00	--	3698464,00	--	3994341

16	С СТ Прайс-лист ЭЦ"220 Вольт"г.Караганда 2015г	Сжимы ответвительные У739МУЗ	шт.	133	100,00	--	13300,00	--	13300,00	--	14364
		СП - 8%			--	--	--	--		1064,00	
17	С СТ Прайс-лист ТОО"Адмиралстрой"г. Астана 2015г	Лента сигнальная ЛСЭ-150	шт.	974	31,25	--	30437,50	--	30437,50	--	32873
		СП - 8%			--	--	--	--		2435,00	
		Дополнительные работы									
18	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж	опора	7	6184,61	3257,40	43292,27	22801,80	--	24857,34	73603
		НР - 80%; СП - 8%			2927,21	1511,60	20490,47	10581,20		5451,97	
19	Е11-330105-0101 1133-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4прим.	Провода напряжением 35 кВ сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км	0,232	209592,43	118071,63	48625,44	27392,62	--	21559,68	75800
		НР - 80%; СП - 8%			91520,80	24641,29	21232,83	5716,78		5614,81	
20	С123-060137-0301 2306-0137-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,232	187433,00	--	43484,46	--	43484,46	--	46963
		СП - 8%			--	--	--	--		3478,76	
21	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию траншеи	м	57	199,78	11,49	11387,30	655,06	791,45	7314,46	20198
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	3,83	9940,80	218,17		1496,14	
22	С123-010501-1108 2301-0501-1108 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	57	422,00	--	24054,00	--	24054,00	--	25978
		СП - 8%			--	--	--	--		1924,32	
23	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	40	2461,96	25,26	98478,51	1010,40	53148,11	31910,40	140820
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	44320,00	--		10431,11	
24	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	38	480,00	--	18240,00	--	18240,00	--	19699
		СП - 8%			--	--	--	--		1459,20	
25	С123-070204-0612 2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	600,00	--	1200,00	--	1200,00	--	1296
		СП - 8%			--	--	--	--		96,00	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9464520,08 915564,17	1089071,48 365558,61	7459884,43 --	990219,51 836379,17	11291120
		ИТОГО ПО акту	**Тенге**								**11291120**
		НДС 12%									1 354 934
		Итого с НДС									12 646 054

		Итого выполнение с учетом скидки									**10 749 143,64**
		в т.ч. НДС									1151693,96

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жібек жолы" LTD

Директор _____ **Куантаев А.Ш.**

Принял (Заказчик)
ГУ Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды
Руководитель отдела планирования и благоустройства

_____ **Жансагимов С.К.**

Гл.специалист отдела планирования и благоустройства _____ **Ахметов Е.Б**

в соответствии с технадзором!

Принял (Технадзор)
ТОО "DS&V"
эксперт технадзора

_____ **Бикулин М.Н.**