Заказчик ГУ "ОЖКХП и АД"

Подрядчик ТОО "Люкс"
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорожного покрытия ул.Космической на участке от ул.Гагарина до ул.Алматинской в г.Уральске

Наименование обьекта: Покрыте автодороги и благоустройство ул.Космической

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	75,00	11,19	11,19	839	839	--	--				
					--	3,06	--	230	0,01	1				
2.	Е0101-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы Бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	м3	75,00	9,40	9,40	705	705	--	--				
					--	2,57	--	193	0,0084	1				
3.	Е0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	75,00	26,23	25,02	1968	1877,25	0,008	1				
					1,15	6,79	86	509	0,0232	2				
4.	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 5 км, 1 класс груза	тн	131,00	45,00	45,00	5895	5895	--	--				
					--	9,00	--	1179	0,0189	2				
5.	Е0101-25-2	Устройство корыта под щебеночное глубиной 22 см мощностью бульдозером 96 квт грунт 2 группы (с ПК0+0,8) по (ПК6+65)	м3	1140,00	11,19	11,19	12757	12757	--	--				
					--	3,06	--	3488	0,01	11				
6.	Е0101-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т (существующего основания)	м3 уплотненного основания	1555,00	14,00	14,00	21770	21770	--	--				
					--	4,80	--	7464	0,01567	24				
7.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1555	14,12	12,00	21957	18660	0,0122	19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1,62	2,75	2519	4276	0,0122	19
8.	Е0101-145 -12	Планировка обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1474,00	8,55	4,43	12603	6529,82	0,0279	41
					4,12	0,74	6073	1091	0,0025	4
9.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	500,00	32,98	27,83	16490	13915	0,033	17
					5,00	9,48	2500	4740	0,03339	17
10.	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции свыше 40 мм	м3	50,00	1830,00	--	91500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е27-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 69,6 до 98,1 мПа 9свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	3600,00	369,24	18,95	1329264	68220	0,0296	107
					4,32	6,42	15552	23112	0,02275	82
12.	Е27-23-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 7 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 69,6 до 98,1 мПа	м2 основания	3600,00	235,96	28,60	849456	102960	0,033	119
					5,00	9,13	18000	32868	0,03228	116
13.	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	2880,00	462,05	15,35	1330704	44208	0,03	97
					5,94	5,06	17107	14573	0,02	51
14.	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины толщ.6 см Ктр 4, Ктрм	м2 покрытия	2880,00	219,55	--	632304	--	0,00	1
					0,04	--	115	--	--	--
ИТОГО:							4328201	298327		400
							61952	93717		330

Накладные расходы :

На общестроительные работы 197317

Всего накладных расходов: 197317

Итого с накладными 4525518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	271531
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4797049
Итого с временными, 1,5 %	4869005
Итого с зимними удорожаниями, 1,62 %	4947883
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4967359
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5016049
Пересчет в текущих ценах, К=1.77419	8899442
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	177989
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9077431
Налог на добавленную стоимость, 12	1089292
Итого с НДС	10166723

Принял: Сдал: