Ф-3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Тарбагатайского района"**
ВКО, Тарбагатайский район, село Аксуат, ул. Аблайхана, 13
РНН 181000212467, ИИК KZ83 0701 03KS N182 8000, БИК KKMFKZ2A, БИН 120740017965 ГУ "Тарбагатайское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК"

Подрядчик: **ТОО "ПМК Курлыс"**
ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Букеева, 3, РНН 181000210658, ИИК KZ0894809KZT22030325,
БИК EURIKZKA, БИН 040140008085, АО "Евразийский банк"

Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения с . Кокжыра Тарбагатайского района ВКО
Дополнительное соглашение №3 от 20 мая 2013 года

СПРАВКА № 14 от 24 октября 2013 года
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2013 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе стоимость выполненных работ за отчетный			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудовани е	прочие затраты
Акт № 13	145 795 884	64 974 408	1 651 349		14 760 098	2 401 310	9 000	
Итого:	145 795 884				14 760 098			
НДС 12%	17 495 506				1 771 212			
Итого:	162 855 500				16 095 422			-435 887
Погашение аванса	48 856 651				4 828 627			
К оплате	113 998 851				11 266 795			

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Тарбагатайского района"
село Аксуат, ул. Аблайхана, 13
РНН 181000212467,БИН 120740017965
ИИК KZ83 0701 03KS N182 8000
БИК KKMFKZ2A ГУ "Тарбагатайское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК"

Начальник _____ **Б.Баженбаев**

Технадзор
ТОО "I.C.T"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Протозанова,47-23
РНН 181600276047,БИН 110240021844
ИИК KZ138560000004371937
АО "БанкЦентрКредит" г. Усть-Каменогорск
БИК KCJBKZKX

Директор _____ **А.О.Темеков**

Подрядчик
ТОО "ПМК Курлыс"
Тарбагатайский район, с. Акжар, ул.Бокеева, 3
РНН 181000210658, БИН 040140008085
ИИК KZ08 9480 9KZT 2203 0325
БИК EURIKZKA
АО "Евразийский Банк"

Директор _____ **Набиев К.К.**

"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Тарбагатайского района"
Подрядчик: ТОО "ПМК Курлыс"
Договор: №2 от октября 2012 года.
Дополнительное соглашение №3 от 20 мая 2013 года
Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения с.Кокжыра Тарбагатайского района ВКО

Акт № 14 от 24 октября 2013 года

выполненных работ за октябрь месяц 2013 г

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	445,1	7,91	7,91	3521	3521	1110	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	1144	97	0,00984	4
2	Е1-24-1	Восстановление растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	445,1	7,91	7,91	3521	3521	1110	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	1144	97	0,00984	4
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	248	35,49	33,85	8802	8395	2584	0,01082	3
		м3 грунта		1,56	9,18	387	2277	97	0,03138	8

4	Е1-12-8								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	1138	25,7	24,29	29247	27642	8301	0,00977	11
	м3 грунта		1,41	6,11	1605	6953	97	0,02123	24
5	Е1-12-8								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6054	23,36	22,08	141421	133672	40167	0,00888	54
	м3 грунта		1,28	5,56	7749	33660	97	0,0193	117
6	Е1-12-7								
	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2241	18,51	17,5	41481	39218	11782	0,00703	16
	м3 грунта		1,01	4,41	2263	9883	97	0,0153	34
7	П8-1-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	425	19,7	19,7	8373	8373	1675	–	–
	т		–	3,94	–	1675	100	0,00827	4
8	Е1-173-1								
	Водоотлив из траншей	1368	289,15	289,15	395557	395557	247637	–	–
	м3 мокрого грунта		–	186,62	–	255296	97	0,858	1174
9	Е1-27-2								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1821,5	6,48	6,48	11803	11803	3710	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	3825	97	0,00806	15
10	Е1-27-3								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	7474,1	7,57	7,57	56579	56579	17834	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	18386	97	0,00942	70
11	Е1-166-3								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	419	167,18	–	70048	–	79154	1,21	507
	м3 грунта		167,18	–	70048	–	113	–	–

12	Е1-164-3								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	280	560,52	–	156946	–	177349	3,5712	1000
	м3 грунта		560,52	–	156946	–	113	–	–
13	Е23-1-1								
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	85	1791,2	152,52	152252	12964	23297	1,02	87
	м3 основания		153,68	57,15	13063	4858	130	0,279	24
14	Е22-11-5								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	2	78245	36133,62	156490	72267	133804	247	494
	км трубопровода		41850	9612,9	83700	19226	130	37,3	75
15	Е22-31-5								
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	2	10216,13	–	20432	–	25038	61,8	124
	км трубопровода	22447,8	9630	–	19260	–	130	–	–
	Всего прямые затраты				**1256473**	**773512**			**2296**
					355021	**358327**			**1553**
	Стоимость: материалов, тенге				127940				
	Накладные расходы, тенге				774552				
	- заработная плата, тенге				116183				
	- трудоемкость, чел-ч				387				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				121862				
	Всего по смете				**2152887**				
	Сметная заработная плата, тенге				829531				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4236				

Локальная смета № 2-1-1 Водоводы

1	Е22-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм	0,0044	947225,77	138575,59	4168	610	607	313	1
		км трубопровода		53775	52348,5	237	230	130	255,67	1
2	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	11	4618,68	559,8	50805	6158	19019	7,99	88
		футляр		1320,75	9,29	14528	102	130	0,02	–
3	Е22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм	0,1364	95357,36	3488,98	13007	476	1112	32,7	4
		т фасонных частей		4950	1318,5	675	180	130	6,44	1
4	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0124	247994,13	49389,75	3075	612	1312	312,7	4
		т фасонных частей		62775	18657	778	231	130	91,12	1
5	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	2	770,63	–	1541	–	772	1,8	4
		сальник		301,5	–	603	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**72596**	**7856**			**101**
						16821	**743**			**3**
		Стоимость: материалов, тенге				47919				
		Накладные расходы, тенге				22822				
		- заработная плата, тенге				3423				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5725				
		Всего по смете				**101143**				
		Сметная заработная плата, тенге				20987				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				115				

Локальная смета № 2-2-1 Водопроводные сети

1	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) СВК Д=15мм	210	75,82	1,57	15922	330	18144	0,41	86
		счетчик (водомер)		67,5	–	14175	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**15922**	**330**			**86**
						14175	**–**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				1417				
		Накладные расходы, тенге				18144				
		- заработная плата, тенге				2722				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2044				
		Всего по смете				**36110**				
		Сметная заработная плата, тенге				16897				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				95				

Локальная смета № 2-3-1 Общестроительные работы

Раздел 4 Отделочные работы

40	Е13-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей перез окраской	273	60,75	–	16585	–	14927	0,34	93
		м2		60,75	–	16585	–	90	–	–
41	Е13-44-8	Протравливание металлических поверхностей	273	183,52	–	50101	–	44226	1,03	281
		м2		180	–	49140	–	90	–	–
42	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	147	20,81	0,02	3059	3	414	0,016	2
		м2		3,13	–	460	–	90	–	–
43	Е15-173-2	Двухслойная окраска суриком больших металлических поверхностей водонапорой башни	126	53,7	1,84	6766	232	2534	0,111	14
		м2 окрашиваемой поверхности		18,45	0,7	2325	88	105	0,0034	–

	Итого по разделу 4				**76511**	**235**			**390**
					68510	**88**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				7766				
	Накладные расходы, тенге				62101				
	- заработная плата, тенге				9315				
	- трудоемкость, чел-ч				31				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8317				
	Всего по разделу, тенге				**146929**				
	Сметная заработная плата, тенге				77913				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				421				

Раздел 7 Лестница на насыпи

51	Е1-165-3	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	0,78	663,75	–	518	–	585	4,11	3
		м3 грунта		663,75	–	518	–	113	–	–
52	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1,13	21,55	4,52	24	5	18	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	19	–	97	–	–
53	Е6-1-22	Устройство железобетонной лестницы	1,1	10872,77	353,46	11960	389	831	3,6	4
		м3		585	133,52	644	147	105	0,6521	1
54	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01848	41200		761				
		т								
55	Е9-30-1	Монтаж металлических ограждений лестницы	0,10823	14359,66	5522,03	1554	598	720	35,9	4
		т конструкций		6075	1322,37	657	143	90	4,73	1

56	2-1-96	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,10823	177400		19200				
		т								
57	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,69	134,1	–	93	–	105	0,972	1
		м3 грунта		134,1	–	93	–	113	–	–
58	E13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один разК=2,000;	7	17,54	0,02	123	–	28	0,0217	–
		м2		4,39	–	31	–	90	–	–
		Итого по разделу 7				**34233**	**992**			**12**
						1962	**290**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				31279				
		Накладные расходы, тенге				2287				
		- заработная плата, тенге				343				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2191				
		Всего по разделу, тенге				**38711**				
		Сметная заработная плата, тенге				2595				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				15				

Раздел 9 Канал Кл-10

60	E7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	0,7	1986,57	564,43	1391	395	748	3,33	2
		м3 сборных конструкций		567	195,49	397	137	140	0,7533	1

61	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	0,38	21500		8170			
		м3							
62	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,32	20300		6496			
		м3							
63	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	9	245,44	3,82	2209	34	412	0,212	2
		м2 поверхности		37,35	1,44	336	13	118	0,007	–
		Итого по разделу 9				**18266**	**429**			**4**
						733	**150**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				17104				
		Накладные расходы, тенге				1160				
		- заработная плата, тенге				174				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1166				
		Всего по разделу, тенге				**20592**				
		Сметная заработная плата, тенге				1057				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				6				

Раздел 10 Отмостка

64	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,275	3259	–	7414	–	1486	3,24	7
		м3 подстилающего слоя		531	–	1208	–	123	–	–
65	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	45,5	384,3	25,04	17486	1139	1770	0,143	7

	м2 покрытия								
			22,25	9,38	1012	427	123	0,0458	2
66 Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	45,5	71,5	3,11	3253	142	231	0,0201	1
	м2 покрытия								
			2,97	1,17	135	53	123	0,0057	–
	Итого по разделу 10				**28153**	**1281**			**15**
					2355	**480**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				24517				
	Накладные расходы, тенге				3487				
	- заработная плата, тенге				523				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1898				
	Всего по разделу, тенге				**33538**				
	Сметная заработная плата, тенге				3358				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				19				

Раздел 11 Лотки водоотводные

11.1 Земляные работы

67 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	0,744	21,55	4,52	16	3	13	0,108	–
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	13	–	97	–	–
68 Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	0,7	402,75	–	282	–	319	2,8	2
	м3 грунта								
			402,75	–	282	–	113	–	–
69 П9-7-1	Грунт - погрузка	1,155	30	30	35	35	24	–	–
	т								
			–	21	–	24	100	0,0441	–

70	П8-3-1	вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	1,155	32,3	32,3	37	37	7	–	–
		т		–	6,46	–	7	100	0,01357	–
11.2 Лоток Л1										
71	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,18	8552,17	66,01	1539	12	41	1,35	–
		м3		195,75	24,93	35	4	105	0,1218	–
72	Е6-35-2	Устройство лотков	0,33	14009,02	1588,34	4623	524	946	13,2	4
		м3		2187	542,77	722	179	105	2,0007	1
73	30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,33	510		168				
		м3								
74	30-1-59	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 циклов	0,33	425		140				
		м3								
75	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00786	65900		518				
		т								
76	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01183	65000		769				
		т								
11.3 Лоток Л2										
77	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки(ступени 1-4)К=4,000;	0,16	8552,17	66,01	1368	11	37	1,35	–
		м3		195,75	24,93	31	4	105	0,1218	–
78	Е6-35-2	Устройство лотков (ступени1-4)К=4,000;	0,48	14009,02	1588,34	6724	762	1377	13,2	6
		м3		2187	542,77	1050	261	105	2,0007	1
79	30-1-59	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 цикловК=4,000;	0,48	425		204				

		м3								
80	30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 цикловК=4,000;	0,48	510		245				
		м3								
81	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=4,000;	0,00644	68800		443				
		т								
82	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=4,000;	0,01904	69000		1314				
		т								
83	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (нижняя 5 ступень)	0,04	8552,17	66,01	342	3	9	1,35	–
		м3		195,75	24,93	8	1	105	0,1218	–
84	Е6-35-2	Устройство лотков (нижняя 5 ступень)	0,08	14009,02	1588,34	1121	127	229	13,2	1
		м3		2187	542,77	175	43	105	2,0007	–
85	30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,08	510		41				
		м3								
86	30-1-59	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 циклов	0,08	425		34				
		м3								
87	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00161	68800		111				
		т								
88	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00302	69000		208				
		т								
11.4 Лоток Л3										
89	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,18	8552,17	66,01	1539	12	41	1,35	–
		м3		195,75	24,93	35	4	105	0,1218	–

90	Е6-35-2	Устройство лотков	0,33	14009,02	1588,34	4623	524	946	13,2	4
		м3		2187	542,77	722	179	105	2,0007	1
91	30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,33	510		168				
		м3								
92	30-1-59	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 циклов	0,33	425		140				
		м3								
93	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00786	65900		518				
		т								
94	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01183	65000		769				
		т								
11.5 Лоток Л4										
95	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,32	8552,17	66,01	2737	21	75	1,35	–
		м3		195,75	24,93	63	8	105	0,1218	–
96	Е6-35-2	Устройство лотков	0,56	14009,02	1588,34	7845	889	1605	13,2	7
		м3		2187	542,77	1225	304	105	2,0007	1
97	30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,56	510		286				
		м3								
98	30-1-59	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 циклов	0,56	425		238				
		м3								
99	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01332	65900		878				
		т								

100	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01661	65000	1080			
		т						
		Итого по разделу 11			**41103**	**2960**		**24**
					4361	**1018**		**4**
		Стоимость: материалов, тенге			33782			
		Накладные расходы, тенге			5669			
		- заработная плата, тенге			850			
		- трудоемкость, чел-ч			3			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			2806			
		Всего по разделу, тенге			**49578**			
		Сметная заработная плата, тенге			6229			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			31			
		Всего прямые затраты			**198266**	**5897**		**445**
					77921	**2026**		**9**
		Стоимость: материалов, тенге			114448			
		Накладные расходы, тенге			74704			
		- заработная плата, тенге			11205			
		- трудоемкость, чел-ч			38			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			16378			
		Всего по смете			**289348**			
		Сметная заработная плата, тенге			91152			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			492			

Локальная смета № 2-3-2 Технологическое оборудование и трубопроводы водонапорной башни

1	Ц12-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 65-100 мм	1	688,9	55,8	689	56	518	4
		шт							

			626	13,5	626	14	81	0,079
2 9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	1	5190		5190			
	шт							
3 Ц12-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 125-150 мм	1	932,3	112	932	112	678	5
	шт							
			812	24,8	812	25	81	0,145
4 99-1-1	Задвижки 30ч906бр диам.150мм	1	83898		83898			
	шт							
5 8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	4	458		1832			
	шт							
6 8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	3	757		2271			
	шт							
7 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,03235	247994,13	49389,75	8023	1598	3083	312,7
	т фасонных частей							
			62775	18657	2031	604	117	91,12
8 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	622	1,47
	шт							
			254,25	15,75	509	32	115	0,07
9 9-1-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	1230		2460			
	шт							
10 Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с гидравлическим испытанием	0,033	64249,36	8122,48	2120	268	1891	254
	км трубопровода							
			45900	3069	1515	101	117	14,99
11 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	5	329,67	4,19	1648	21	353	0,337

	м трубопровода		59,85	1,58	299	8	115	0,0076
12 Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,009	115636,32	31953,19	1041	288	826	360
	км трубопровода		66375	12071,25	597	109	117	58,95
13 8-6-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 ммК=1,004;	33,132	584		19349			
	м							
14 8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 ммК=1,004;	9,036	1200		10843			
	м							
15 Е22-12-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 15мм	0,005	112748,86	16526,11	564	83	154	116
	км трубопровода		20295	6243,75	101	31	117	30,49
16 Е22-12-2	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,033	138120,99	16619,36	4558	548	1026	116
	км трубопровода		20317,5	6277,5	670	207	117	30,66
17 Е22-12-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,009	265528,33	35112,58	2390	316	388	136
	км трубопровода		23625	13263,75	213	119	117	64,78
18 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 15 мм	0,005	8097,13	–	40	–	47	51,5
	км трубопровода		8032,5	–	40	–	117	–
19 Е22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм	0,033	8170,63	–	270	–	310	51,5
	км трубопровода							

				8032,5	–	265	–	117	–
20	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	0,009	10216,13	–	92	–	102	61,8
		км трубопровода							
				9630	–	87	–	117	–
21	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых :фланцевый адаптер,фланцевое кольцо	2	300,56	225,63	601	451	301	0,414
		шт							
				69,53	58,98	139	118	117	0,226
22	99-1-1	фланцевый адаптер диам.160мм	1	1908		1908			
		шт							
23	99-1-2	Фланцевое кольцо диам.150мм	1	3284		3284			
		шт							
		Всего прямые затраты				**154950**	**3819**		
						7904	**1368**		
		Стоимость: материалов, тенге				143227			
		Накладные расходы, тенге				10299			
		- заработная плата, тенге				1545			
		- трудоемкость, чел-ч				5			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9915			
		Всего по смете				**175164**			
		Сметная заработная плата, тенге				10817			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				56			

Локальная смета № 2-3-3 Электроснабжение

1	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	–	65	–	45	0,29	–
		шт								
				49,5	–	50	–	90	–	–
2	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	1	329,67	4,19	330	4	79	0,337	–
		м трубопровода								

			59,85	1,58	60	2	128	0,0076	–
3 Ц8-744-17	Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	2	76,3	1,2	153	2	103	0,33	1
	м кабеля		53,6	0,3	107	1	95	0,002	–
	Всего прямые затраты				**548**	**6**			**1**
					217	**3**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				325				
	Накладные расходы, тенге				227				
	- заработная плата, тенге				34				
	- трудоемкость, чел-ч				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47				
	Всего по смете				**822**				
	Сметная заработная плата, тенге				254				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1				

Локальная смета № 4-1-1 Наружные сети электроснабжения

Раздел 2 Воздушные сети электроснабжения

1 30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=-1,000;	-20	12200		-244000				
	шт								
2 30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105К=-1,000;	-14	19700		-275800				
	шт								
3 30-19-96	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12К=-1,000;	-2	63000		-126000				
	шт								
	Итого по разделу 2				**-645800**	–			–

					–	–			–
	Стоимость: материалов, тенге				-645800				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-38748				
	Всего по разделу, тенге				**-684548**				
	Сметная заработная плата, тенге				–				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
Локальная смета № 4-2-1 Общестроительные работы. Фундаметы под КТП-									
1 Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	11,48	384,3	25,04	4412	287	446	0,143	2
	м2 покрытия		22,25	9,38	255	108	123	0,0458	1
2 Е11-19-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	11,48	71,5	3,11	821	36	58	0,0201	–
	м2 покрытия		2,97	1,17	34	13	123	0,0057	–
	Всего прямые затраты				**5233**	**323**			**2**
					289	**121**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				4621				
	Накладные расходы, тенге				504				
	- заработная плата, тенге				76				
	- трудоемкость, чел-ч				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				344				
	Всего по смете				**6081**				
	Сметная заработная плата, тенге				486				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
Локальная смета № 7-2-1 Благоустройство									
1 Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (срезка растительного слоя)	38,3	7,91	7,91	303	303	95	–	–

	м3 грунта								
			–	2,57	–	98	97	0,00984	–
2 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (устройство насыпи)	42,13	9,24	9,24	389	389	122	–	–
	м3 грунта								
			–	3	–	126	97	0,0115	–
3 Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) (устройство насыпи)	42,13	7,91	7,91	333	333	105	–	–
	м3 грунта								
			–	2,57	–	108	97	0,00984	–
4 Е1-30-1	Планировка насыпи бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 1 проход	383	0,28	0,28	107	107	33	–	–
	м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера								
			–	0,09	–	34	97	0,00035	–
5 Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	242	33,43	29,06	8090	7033	3634	0,0093	2
	м2 корыта								
			1,03	10,26	249	2483	133	0,0501	12
6 П9-7-1	Грунт (вытесненный при устройстве корыта) - погрузка	19,8	30	30	594	594	416	–	–
	т								
			–	21	–	416	100	0,0441	1
7 П8-3-1	Вывоз вытесненного грунта при устройстве корыта под асфальто-бетонное покрытие) автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	19,8	32,3	32,3	640	640	128	–	–
	т								
			–	6,46	–	128	100	0,01357	–
8 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	242	364,13	34,3	88119	8301	4767	0,0398	10
	м2 основания								
			6,01	8,8	1454	2130	133	0,03015	7

9	E27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=3,000;	726	28,03	1,37	20350	995	493	0,00062	–
		м2 основания		0,1	0,41	73	298	133	0,00133	1
10	E27-30-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	242	485,66	30,54	117530	7391	5742	0,0495	12
		м2 покрытия		7,58	10,26	1834	2483	133	0,0362	9
		Всего прямые затраты				**236455**	**26086**			**24**
						3610	**8304**			**30**
		Стоимость: материалов, тенге				206759				
		Накладные расходы, тенге				15535				
		- заработная плата, тенге				2330				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15119				
		Всего по смете				**267109**				
		Сметная заработная плата, тенге				14244				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				62				
		Всего по акту				**2 344 116**				
		Оборудование в том числе				9 000				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				35 027				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				78 512				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				23 791				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9 517				

Командировочные расходы	5066075
Транспортные расходы	-47 345
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7 417 060**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**14 470 684**
Налог (2 %)	289 414
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14 760 098**
НДС (12 %)	1 771 212
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16 531 309**
	435 887
	16 095 422

Сумма прописью: (Шестнадцать миллионов девяносто пять тысяч четыреста двадцать две тенге 00 тиын)

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Тарбагатайского района"
село Аксуат, ул. Аблайхана, 13
РНН 181000212467,БИН 120740017965
ИИК KZ83 0701 03KS N182 8000
БИК KKMFKZ2A ГУ "Тарбагатайское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК"

Начальник _____ **Б.Баженбаев**

Технадзор
ТОО "I.C.T"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Протозанова,47-23
РНН 181600276047,БИН 110240021844
ИИК KZ138560000004371937
АО "БанкЦентрКредит" г. Усть-Каменогорск
БИК KCJBKZKX

Директор _____ **А.О.Темеков**

Подрядчик
ТОО "ПМК Курлыс"
Тарбагатайский район, с. Акжар, ул.Бокеева, 3
РНН 181000210658, БИН 040140008085
ИИК KZ08 9480 9KZT 2203 0325
БИК EURIKZKA
АО "Евразийский Банк"

Директор _____ **Набиев К.К.**

Счет-фактура № 00000000067 от 25.10.2013 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-Курлыс" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040140008085, РК, ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Бокеева 3, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 18001 № 0004771 от 13.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ216010261000016682 в АО "Народный Банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ВКО,Тарбагатайский район, с.Аксуат, ул.Абылайхана 16

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Тарбагатайского района " (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120740017965, ВКО,Тарбагатайский район, с.Аксуат, ул.Абылайхана 16 (10а)

ИИК получателя: KZ83070103KSN1828000 в ГУ Тарбагатайское районное управление Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция системы водоснабжения с. Кокжыра Тарбагатайского района ВКО	шт	1	14 370 912,50	14 370 912,50	12%	1 724 509,50	16 095 422,00		
Всего по счету:					14 370 912,50		1 724 509,50	16 095 422,00		

Руководитель организации Набиев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Кабиева Г. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Материалист

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.