Заказчик **«Товарищество с ограниченной ответственностью Ырыс сауда company»**
Подрядчик **«Товарищество с ограниченной ответственнотью Алимжан Company»**

Договор : **№ 339А/1 от 25.12.2015 года** 1
Наименование строительства и его адрес: Прокладка магистральной сети электроснабжения от распределительного устройства РУ-0,4,кВт мазутонасосной №2 до насосной станции; монтаж освещения насосной станции на очистных сооружения АО «Жамбылская ГРЭС им. **Т.И.Батурова**

территории АО «Жамблыская ГРЭС им. Т.И.Батурова»"

Наименование обьекта: Магистральные сети электроснабжения

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Март 2016 года

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
	Наименование: курантов, ценников и: NN позиций			осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Прокладка магистральной сети электроснабжения									
1.	Е0101-13-5 Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	48,86	36,45	34,57	1781	1689	0,01	1
				1,88	14,79	92	723	0,06	3
2.	Е0101-13-6 Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	276,90	50,35	47,75	13941	13223	0,02	5
				2,59	20,43	718	5658	0,08	23
3.	Е0101-164-3 Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	9,77	467,10	--	4564	--	2,98	29
				467,10	--	4564	--	--	--
4.	Е0101-166-3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	50,33	200,62	--	10097	--	1,45	73
				200,62	--	10097	--	--	--
5.	Е0101-27-2 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	285,20	6,90	6,90	1968	1968	--	--
				--	2,52	--	720	0,01	3
6.	Е0101-134-1 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	285,20	24,95	4,52	7116	1288	0,13	37
				20,44	--	5828	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0122-9-2	Устройство стальных труб диам. 76 мм для ввода силового питания к распределительным пунктам	км	0,01	139815,57	55387,69	1398	554	404,40	4
					74250,00	23344,20	742	233	114,01	1
8.	Ц0108-141 -4	Прокладка кабеля ВБбШвНГ3х120+1х95 мм2	м	520,00	50,26	11,06	26135	5751	0,22	112
					34,80	2,76	18096	1435	0,02	8
9.	Ц0108-142 -1	Устройство постели для кабеля в траншее	м	500,00	39,84	29,18	19920	14590	0,07	36
					10,56	8,28	5280	4140	0,05	24
10.	Ц0110-926 -1	Укладка сигнальной ленты	км	0,50	6876,48	5303,69	3438	2652	25,20	13
					1572,79	869,62	786	435	5,04	3
11.	Ц0108-148 -4	Затягивание кабеля ВБбШвНГ 3х120+1х95 в проложенные стальные трубы диам.76 мм	м	10,00	68,90	16,36	689	164	0,29	3
					46,44	4,56	464	46	0,03	0
12.	Ц0108-147 -4	Прокладка кабеля ВБбШвНГ3х120+1х95 по установленным конструкциям и лоткам распределительного устройства РУ-0,4 кВ МН№2	м	10,00	53,74	8,84	537	88	0,25	3
					40,20	2,04	402	20	0,01	0
13.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	500,00	35,30	24,88	17650	12440	0,07	36
					10,32	7,08	5160	3540	0,04	21
14.	ТСчет	Кабель ВБбШвНГ 3х120+1х95 мм2	м	520,00	4080,27	--	2121739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130806-70	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	м	10,00	416,00	--	4160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143006-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	2,00	20563,00	--	41126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	32,00	456,63	170,43	14612	5454	1,86	60
					286,20	4,88	9158	156	0,02	1
18.	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	м3	1,28	227,90	121,52	292	156	0,59	1
					106,38	37,70	136	48	0,13	0
19.	Е0127-21-	Устройство однослойных оснований и	м2	40,00	154,28	18,84	6171	754	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см			7,69	6,08	308	243	0,02	1
20.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	м2	40,00	125,39 6,61	12,47 3,74	5015 264	499 150	0,04 0,01	2 1
21.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	40,00	483,69 7,13	16,36 6,07	19347 285	655 243	0,04 0,02	2 1
22.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	40,00	458,10 0,10	-- --	18324 4	-- --	0,00 --	0 --
23.	Е0111-14-3	Устройство покрытий бетонных толщиной 200 мм	м2	6,40	1128,64 77,22	32,79 2,38	7223 494	210 15	0,43 0,01	3 0
		Итого по разделу: Прокладка магистральной сети электроснабжения								2347245
		Раздел: Монтаж освещения в насосной станции								
24.	Ц0108-572-3	Монтаж щитка освещения типа ОЩВ-6 на стене с одним вводным автоматом до 63А и шестью отходящими автоматами	шт	1,00	1365,40 380,40	71,00 16,20	1365 380	71 16	2,40 0,09	2 0
25.	Ц0108-603-1	Монтаж ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	270,26 246,00	13,66 2,76	270 246	14 3	1,20 0,02	1 0
26.	Ц0108-401-1	Прокладка кабеля типа ВВГ 3х2,5 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м	35,00	193,86 87,24	79,82 24,72	6785 3053	2794 865	0,53 0,14	18 5
27.	Ц0108-593-2	Монтаж светодиодных светильников для помещений с повышенной влажностью и пыльностью типа ССТ-70	шт	6,00	301,22 101,28	168,14 54,84	1807 608	1009 329	0,64 0,32	4 2
28.	Ц0108-593-6	Монтаж настенного однолампвого светильника типа НБО для помещений с нормальными условиями среды	шт	1,00	344,18 142,80	138,38 44,28	344 143	138 44	0,90 0,26	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Ц0108-591 -1	Монтаж выключателей одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	3,00	64,98	0,94	195	3	0,40	1
					59,64	0,24	179	1	0,00	0
30.	Ц0108-591 -8	Монтаж розеток штепсельных неутопленного типа при открытой проводке на напряжение 220В и 12В	шт	3,00	75,74	1,04	227	3	0,43	1
					70,20	0,24	211	1	0,00	0
31.	С151803-1 56	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	шт	1,00	28253,00	--	28253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	ТПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный типа ВА 4729 на ток Iн 40А	шт	1,00	925,13	--	925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	ТПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный типа ВА 4729 на ток Iн 25А	шт	3,00	685,92	--	2058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	ТПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный типа ВА 4729 на ток Iн 15А	шт	3,00	685,92	--	2058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С151801-1 31	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У192УХЛ2	шт	12,00	509,00	--	6108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	ТПрайс	Кабель ВВГ 3х2,5	м	35,00	317,19	--	11102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	ТПрайс	Светильник светодиодный ССТ-70, степень защиты IP65	шт	6,00	11431,98	--	68592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	ТПрайс	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	шт	1,00	1050,00	--	1050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С151706-1 6	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	1,00	39,00	--	39	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	3,00	156,00	--	468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	С151801-1 46	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	1,00	195,00	--	195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	ТПрайс	Розетка штепсельная для сырых помещений на напряжение 12В	шт	2,00	202,21	--	404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтаж освещения в насосной станции								132246
ИТОГО:							2479488	66162		449
							67698	19064		96
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						44053		
		На общестроительные работы						46413		
		Всего накладных расходов:						90466		
		Итого с накладными						2569954		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						154197		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2724151		
		Итого с временными					- 1,2 %	2756841		
		Итого с зимними удорожаниями					- 0,95 %	2783031		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	2794058		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	2821626		
		Пересчет в текущих ценах К=2,55742						7216089		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					4 2 %	144322		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7360411		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	883249		
		Итого с НДС						8243660		

Принял:

«ТОО Ырыс сауда company»

_____ Рахметов

Сдал:

«ТОО Алимжан Company»

_____