Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса по ул. Северное кольцо,86 в Алатауском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект Жилой комплекс. 3-очередь, дома 86/14

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ за март 2015г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фундаменты л.КЖ				
1	1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	84,400	18216,13	1537441
2	2	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских толщиной 500мм	м3	664,600	20936,62	13914480
3	3	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,080	98094,75	7828
4	4	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,039	132441,94	5165
5	5	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,344	102298,47	35221
6	6	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	12,436	100248,40	1246639
7	7	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	20,227	98608,12	1994507
8	8	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	13,494	98664,41	1331407
9	9	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	17,070	100438,66	1714468

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	6,297	99760,93	628225
11	11	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя фундаментной плиты	м2	318,500	955,11	304202
12	12	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя стен подвала	м2	315,360	955,11	301203
13	13	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен подвала	м3	15,768	58502,43	922466
			Раздел: Диафрагма Д1-Д11				
14	14	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство диафрагмы	м3	95,900	20936,62	2007822
15	15	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,109	98094,75	10712
16	16	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,332	132441,94	176399
17	17	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,179	104964,34	18757
18	18	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,178	102298,47	18199
19	19	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,457	100248,40	146032
20	20	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,222	98608,12	219127
21	21	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	4,287	98664,41	422994
22	22	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	4,466	100438,66	448569
23	23	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	5,331	99760,93	531845
			Раздел: Стены толщ.200мм л.КЖ				
24	24	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	61,000	46685,76	2847831
25	25	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	61,000	47506,03	2897868
26	26	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,125	98094,75	12301
27	27	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,185	132441,94	156970
28	28	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	1,893	102298,47	193641

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,278	100248,40	128077
30	30	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	1,080	98608,12	106536
31	31	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм ГОСТ 5781-82	т	1,150	98664,41	113464
32	32	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,009	100438,66	924
			Раздел: Ригели л.КЖ				
33	33	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий. Устройство	м3	88,710	41295,90	3663359
34	34	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	2,862	132441,94	379054
35	35	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,361	100248,40	36192
36	36	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	4,618	98664,41	455611
37	37	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм ГОСТ 5781-82	т	3,370	100438,66	338514
			Раздел: Перекрытия л.КЖ				
38	38	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	507,950	37212,49	18902084
39	39	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	507,950	37678,52	19138805
40	40	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	1,721	98094,75	168772
41	41	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,129	132441,94	17085
42	42	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	8,780	104964,34	921618
43	43	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	59,381	102298,47	6074555
44	44	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	16,999	100248,40	1704143
45	45	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	4,206	98664,41	414963
			Раздел: Колонны л.КЖ				
46	46	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	77,200	38513,42	2973236

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	47	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	2,345	132441,94	310576
48	48	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	9,621	100438,66	966365
			Раздел: Стены и перегородки				
49	49	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж профиля каркаса	т конструкций	34,761	110261,79	3832755
50	50	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	34,761	468429,22	16282834
51	51	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,166	563799,69	93653
52	52	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	2597,000	941,92	2446165
53	53	11-460301-0117 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм (до глудины 80мм)	отверстие	-2597,000	30,45	-325893
54	54	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90/FiX AnKEr d8 L 100мм/	шт.	2597,000	37,89	98411
55	55	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 29 мм /3,5 мм х 30 мм/	шт.	4556,000	37,89	172646
56	56	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,567	86,19	307
57	57	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,567	164,12	585
58	58	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Кладка стен из теплоблоков	м3	929,300	6411,59	5958291
59	59	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из пенобетона ГОСТ 21520-89/Теплоблок/	м3	854,956	14852,57	12698297
60	60	22-050110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	25091,100	40,53	1016905
61	61	11-070516-0106 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной	м шва	750,600	660,05	495430
62	62	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка перегородок из СКЦ 390х90х190	м3	104,987	9034,50	948504
63	63	ПРАЙС-ЛИСТ	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм	шт	15910,000	120,62	1919073

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	64	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,747	86841,03	64833
65	65	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,152	155039,57	23511
66	66	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,595	137060,67	81541
67	67	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот раствором	м3	38,495	10079,10	387997
68	68	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	38,495	14852,57	571753
69	69	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство сердечника из бетона В12,5	м3	6,999	31868,49	223052
70	70	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,163	98094,75	16020
71	71	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	3,686	98664,41	363697
72	72	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	5,868	475785,61	2791720
73	73	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях	отверст.	1166,521	941,92	1098769
74	74	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм	шт	1166,521	37,89	44204
75	75	11-070516-0103 РСНБ РК 2015	Заполнение зазоров между перегородками и несущими конструкциями мин.ватой	м	3,529	363,58	1283
			Раздел: Лестницы здания л.КЖ-181-183				
76	76	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей из бетона В25	м3	17,420	37212,49	648242
77	77	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,411	98608,12	237754
78	78	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,810	102298,47	82821
79	79	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,058	100248,40	5804
80	80	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,223	98664,41	22042
81	81	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,099	132441,94	13151
82	82	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,229	137060,67	31346
			Раздел: Кровля				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
83	83	11-090302-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 50 м. Монтаж	т конструкций	14,701	40195,07	590926
84	84	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	14,701	468429,22	6886589
85	85	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	955,594	86,19	82366
86	86	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	955,594	164,12	156830
87	87	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	26,665	88409,27	2357433
88	88	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1450,000	6949,01	10076066
			ИТОГО:				163 363 966
			В том числе :				18 536 232
			Накладные расходы				12 101 035
			Сметная прибыль		1,2 %	1 960 368	165 324 334
			Итого с временными		1,08 %	1 785 503	167 109 837
			Итого с зимними удорожаниями		12 %	20 053 180	187 163 017
			Итого с НДС				

Заказчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)