Заказчик **ТОО "Бека - 2007 "** по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон, факс)

Объект **Капитальный ремонт детского садика "Южный" мкр. Кокжиек, г. Алматы** Вид деятельности по ОКДП

(наименование)

Договор подряда (контракт) номер **Б-С**

дата **22 ноябрь 2010г.**

Вид операции

Номер документа	Дата составления

Отчетный период	
с	по
01.12.2010	31.12.2010

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тг		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Демонтажные работы	1-1-2	7 149 371	7 149 371	7 149 371
	ИТОГО		**7 149 371**	**7 149 371**	**7 149 371**

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик **ТОО "БекА-2007"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт детского садика "Южный" мкр. Кокжиек, г. Алматы**

объект: **Здание садика**

А К Т
приемки выполненных работ

за декабрь 2010 года

на 1-1-2 Демонтажные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0163-8-3	Разборка облицовки стен из плит ракушечника	568,4	841,16	86,64	478115	49246	413500	4,79	2723
		м2		754,52	15,3	428869	8697	94,5	0,09	49
2	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	2085,6	24,15	2,64	50367	5506	49052	0,15	316
		м2		21,51	0,45	44861	939	107,1	0	10
3	E0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	2085,6	43,95	2,35	91662	4901	93837	0,27	565
		м2		41,6	0,41	86761	855	107,1	0	9
4	E0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	2085,6	17,19	2,02	35851	4213	34242	0,1	219
		м2		15,17	0,16	31639	334	107,1	0	6
5	E0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	453,57	270,9	23,78	122872	10786	116159	1,65	750
		м2		247,12	8,98	112086	4073	100	0,04	20
6	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	2017,7	51,33	4,89	103569	9867	105582	0,34	678
		1м2		46,44	0,83	93702	1675	110,7	0,01	17
7	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	101,8	116,63	10,56	11873	1075	12142	0,7	71
		1м2		106,07	1,67	10798	170	110,7	0,01	1
8	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	2159	5,64	0,19	12177	410	13073	0,04	81
		1м		5,45	0,02	11767	43	110,7	0	1
9	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	158,6	158,38	23,78	25119	3772	22772	0,91	145
		м2		134,6	8,98	21348	1424	100	0,04	7
10	E0110-90-2	Демонтаж металлических дверных коробок	11	282,55	32,08	3108	353	3120	1,37	15
		м2		250,47	12,13	2755	133	97,2	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0162-36-4	Очистка вручную от старой краски и набелов стен и перегородок	4776,4	37,04	0	176918	0	167187	0,26	1228
		м2		37,04	0	176918	0	94,5	0	0
12	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	470,8	133,16	23,58	62692	11101	50604	0,74	350
		м2		109,58	4,16	51590	1959	94,5	0,02	11
13	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	198,8	21,98	0,69	4370	137	4595	0,15	29
		м2		21,29	0,11	4232	22	108	0	0
14	Е0157-2-1	Разборка подиума деревянного	10	51,33	4,89	513	49	523	0,34	3
		1м2		46,44	0,83	464	8	110,7	0,01	0
15	Е0107-60-1	Демонтаж металлических ограждений	30	301,63	7,69	9049	231	11221	1,6	48
		м		293,94	2,9	8818	87	113,4	0,01	0
16	Е0157-2-8	Разборка бетонной отмостки	268	432,02	240,08	115783	64341	75332	1,28	343
		1м2		191,95	90,19	51442	24170	89,67	0,5	135
		Итого по разделу:				**1304038**				
		Раздел: Сантехнические работы								
17	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	135	134,62	2,26	18173	305	18576	0,87	117
		м		132,35	0,36	17868	49	93,31	0	0
18	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32-40 мм	52	101,8	1,55	5293	81	5418	0,65	34
		м		100,25	0,25	5213	13	93,31	0	0
19	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20-25 мм	303	58,8	0,86	17816	261	18244	0,38	116
		м		57,94	0,14	17555	42	93,31	0	0
20	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	90	167,8	4,09	15102	368	15337	0,98	88
		м		163,71	0,65	14734	58	93,31	0,01	0
21	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	40	135,87	1,99	5435	80	5565	0,79	32
		м		133,88	0,31	5355	13	93,31	0	0
22	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	8	117,16	4,16	937	33	943	0,7	6
		компл		113	0,67	904	5	93,31	0,01	0
23	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	15	282,21	8,06	4233	121	4284	1,64	25
		компл		274,15	1,3	4112	19	93,31	0,01	0
24	Е0117-4-1	Демонтаж писсуаров настенных /одиночных/	6	81,47	6,95	489	42	531	0,43	3
		комплект		74,52	2,25	447	14	103,68	0,01	0
25	Е0118-18-2	Демонтаж узлов тепловых элеваторных	1	1129,14	174,87	1129	175	1174	5,34	5
		1узел		954,27	65,25	954	65	103,68	0,32	0
26	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром до 50 мм	436	100,07	1	43631	436	49840	0,64	279
		м		99,07	0,16	43195	70	115,2	0	1
27	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром до 32 мм	1239	67,96	0,5	84202	620	96416	0,44	540
		м		67,46	0,09	83583	112	115,2	0	1
28	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	140	197,2	15,96	27608	2234	29637	1,21	169
		шт		181,24	2,52	25374	353	115,2	0,02	3
29	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов	21	146,03	14,16	3067	297	3244	0,88	18
		м2		131,87	2,23	2769	47	115,2	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Сантехнические работы				227116				
		Раздел: Электромонтажные работы								
30	Ц0108-573-5	Демонтаж шкафов, щитов распределительных	8	150,3	45,6	1202	365	868	0,6	5
		шт		104,7	9,45	838	76	95	0,05	0
31	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	182	9,32	0,23	1696	42	1617	0,06	12
		шт		9,09	0,05	1654	9	97,2	0	0
32	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	209	29,35	2,8	6134	585	5485	0,18	37
		шт		26,55	0,45	5549	94	97,2	0	1
33	Е0167-7-4	Демонтаж люстр	25	14,95	0,19	374	5	359	0,11	3
		шт		14,76	0,02	369	0	97,2	0	0
34	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	200	8,42	0	1684	0	1637	0,06	12
		шт		8,42	0	1684	0	97,2	0	0
35	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	1021	13,94	0,06	14233	61	13775	0,1	98
		м		13,88	0	14171	0	97,2	0	0
36	Ц0110-184-1	Демонтаж оборудования видеонаблюдения	1	1471,5	0	1472	0	1957	9,3	9
		шт		1471,5	0	1472	0	133	0	0
37	Ц0110-730-2	Демонтаж камер	7	877,5	0	6143	0	6204	4,5	32
		компл		877,5	0	6143	0	101	0	0
38	Ц0110-349-3	Демонтаж пульта управления навесного	2	1849,5	0	3699	0	3736	9,6	19
		шт		1849,5	0	3699	0	101	0	0
39	Ц0110-667-1	Демонтаж прибора приемно-контрольного пожарного	1	1282,98	0,48	1283	0	1154	6,9	7
		шт		1282,5	0	1283	0	90	0	0
40	Ц0110-668-2	Демонтаж извещателя пожарного	55	104,58	0,48	5752	26	5153	0,6	33
		шт		104,1	0	5726	0	90	0	0
41	Ц0110-668-3	Демонтаж извещателя теплового	25	131,58	0,48	3290	12	2950	0,6	15
		шт		131,1	0	3278	0	90	0	0
42	Ц0110-668-2	Демонтаж извещателя пожарного ручного	5	104,58	0,48	523	2	468	0,6	3
		шт		104,1	0	521	0	90	0	0
43	Ц0110-879-1	Демонтаж бокса телефонного	1	467,7	0	468	0	622	2,7	3
		шт		467,7	0	468	0	133	0	0
44	Ц0110-898-12	Демонтаж коробки распределительной	2	210,9	91,5	422	183	310	0,6	1
		коробка		119,4	21,6	239	43	110	0,13	0
45	Ц0110-349-7	Демонтаж розеток	15	29,7	0	446	0	450	0,3	5
		шт		29,7	0	446	0	101	0	0
46	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	242,77	27,1	0	6579	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
47	Е010333-А30-1	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	242,77	176,4	176,4	42825	42825	8565	0	0
		т		0	35,28	0	8565	100	0,74	180
		Итого по разделу: Электромонтажные работы				98222				
		ИТОГО:				1629377	215146			9288
						1407650	54235			455
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				46745				
		На общестроительные работы				1181504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На сантехнические работы				**249210**				
		Всего накладных расходов:				**1477459**				
		Итого с накладными				**3106836**				
		- заработная плата				**221619**				
		- трудоемкость				**739**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**186410**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3293246**				
		Итого с временными, 1,44 %				**3340669**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**3385768**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3399131**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3432538**				
		ИТОГО:				**3432538**				
		Сметная заработная плата				**1683504**				
		Нормативная трудоемкость				**10482**				
		Итого в текущих ценах, к = 1,8232				**6258203**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**125164**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6383367**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**766004**				
		Итого с НДС				**7149371**				
		Всего:				**7149371**				

Заказчик:

Республика Казахстан Алматы обл. Илийский район Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БекА-2007 Товарищество с ограниченной ответственностью

(подпись)

Подрядчик:

Республика Казахстан Алматы обл. Карасайский р-н. Товарищество с ограниченной ответственностью «Сарыозексервис» БСН/ИИН 040140002323

(подпись)