Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса по ул. Северное кольцо,86 в Алатауском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект Жилой комплекс. 3-очередь, дом 86/15

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2015г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010203-0104 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	м2	6494,429	127,58	828541
2	2	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(с учетом устройства въезды-выезда)	м3	6443,526	175,88	1133298
3	3	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в котловане без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	199,284	3732,67	743863
4	4	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	199,284	175,88	35050
5	5	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов(отвозка всего грунта) автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	12554,911	83,42	1047321
6	6	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	6642,810	17,37	115355
7	7	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Погрузка ранее разработанного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки)	м3	2245,247	109,29	245375

рамный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(подвозка для обратной засыпки из временного отвала)	т	4243,517	83,42	353991
9	9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	224,525	1108,31	248842
10	10	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка в пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (до 10м)	м3	2020,722	14,00	28286
11	11	11-010104-0412 РСНБ РК 2015	Засыпка в пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	2020,722	6,56	13250
12	12	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	2020,722	224,40	453454
13	13	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(погрузка лишнего грунта)	м3	4397,563	175,88	773451
14	14	41-020101-1009 РСНБ РК 2015	Отвозка лишнего грунта на 9 км	т	8311,394	369,48	3070884
15	15	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2245,247	17,37	38989
16	16	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	290,565	5522,83	1604740
			ИТОГО:				10 734 689
			В том числе :				
			Накладные расходы				1 657 330
			Сметная прибыль				795 162
			Итого с временными		1,2 %	128 816	10 863 505
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	117 326	10 980 831
			Итого с НДС		12 %	1 317 700	12 298 531

Заказчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)