Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса по ул. Северное кольцо,86 в Алатауском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект Жилой комплекс. 3-очередь, дома 86/15

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ за февраль 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кровля				
1	1	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	509,518	146,74	74767
2	2	21-100403-2209 РСНБ РК 2015	Техноэласт ЭПП	м2	570,660	1450,02	827469
3	3	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	509,518	776,86	395826
4	4	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	509,518	1372,72	699424
5	5	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,019	16084,58	16391
6	6	21-050309-0130 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	509,518	285,20	145313
7	7	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	509,518	608,93	310259
8	8	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	509,518	610,56	311090

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	509,518	196,61	100179
10	10	11-120101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	659,663	339,99	224277
11	11	21-100403-2209 РСНБ РК 2015	Техноэласт ЭПП	м2	659,663	1450,02	956524
12	12	21-100403-2210 РСНБ РК 2015	Техноэласт ЭКП	м2	659,663	1620,01	1068663
13	13	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	509,518	854,79	435529
14	14	21-110102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	52,480	27361,25	1435928
15	15	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	51,373	2420,56	124351
			Раздел: Вентшахты 1,2,3,4				
16	16	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	2,346	84088,99	197241
17	17	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1,299	126392,67	164221
18	18	21-050201-0127 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,398	111424,14	44330
19	19	21-050106-9902 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	0,649	130391,48	84556
20	20	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	105,553	78,88	8326
21	21	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	105,553	155,04	16365
22	22	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	44,265	2420,56	107145
			Раздел: Оконные блоки				
23	23	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	358,641	2747,83	985484

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	21-090201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	358,641	14866,18	5331623
25	25	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	105,783	8225,25	870092
26	26	21-090201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	105,783	16481,85	1743499
27	27	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	143,456	835,97	119925
28	28	21-090205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	143,456	852,85	122348
			Раздел: Дверные блоки				
29	29	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	599,803	1726,43	1035519
30	30	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	455,959	17787,51	8110372
31	31	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	132,988	17224,62	2290667
32	32	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	1590,156	341,79	543506
33	33	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	331,716	2127,75	705808
34	34	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	198,125	3444,71	682483
35	35	21-090402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	198,125	61918,56	12267610
36	36	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	103,392	2127,75	219992
			Раздел: ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(АР,листы-27-30)				
37	37	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	50,942	391,95	19967
38	38	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-25 ГОСТ 15588-2014	м3	2,099	18071,21	37928
39	39	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50,942	776,86	39575

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	40	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ.50мм/	м2 стяжки	50,942	1115,33	56817
41	41	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,097	16084,58	1565
42	42	21-050309-0115 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	м2	50,942	335,69	17101
43	43	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	50,942	5722,38	291510
44	44	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	69,251	2917,31	202027
45	45	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	409,820	391,95	160631
46	46	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-25. ГОСТ 15588-2014	м3	16,885	18071,21	305125
47	47	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	409,820	776,86	318374
48	48	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ.50мм/	м2 стяжки	409,820	1115,33	457086
49	49	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,783	16084,58	12590
50	50	21-050309-0115 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	м2	409,820	335,69	137572
51	51	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	409,820	5722,38	2345145
52	52	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	69,251	2917,31	202027
53	53	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	502,571	391,95	196985
54	54	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-25 ГОСТ 15588-2014	м3	20,706	18071,21	374181
55	55	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	502,571	776,86	390429
56	56	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ.50мм/	м2 стяжки	502,571	514,77	258708

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	57	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,663	16084,58	10670
58	58	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	502,571	358,00	179921
59	59	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Огрунтовка. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	502,571	451,50	226909
60	60	11-110101-3407 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	м2 покрытия	502,571	2643,61	1328602
61	61	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	337,532	447,32	150985
62	62	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	3361,942	391,95	1317727
63	63	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-25 ГОСТ 15588-2014	м3	138,512	18071,21	2503080
64	64	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3361,942	776,86	2611769
65	65	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ.50мм/	м2 стяжки	3361,942	514,77	1730623
66	66	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	4,438	16084,58	71380
67	67	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	3361,942	358,00	1203581
68	68	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Огрунтовка. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3361,942	451,50	1517905
69	69	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	3361,942	7160,95	24074703
70	70	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	337,532	447,32	150985
71	71	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	40,086	391,95	15712
72	72	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-25 ГОСТ 15588-2014	м3	1,652	18071,21	29845

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	73	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,086	776,86	31141
74	74	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ.50мм/	м2 стяжки	40,086	1115,33	44709
75	75	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,077	16084,58	1232
76	76	21-050309-0115 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	м2	40,086	335,69	13456
77	77	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	40,086	5722,38	229387
78	78	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	26,171	2917,31	76349
79	79	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	230,823	391,95	90472
80	80	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	7,132	18071,21	128891
81	81	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	230,823	776,86	179318
82	82	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ.40/	м2 стяжки	230,823	343,18	79214
83	83	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,441	16084,58	7091
84	84	21-050309-0115 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	м2	230,823	335,69	77485
85	85	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	230,823	489,12	112899
86	86	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	230,823	318,78	73582
87	87	22-050105-0401 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе HidrOTEs-94	кг	692,468	679,98	470863
88	88	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	230,823	5516,30	1273286

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	89	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	29,467	391,95	11550
90	90	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-25 ГОСТ 15588-2014	м3	1,214	18071,21	21939
91	91	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	29,467	776,86	22892
92	92	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ.50мм/	м2 стяжки	29,467	1115,33	32865
93	93	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,056	16084,58	905
94	94	21-050309-0115 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	м2	29,467	335,69	9892
95	95	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	29,467	5722,38	168620
96	96	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	108,906	776,86	84605
97	97	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ.40/	м2 стяжки	108,906	514,77	56062
98	98	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	108,906	5516,30	600759
99	99	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	202,196	776,86	157079
100	100	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ.40/	м2 стяжки	202,196	514,77	104084
101	101	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	202,196	5516,30	1115373
102	102	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	589,313	391,95	230984
103	103	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-25 ГОСТ 15588-2014	м3	24,280	18071,21	438763
104	104	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	589,313	776,86	457816

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
105	105	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ.50мм/	м2 стяжки	589,313	514,77	303360
106	106	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,126	16084,58	18105
107	107	21-050309-0115 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	м2	589,313	335,69	197826
108	108	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	589,313	5516,30	3250825
			Раздел: Отделка потолков				
109	109	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 15 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	5604,363	2154,15	12072630
110	110	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной "выравнивающая"-2мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	5604,363	1000,20	5605486
111	111	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной "Финиш"-1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	5604,363	827,28	4636370
112	112	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	5604,363	947,46	5309896
			Раздел: Внутренняя отделка				
113	113	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 15 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	13562,230	1797,02	24371607
114	114	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей "выравнивающая" толщ.2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	13562,230	844,26	11450087
115	115	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей "финиш" 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	13562,230	671,34	9104883

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
116	116	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	11408,747	787,28	8981825
117	117	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1310,612	4059,67	5320649
118	118	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	468,840	1103,02	517139
			ИТОГО:				183 298 094
			В том числе :				
			Накладные расходы				26 742 075
			Сметная прибыль				13 575 637
			Итого с временными		1,2 %	2 199 577	185 497 671
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	2 003 375	187 501 046
			Итого с НДС		12 %	22 500 126	210 001 171

Заказчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)