Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Биік шың-2050"
Договор № 199 от "24" августа 2017 г.

Выполненные работы: Переключение водопроводной сети диам.530мм Тассай -2 (Обл.потреб.союз)
инв.№ _900109548

АКТ
Приемки выполненных работ от "16" мая 2018 г

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Грунты 2группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	Е11-010101-0428 11-010101-0428 РСНБ РК 2015	м3 грунта	36	118,38	4262	986
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.з.179 Кзтр=1,2	м3 грунта	1,08	1332,83	1439	942
3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	36	21,83	786	202
4	Плиты перекрытия. Демонтаж	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	м3	2,4	7744,44	18587	9288
5	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,27	24852,51	130973	35494
6	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 1.47т	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	шт	3	17129,65	51389	2056
7	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 1,47 т	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	шт	1	14706,02	14706	588

8	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 1,38т	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	шт	1	26671,60	26672	1067
9	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0109 11-221101-0109 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	врезка	1	22605,19	22605	8659
10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500мм.	Е11-220301-0111 11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	км трубопровода	0,02	1368063,65	27361	13193
11	Трубы стальные электросварные прмошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 90,29кг	С123-010201-0261 23-010201-0261 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	м	20,5	23245,2	476527	19061
12	Трубопроводы стальные диаметром 500мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0211-220601-0211 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	км трубопровода	0,0205	4734953	97067	8327
13	Задвижки чугунные диаметром 500 мм. Установка	Е11-220901-0111 11-220901-0111м РСНБ РК 2015	Задвижка	1	12520,37	12520	6836
14	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 500, типа FAF ГОСТ 5762-2002	С130902-95	шт	1	1778113,12	1778113	
15	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	Е11-221201-0111 11-221201-0111 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	фланец	2	4059,07	8118	4422
16	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 500 ГОСТ 12816-80 19,72кг	С123-020103-0120 23-020103-0120 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	шт	4	11101,32	44405	1776
17	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	Е11-220801-0106 11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	т фасонных частей	0,3152	335894,34	105874	44541

18	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и николегированной стали, 90, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,153т	С123-020101-0320 23-020101-0320 РСНБ РК 2015 ценах I квартала 2017 года	шт	2	70202,40	140405	5616
19	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 12мм СТ РК EN 508-1-2012 9,2 кг	С121-100103-0611 21-100103-0611 РСНБК 2015 ценах I квартала 2017 года	м2	1	2401,02	2401	96
	Итого прямые затраты по смете:					**2964209**	**163150**
	С накладными расходами					163 150	
	Итого:					3 127 359	
	сметная прибыль					107 940	
	Итого:					3 235 299	
	Временные здания и сооружения 1,2%					38 824	
	Итого:					3 274 123	
	Зимние удорожания 0,91%					29795	
	Итого:					3 303 917	
	К=1 в ценах 2017 г					3 303 917	
	Итого по смете:					3 303 917	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,9562167					**3 159 261**	
	НДС 12%					379 111	
	Итого к оплате					**3 538 372**	

"Сдал"
Директор ТОО "Бигімың-2050"
_____ А. Сапарова

"Принял"
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Калмырзаев
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Дилдабеков
Начальник ПТО:
_____ Д.Лесов
Начальник ОКС:
_____ Н.Тулебаев
Инженер ПТО
_____ К.Дяникулов
Директор ИП "Даму"
_____ К. Карабаев

дата подписания от "___"_____20 г.