С П Р А В К А №1 от 20 июля 2012г.

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код докуме	Код заказчика		Код подрядчика		№ договора	Дата	КС
	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета			
					81/023	12.07.2012г.	

Наименование строек

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

			План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость	Объем работ,рассчитываемый			КС
Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	с начала года по отчетный месяц	на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	из них экономия от проект решений	из гр. 4 работ по монтажу оборудов	выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3)			(гр.Б)
										СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Средний ремонт автодороги ул.Торайгырова участок от ул.М.Жусупа до ул.Абая			17053571		17053571							17053571	
НДС 12%			2046429		2046429							2046429	
Итого:			19100000		19100000							19100000	

Заказчик:
И.о.начальника ГУ "ОЖКХ ПТ и АД акимата г.Экибастуза"

_____ Тюлебаев М.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"

_____ А.А.Пиянзов

Акт выполненных работ №1 от 20 июля 2012г.

Дог.№ 81/023
от 12.07.2012г.

Средний ремонт автодороги ул.Торайгырова (участок от ул.М.Жусупа до ул.Абая)

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	328,905	226,11	21,85	74369	7187	77055	1,04600	344
				166,97	9,18	54917	3019	133	0,03520	12
		1м2								
2	1999930107	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	39,140	4786,80	0,00	187354	0	0	0,00000	0
		т								
3	Е68-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2	398,050	169,03	21,85	67282	8697	63037	0,71300	284
				109,89	9,18	43742	3654	133	0,03520	14
		1м2								
4	1999930107	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	47,368	4786,80	0,00	226741	0	0	0,00000	0
		т								
5	Е122-1	Очистка покрытий и трещин от пыли и грязи	88,375	36,23		3202	0	4259	0,20000	18
		100м		36,23		3202	0	133	0,00000	0
6	Е27-66-1	Приготовление вязкого битума в котлах, вместимостью 15000 л, без введения добавок	2,784	39706,32	890,82	110561	2480	1567	0,95000	3
				157,50	265,49	439	739	133	1,10000	3
		1т битума								
7	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,651	339,59	339,59	900	900	497	0,58000	2
		1т		0,00	140,94	0	374	133	0,58000	2
8	ЕСНРК т.9т.4	Транспортировка битума на 5 км	2,651	64,35	64,35	171	171	34		0
		тн			12,90	0	34	100	0,00000	0
9	ЕСНРК 08.02.-03-200 2 п.0-2-22	Работа трактора (компрессор,бочка с битумом)	22,420	392,70	392,70	8804	8804	5096		0
		м/час			227,30	0	5096	100	0,00000	0
10	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ (выравнивающий слой)	784,887	24,52	15,35	19245	12048	11483	0,03360	26
				5,94	5,06	4662	3972	133	0,01766	14
		1м2 покрытия								
11	Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-1 до 6см	3139,550	0,02	0,00	62	0	41	0,00009	0
				0,01	0,00	31	0	133	0,00000	0

		Наименование работ и затрат		Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные	Затраты труда, чел-ч	
		1м2 покрытия								
12	1999930107	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	113,809	4786,80	0,00	544779	0	0	0,00000	0
		т								
13	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	8837,456	24,52	15,35	216694	135655	129292	0,03360	297
				5,94	5,06	52494	44718	133	0,01766	156
		1м2 покрытия								
14	Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-1	35349,820	0,02	0,00	706	0	469	0,00009	3
				0,01	0,00	353	0	133	0,00000	0
		1м2 покрытия								
15	1999930107	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	1281,431	4786,80	0,00	6133954	0	0	0,00000	0
		т								
16	П8-10-1	Перевозка асфальтобетона на 10 км	1481,747	84,26	84,26	124852	124852	24967	0,00000	0
		1т		0,00	16,85	0	24967	100	0,28959	429
		Всего прямые затраты				**7 719 676**	**300 794**			**977**
						159 840	**86 573**			**630**
		Стоимость материалов, тенге				**7 259 042**				
		Накладные расходы, тенге				**317 797**				
		Итого с накладными расходами:				**7 555 117**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**453 307**				
		Всего по смете, тенге				**8 008 424**				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)				**16 719 187**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**613 957**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**334 384**				
		Итого в текущих ценах				**17 053 571**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**2 046 429**				
		Сметная стоимость строительства				**19 100 000**				

Подрядчик:
ТОО "Вершина" _____ Пиянзов А.А.

Заказчик:
Зам.начальника
ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД" Тюлебаев М.С.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Мисягина Л.Н.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Раевская Г.А.

расценки проверены