Заказчик **ТОО "КОМПАНИЯ Мақсат Құрлыс"** по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон, факс)

Объект **Строительство здания для ТОО "KAzMiCroFinAnCE" адрес: ул. Литфуллина 18 г. Жаркент Панфиловский район, Алматинской области**

Вид деятельности по ОКДП

(наименование)

Договор подряда (контракт) номер **М-С**

дата **19 июль 2011 г.**

Вид операции

Номер документа	Дата составления

Отчетный период

с	по
01.08.2011	**30.08.2011**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тг		
			с начала проведения работ	**с начала года**	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	**5**	6
1	Общеестроительные работы КЖ	6-1-6	16 563 783	**16 563 783**	16 563 783
	ИТОГО		**16 563 783**	**16 563 783**	**16 563 783**

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик **ТОО "Сарыөзексервис"**

Подрядчик **ТОО "КОМПАНИЯ Мақсат Құрлыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство здания для ТОО "KAzMiCroFinAnCE" адрес: ул. Литфуллина 18 г. Жаркент Панфиловский район, Алматинской области**

объект: **Здания для ТОО "ТОО "KAzMiCroFinAnCE"**

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2011 года

на 6-1-6 Общеестроительные работы КЖ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителе	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	1-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**455,2**	**23,36**	**22,08**	**10633**	**10050**	**3019**	**0,01**	**4**
		м3		**1,28**	**5,56**	**583**	**2530**	**97**	**0,02**	**9**
2	1-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,65 м3**	**132,6**	**32,24**	**30,77**	**4275**	**4080**	**1256**	**0,01**	**1**
		м3		**1,42**	**8,34**	**188**	**1107**	**97**	**0,03**	**4**
3	С010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	**218,79**	**45**		**9846**				
		т								
4	СПРАЙСЛИСТ	**Перевозка грузов автобилями-самосвалами 1 группы**	**218,79**	**269,2**		**58898**				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручнуюв траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	32,44	218,93	0	7102	0	8025	1,54	50
		м3		218,93	0	7102	0	113	0	0
6	1-29-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	487,64	3,26	3,26	1589	1589	310	0	0
		м3		0	0,65	0	319	97	0	1
7	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	487,64	21,55	4,52	10507	2202	8055	0,11	53
		м3		17,03	0	8305	0	97	0	0
8	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	43,2	9514,75	112,36	411037	4854	48260	6,34	274
		м3		1021,5	42,44	44129	1833	105	0,21	9
9	СПРАЙСЛИСТ	Бетон тяжелый класса В25, М-350	43,2	8207,15		354549				
		м3								
10	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,55	64400		99820				
		т								
11	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,237	62100		14718				
		т								
12	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	63	7164,97	66,01	451393	4159	14598	1,35	85
		м3		195,75	24,93	12332	1571	105	0,12	8
13	СПРАЙСЛИСТ	Бетон тяжелый класса В7,5, М-100	63	5536,64		348808				
		м3								
14	6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	6,68	8627,54	98,32	57632	657	5137	4,41	29
		м3		695,25	37,15	4644	248	105	0,18	1
15	СПРАЙСЛИСТ	Бетон тяжелый класса В25, М-350	6,68	8207,15		54824				
		м3								
16	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,237	68800		16306				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,267	50600		13510				
		т								
18	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	325,8	245,44	3,82	79964	1245	14913	0,21	69
		м2		37,35	1,44	12169	469	118	0,01	2
		Итого по разделу: Земляные работы				2005411				
		Раздел: Стены и перегородки								
19	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,16	72779,65	422,15	11645	68	1589	56,4	9
		т		8257,5	157,5	1321	25	118	0,77	0
20	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	31,4	2146,64	335,84	67404	10545	30596	4,54	143
		м3		699,75	126	21972	3956	118	0,61	19
21	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,07	175710,1	1826,1	12300	128	861	42,7	3
		т		8100	690,75	567	48	140	3,37	0
22	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	60	100,66	66,43	6040	3986	4007	0,15	9
		шт		23,85	23,85	1431	1431	140	0,11	6
23	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	65,63	22300		1463549				
		м3								
24	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	55,01	2131,86	337,41	117274	18561	51702	4,38	241
		м3		670,5	126	36884	6931	118	0,62	34
25	СПРАЙСЛИСТ	Кирпичм керамический	0,015	11,67		1				
		1000шт								
26	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2м	33,6	12085	990,15	406056	33269	71223	10,4	349
		м3		1644,75	374,04	55264	12568	105	1,83	61
27	СПРАЙСЛИСТ	Бетон тяжелый класса В25, М-350	33,6	8207,15		275760				
		м3								
28	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,176	68800		12109				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,91	64400		58604				
		т								
30	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,878	62100		54524				
		т								
31	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,23	59900		73677				
		т								
32	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,045	69000		3105				
		т								
33	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,03	66000		67980				
		т								
34	6-11-7	Установка закладных деталей весом до4 кг	0,21	93997,62	304,24	19740	64	7318	198	42
		1т		33075	114,75	6946	24	105	0,56	0
35	6-19-1	Устройство ж/бетонной обвязки, бетон В-25	6,16	10513,27	316,01	64762	1947	9620	8,25	51
		м3		1368	119,39	8427	735	105	0,58	4
36	СПРАЙСЛИСТ	Бетон тяжелый класса В25, М-350	6,16	8207,15		50556				
		м3								
37	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,225	71100		15998				
		т								
38	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0874	69000		6031				
		т								
39	6-11-7	Установка закладных деталей весом до4 кг	0,21	93997,62	304,24	19740	64	7318	198	42
		1т		33075	114,75	6946	24	105	0,56	0
40	6-18-9	Устройство перемычек	7,26	14587,52	367,51	105905	2668	17850	13,1	95
		м3		2202,75	138,83	15992	1008	105	0,68	5
41	СПРАЙСЛИСТ	Бетон тяжелый класса В25, М-350	7,26	8207,15		59584				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,209 т	68800		14379				
43	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,072 т	69000		4968				
44	СПРАЙСЛИСТ	Доставка бетона миксером	113 м3	1346,02		152100				
		Итого по разделу: Стены и перегородки				3143789				
		ИТОГО:				5149202	100133			1590
						247171	34827			164
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				307628				
		Всего накладных расходов:				307628				
		Итого с накладными				5456830				
		- заработная плата				46144				
		- трудоемкость				154				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				327410				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5784240				
		Итого с временными, 15 %				6651876				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1 %				6718395				
		Итого с погрузо-разгрузочными работами, 1 %				6784914				
		Итого с промежуточным складированием и рыхлением материалов, 1 %				6851433				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6878041				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6944560				
		Итого с затратами на разработку проектно-сметной документации, 1 %				7011079				
		Итого с непредвиденными затратами, 6 %				7431744				
		ИТОГО:				7431744				
		Сметная заработная плата				328142				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость				**1908**				
		Итого в текущих ценах, к = 1,95097				**14499110**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**289982**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**14789092**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1774691**				
		Итого с НДС				**16563783**				
		Всего:				**16 563 783**				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)