Форма N 2в

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

Заказчик ТОО«Қапшағай тұрғын үй»
Подрядчик ГКП «Қапшағай Коркейту»
Договор №23/2014 от 14 апреля 2014года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дорог г.Капшагай
Наименование обьекта: Средний ремонт дорог Инвентарная,Инюшина,Балхашская,Набережная,Фрунзе,Горького,Жданова,Степная,Достык г.Капшагай

А К Т N 1

приемки выполненных работ по среднему ремонту уличных дорог за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы на улице Балхашская								
1.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	99,00	408,11	169,61	40403	16792	1,55	153
					238,50	4,07	23612	403	0,01	1
2.	C01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	237,00	27,10	--	6423	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C010333-A 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	237,00	139,80	--	33133	--	0,59	139
					27,96	--	6627	--	--	--
4.	E0130-35-1	Демонтаж переходных сборно-монолитных плит	м3	45,00	1309,21	535,21	58914	24084	5,74	258
					774,00	139,98	34830	6299	0,65	29
5.	C01031-A1 1-11	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	112,50	152,80	--	17190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C010333-A 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	112,50	139,80	--	15728	--	0,59	66
					27,96	--	3146	--	--	--

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 20 км, класс груза 1								
		Итого по разделу: Подготовительные работы на улице Балхашская								171790
		Раздел: Дорожные работы на улице Балхашская								
7.	Е0127-15-3	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	м2	3000,00	52,71	18,45	158117	55346	0,03	93
					4,68	4,65	14040	13950	0,02	51
8.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	3000,00	303,96	33,28	911885	99845	0,03	99
					5,00	11,49	15000	34460	0,04	121
9.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	5,94	40097,59	339,59	238180	2017	0,58	3
					--	140,94	--	837	0,58	3
10.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см+2смиз горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2176,98	504,62	15,35	1098553	33420	0,03	73
					5,94	5,06	12931	11015	0,02	38
11.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2176,98	240,63	--	523841	--	0,00	1
					0,04	--	87	--	--	--
12.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см+2смиз горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1783,03	24,52	15,35	43722	27372	0,03	60
					5,94	5,06	10591	9022	0,02	31
13.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины	м2	1783,03	0,08	--	143	--	0,00	1

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3			0,04	--	71	--	--	--
14.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 6 см	м2	1440,00	58,45	20,37	84171	29334	0,03	46
					4,79	5,40	6898	7771	0,02	29
		Итого по разделу: Дорожные работы на улице Балхашская								3058612
		Раздел: Подготовительные работы на улице Набережная								
15.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	19,20	408,11	169,61	7836	3257	1,55	30
					238,50	4,07	4579	78	0,01	0
16.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	46,08	27,10	--	1249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	46,08	139,80	--	6442	--	0,59	27
					27,96	--	1288	--	--	--
18.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	60,00	122,85	--	7371	--	0,77	46
					122,85	--	7371	--	--	--
19.	С01031-А1 1-11	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	7,80	152,80	--	1192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	7,80	139,80	--	1090	--	0,59	5
					27,96	--	218	--	--	--

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Подготовительные работы на улице Набережная								25180
		Раздел: Дорожные работы на улице Набережная								
21.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1820,00	1,41	1,41	2568	2568	--	--
					--	0,30	--	547	0,00	2
22.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	1820,00	303,96	33,28	553210	60573	0,03	60
					5,00	11,49	9100	20906	0,04	73
23.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	1,89	40097,59	339,59	75784	642	0,58	1
					--	140,94	--	266	0,58	1
24.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см+2смиз горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1260,00	24,52	15,35	30897	19343	0,03	42
					5,94	5,06	7484	6376	0,02	22
25.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1260,00	0,08	--	101	--	0,00	0
					0,04	--	50	--	--	--
26.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 6 см	м2	400,00	58,45	20,37	23381	8148	0,03	13
					4,79	5,40	1916	2159	0,02	8
		Итого по разделу: Дорожные работы на улице Набережная								685941
		Раздел: Дорожные работы на улице ФРУНЗЕ								
27.	С143003-1	Камни бетонные бортовые /ГОСТ	м3	3,80	24700,00	--	93860	--	--	--

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	6665-91/ М-400				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Дорожные работы на улице ФРУНЗЕ								93860

ИТОГО:	4035384	382739	1216
	159839	114089	412

Накладные расходы :

На общестроительные работы	350535
Всего накладных расходов:	350535
Итого с накладными	4385919

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	263155
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4649074
Итого с временными, 3,68 %	4820160
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	4889570
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4908851
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4957053
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	11845758
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	236915
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12082673
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1449921
Итого с НДС	13532594

Принял:

Директор ТОО«Қапшағай тұрғын үй»

Нуржанов А.А.

Сдал:

Директор ГКП «Капшагай Көркейту»

Мусупов Е.К.

7230
Форма N 2в

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

Заказчик ТОО«Қапшағай тұрғын үй»
Подрядчик ГКП «Қапшағай Коркейту»
Договор №23/2014 от 14 апреля 2014года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дорог г.Капшагай
Наименование обьекта: Средний ремонт дорог Инвентарная,Инюшина,Балхашская,Набережная,Фрунзе,Горького,Жданова,Степная,Достык г.Капшагай

А К Т N 1

приемки выполненных работ по среднему ремонту уличных дорог за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы на улице Фрунзе								
1.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	1600,00	122,85	--	196560	--	0,77	1227
					122,85	--	196560	--	--	--
2.	С01031-А1 1-11	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	208,00	152,80	--	31782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	208,00	139,80	--	29078	--	0,59	122
					27,96	--	5816	--	--	--
		Итого по разделу: Подготовительные работы на улице Фрунзе								257421
		Раздел: Дорожные работы на улице Фрунзе								
4.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	4,14	40097,59	339,59	165836	1404	0,58	2
					--	140,94	--	583	0,58	2
5.	Е0127-53-	Устройство покрытия толщиной 4смиз	м2	6527,20	24,52	15,35	160057	100202	0,03	219

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ			5,94	5,06	38772	33028	0,02	115
6.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4смиз горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	365,80	504,62 5,94	15,35 5,06	184591 2173	5616 1851	0,03 0,02	12 6
7.	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	39,84	2281,27 310,50	38,67 14,24	90886 12370	1541 567	1,99 0,07	79 3
8.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	1328,00	548,32 108,68	6,63 1,76	728170 144327	8806 2333	0,70 0,01	927 8
9.	C143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	62,60	24700,00 --	-- --	1546220 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Дорожные работы на улице Фрунзе 2875759

Раздел: Дорожные работы на улице Достык

10.	C01031-A11-11	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	100,00	152,80 --	-- --	15280 --	-- --	-- --	-- --
11.	C010333-A20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	100,00	139,80 27,96	-- --	13980 2796	-- --	0,59 --	59 --
12.	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	896,00	1,41 --	1,41 0,30	1264 --	1264 269	-- 0,00	-- 1
13.	E0127-22-	Устройство однослойных оснований	м2	896,00	303,96	33,28	272350	29820	0,03	30

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Капшагай Коркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа			5,00	11,49	4480	10292	0,04	36
14.	E0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	0,54	40097,59 / --	339,59 / 140,94	21556 / --	183 / 76	0,58 / 0,58	0 / 0
15.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4смиз горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	896,00	504,62 / 5,94	15,35 / 5,06	452143 / 5322	13755 / 4534	0,03 / 0,02	30 / 16
16.	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	896,00	240,63 / 0,04	-- / --	215603 / 36	-- / --	0,00 / --	0 / --
17.	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	5,01	2281,27 / 310,50	38,67 / 14,24	11429 / 1556	194 / 71	1,99 / 0,07	10 / 0
18.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	167,00	548,32 / 108,68	6,63 / 1,76	91570 / 18150	1107 / 293	0,70 / 0,01	117 / 1
19.	C143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	8,35	24700,00 / --	-- / --	206245 / --	-- / --	-- / --	-- / --

Итого по разделу: Дорожные работы на улице Достык 1301419

Раздел: Дорожные работы на улице Инюшина

20.	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1037,00	1,41 / --	1,41 / 0,30	1463 / --	1463 / 312	-- / 0,00	-- / 1

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Қаншағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										21.
			м2	1037,00	303,96	33,28	315208	34513	0,03	34
					5,00	11,49	5185	11912	0,04	42
			т	0,54	40097,59	339,59	21556	183	0,58	0
					--	140,94	--	76	0,58	0
			м2	1037,00	504,62	15,35	523295	15919	0,03	35
					5,94	5,06	6160	5247	0,02	18
			м2	1037,00	240,63	--	249531	--	0,00	0
					0,04	--	41	--	--	--
			м2	600,00	58,45	20,37	35071	12222	0,03	19
					4,79	5,40	2874	3238	0,02	12
										1146125
1	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа								
22.	E0127-72-1	Подгрунтовка битумом								
23.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см +2смиз горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
24.	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
25.	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 6 см								

Итого по разделу: Дорожные работы на улице Инюшина

ИТОГО:	5580724	228193	2924
	446618	74682	263

Накладные расходы : 686780

На общестроительные работы 686780

Всего накладных расходов: 6267504

Итого с накладными

Ненормируемые и непредвиденные затраты : 376050

от сметной себестоимости - 6 %

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Капшагай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6643554		
		Итого с временными, 3,68 %						6888037		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %						6987225		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						7014777		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						7083657		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						16927655		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						338553		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						17266208		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2071945		
		Итого с НДС						19338153		

Принял:

Директор ТОО«Капшагай тұрғын үй» Нуржанов А.А.

Сдал:

Директор ГКП «Капшагай Коркейту» Тусупов Ж.К.

7660
Форма N 2в

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)
Заказчик ТОО«Қапшағай тұрғын үй»
Подрядчик ТОО «ГКП Қапшағай Коркейту»
Договор №23/2014 от 14 апреля 2014года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дорог г.Капшагай
Наименование обьекта: Средний ремонт дорог Инвентарная,Инюшина,Балхашская,Набережная,Фрунзе,Горького,Жданова,Степная,Достык г.Капшагай

А К Т N 1

приемки выполненных работ по среднему ремонту уличных дорог за август 2014 г.

N п/п	Наименование (NN позиций прейсканрантов, ценников и)	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожные работы на улице Инвентарная								
1.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1800,00	1,41	1,41	2539	2539	--	--
					--	0,30	--	541	0,00	2
2.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	1800,00	303,96	33,28	547131	59907	0,03	59
					5,00	11,49	9000	20676	0,04	73
3.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	0,74	40097,59	339,59	29664	251	0,58	0
					--	140,94	--	104	0,58	0
4.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4смиз горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1233,00	24,52	15,35	30235	18928	0,03	41
					5,94	5,06	7324	6239	0,02	22
5.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1233,00	0,08	--	99	--	0,00	0
					0,04	--	49	--	--	--

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Капшагай Көркеиту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 6 см	м2	640,00	58,45	20,37	37410	13037	0,03	20
					4,79	5,40	3066	3454	0,02	13
7.	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	2,29	353,25	--	809	--	2,33	5
					353,25	--	809	--	--	--
8.	Е0130-3-2	Устройство подушек	м3	0,26	297,12	33,87	77	9	1,94	1
					263,25	12,47	68	3	0,06	0
9.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,54	8712,95	95,97	4705	52	4,90	3
					771,75	36,25	417	20	0,18	0
10.	С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,01	44700,00	--	447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00	--	508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	2,00	747,86	146,19	1496	292	3,20	6
					506,25	28,22	1012	56	0,11	0
13.	СПрайс-лист	Стойки дорожные СКМ 2.30	шт	2,00	1331,02	--	2662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс-лист	Знак дорожный треугольный 900х900	шт	2,00	1715,54	--	3431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0130-7-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном В20	м3	0,16	9074,00	532,08	1452	85	2,55	0
					434,25	131,85	69	21	0,43	0

662665

Итого по разделу: Дорожные работы на улице
Инвентарная

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Капшагай Коркем...»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы на улице Балхашская								
16.	Е0130-35-1	Демонтаж переходных сборно-монолитных плит	м3	-45,00	1309,21 / 774,00	535,21 / 139,98	-58914 / -34830	-24084 / -6299	5,74 / 0,65	-258 / -29
17.	С01031-А1 1-11	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	-112,50	152,80 / --	-- / --	-17190 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	С010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	-112,50	139,80 / 27,96	-- / --	-15728 / -3146	-- / --	0,59 / --	-66 / --
		Итого по разделу: Подготовительные работы на улице Балхашская								-91832
		Раздел: Дорожные работы на улице Балхашская Комсомольская								
19.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	1200,00	303,96 / 5,00	33,28 / 11,49	364754 / 6000	39938 / 13784	0,03 / 0,04	40 / 48
20.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	0,24	40097,59 / --	339,59 / 140,94	9792 / --	83 / 34	0,58 / 0,58	0 / 0
21.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см+2смиз горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	407,00	24,52 / 5,94	15,35 / 5,06	9980 / 2418	6248 / 2059	0,03 / 0,02	14 / 7
22.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к	м2	407,00	0,08 / 0,04	-- / --	33 / 16	-- / --	0,00 / --	0 / --

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Қапшағай Көркеиту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
23.	Е0101-163 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	3,34	353,25	--	1180	--	2,33	8
					353,25	--	1180	--	--	--
24.	Е0130-3-2	Устройство подушек	м3	0,39	297,12	33,87	116	13	1,94	1
					263,25	12,47	103	5	0,06	0
25.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,81	8712,95	95,97	7057	78	4,90	4
					771,75	36,25	625	29	0,18	0
26.	С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,01	44700,00	--	447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00	--	559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	3,00	747,86	146,19	2244	439	3,20	10
					506,25	28,22	1519	85	0,11	0
29.	СПрайс-лист	Стойки дорожные СКМ 2.30	шт	3,00	1331,02	--	3993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс-лист	Знак дорожный треугольный 900х900	шт	3,00	1715,54	--	5147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0130-7-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном В20	м3	0,23	9074,00	532,08	2087	122	2,55	1
					434,25	131,85	100	30	0,43	0
		Итого по разделу: Дорожные работы на улице Балхашская Комсомольская								407388

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Капшагай Ке... ту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожные работы на улице Горького								
32.	Е0127-15-3	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	м2	325,00	52,71	18,45	17129	5996	0,03	10
					4,68	4,65	1521	1511	0,02	5
33.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	325,00	303,96	33,28	98788	10817	0,03	11
					5,00	11,49	1625	3733	0,04	13
34.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	0,24	40097,59	339,59	9792	83	0,58	0
					--	140,94	--	34	0,58	0
35.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см +2смиз горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	142,80	24,52	15,35	3502	2192	0,03	5
					5,94	5,06	848	723	0,02	3
36.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	142,80	0,08	--	11	--	0,00	0
					0,04	--	6	--	--	--
37.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см +2смиз горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	139,20	504,62	15,35	70244	2137	0,03	5
					5,94	5,06	827	704	0,02	2
38.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	139,20	240,63	--	33495	--	0,00	0
					0,04	--	6	--	--	--
39.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 6 см	м2	100,00	58,45	20,37	5845	2037	0,03	3
					4,79	5,40	479	540	0,02	2

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Қапшағай Көрмейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										238806
		Итого по разделу: Дорожные работы на улице Горького								
		Раздел: Дорожные работы на улице Набережная								
40.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	308,50	1,41	1,41	435	435	--	--
					--	0,30	--	93	0,00	0
41.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	308,50	303,96	33,28	93772	10267	0,03	10
					5,00	11,49	1542	3544	0,04	12
42.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	1,89	40097,59	339,59	75784	642	0,58	1
					--	140,94	--	266	0,58	1
43.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см+2смиз горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	868,50	504,62	15,35	438265	13333	0,03	29
					5,94	5,06	5159	4395	0,02	15
44.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	868,50	240,63	--	208985	--	0,00	0
					0,04	--	35	--	--	--
45.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 6 см	м2	100,00	58,45	20,37	5845	2037	0,03	3
					4,79	5,40	479	540	0,02	2
										823088
		Итого по разделу: Дорожные работы на улице Набережная								

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Ген Казмага Инкейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Установка одностоечных знаков по улице Инюшина								
46.	Е0101-163 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	4,57	353,25	--	1614	--	2,33	11
					353,25	--	1614	--	--	--
47.	Е0130-3-2	Устройство подушек	м3	0,52	297,12	33,87	155	18	1,94	1
					263,25	12,47	137	6	0,06	0
48.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,08	8712,95	95,97	9410	104	4,90	5
					771,75	36,25	833	39	0,18	0
49.	С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,01	44700,00	--	447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,02	50800,00	--	762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	4,00	747,86	146,19	2991	585	3,20	13
					506,25	28,22	2025	113	0,11	0
52.	СПрайс-лист	Стойки дорожные СКМ 2.30	шт	4,00	1331,02	--	5324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПрайс-лист	Знак дорожный треугольный 900x900	шт	4,00	1715,54	--	6862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0130-7-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном В20	м3	0,31	9074,00	532,08	2813	165	2,55	1
					434,25	131,85	135	41	0,43	0

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Капшатай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Установка одностоечных знаков по улице Инюшина								30378
		Раздел: Подготовительные работы на улице Жданова								
55.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	18,90	408,11	169,61	7713	3206	1,55	29
					238,50	4,07	4508	77	0,01	0
56.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	45,34	27,10	--	1229	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	45,36	139,80	--	6341	--	0,59	27
					27,96	--	1268	--	--	--
		Итого по разделу: Подготовительные работы на улице Жданова								15283
		Раздел: Дорожные работы на улице Жданова								
58.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	585,00	1,41	1,41	825	825	--	--
					--	0,30	--	176	0,00	1
59.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	20,25	640,82	73,75	12977	1494	0,14	3
					21,38	11,67	433	236	0,04	1
60.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	0,24	40097,59	339,59	9744	83	0,58	0
					--	140,94	--	34	0,58	0
61.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4смиз горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов	м2	405,00	504,62	15,35	204373	6217	0,03	14
					5,94	5,06	2406	2049	0,02	7

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Капшагай Коркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
62.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	405,00	240,63	--	97454	--	0,00	0
					0,04	--	16	--	--	--
		Итого по разделу: Дорожные работы на улице Жданова								325373
		Раздел: Установка одностоечных знаков по улице Жданова								
63.	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	3,43	353,25	--	1212	--	2,33	8
					353,25	--	1212	--	--	--
64.	Е0130-3-2	Устройство подушек	м3	0,39	297,12	33,87	116	13	1,94	1
					263,25	12,47	103	5	0,06	0
65.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,81	8712,95	95,97	7057	78	4,90	4
					771,75	36,25	625	29	0,18	0
66.	С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,01	44700,00	--	447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00	--	559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	3,00	747,86	146,19	2244	439	3,20	10
					506,25	28,22	1519	85	0,11	0
69.	СПрайс-лист	Стойки дорожные СКМ 2.30	шт	3,00	1331,02	--	3993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Капшагай Коркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	СПрайс-лист	Знак дорожный треугольный 900x900	шт	3,00	1715,54 --	-- --	5147 --	-- --	-- --	-- --
71.	Е0130-7-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном В20	м3	0,23	9074,00 434,25	532,08 131,85	2087 100	122 30	2,55 0,43	1 0
										22861

Итого по разделу:
Установка одностоечных знаков по улице Жданова

Раздел:
Установка одностоечных знаков по улице Достык

72.	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	6,89	353,25 353,25	-- --	2434 2434	-- --	2,33 --	16 --
73.	Е0130-3-2	Устройство подушек	м3	0,78	297,12 263,25	33,87 12,47	232 205	26 10	1,94 0,06	2 0
74.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,61	8712,95 771,75	95,97 36,25	14028 1243	155 58	4,90 0,18	8 0
75.	С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,02	44700,00 --	-- --	670 --	-- --	-- --	-- --
76.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,02	50800,00 --	-- --	1016 --	-- --	-- --	-- --
77.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	8,00	747,86 506,25	146,19 28,22	5983 4050	1170 226	3,20 0,11	26 1
78.	СПрайс-лист	Стойки дорожные СКМ 2.30	шт	6,00	1331,02 --	-- --	7986 --	-- --	-- --	-- --

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Г.К. Капшагай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	СПрайс-лист	Знак дорожный квадратный 700x700	шт	4,00	2144,42	--	8578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	СПрайс-лист	Знак дорожный треугольный 900x900	шт	4,00	1715,54	--	6862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0130-7-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном В20	м3	0,47	9074,00	532,08	4265	250	2,55	1
					434,25	131,85	204	62	0,43	0
		Итого по разделу: Установка одностоечных знаков по улице Достык								52054
		Раздел: Установка одностоечных знаков по улице Фрунзе								
82.	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	5,74	353,25	--	2028	--	2,33	13
					353,25	--	2028	--	--	--
83.	Е0130-3-2	Устройство подушек	м3	0,65	297,12	33,87	193	22	1,94	1
					263,25	12,47	171	8	0,06	0
84.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,34	8712,95	95,97	11675	129	4,90	7
					771,75	36,25	1034	49	0,18	0
85.	С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,01	44700,00	--	536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,02	50800,00	--	914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	7,00	747,86	146,19	5235	1023	3,20	22
					506,25	28,22	3544	198	0,11	1
88.	СПрайс-лист	Стойки дорожные СКМ 2.30	шт	5,00	1331,02	--	6655	--	--	--

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Капшағай К[illegible]йту»
ВЕРНУТЬ ПОС[illegible]
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
89.	СПрайс-лист	Знак дорожный квадратный 700х700	шт	4,00	2144,42 -------- --	-- -------- --	8578 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
90.	СПрайс-лист	Знак дорожный треугольный 900х900	шт	3,00	1715,54 -------- --	-- -------- --	5147 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
91.	Е0130-7-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном В20	м3	0,39	9074,00 -------- 434,25	532,08 -------- 131,85	3539 -------- 169	208 -------- 51	2,55 -------- 0,43	1 -------- 0

Итого по разделу: 44500
Установка одностоечных знаков по улице Фрунзе

ИТОГО: 2530564 184243 190
-------- -------- --------
40342 60506 207

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	140630
Всего накладных расходов:	140630
Итого с накладными	2671194

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

от сметной себестоимости - 6 %	160272
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2831466
Итого с временными, 3,68 %	2935664
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	2977938
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2989681
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3019038
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	7214527
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	144291
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7358818
Налог на добавленную стоимость, 12 %	883058
Итого с НДС	8241876

Принял:
Директор ТОО«Қапшағай тұрғын үй» Нуржанов А.А.

Сдал:
Директор ТОО «ГКП Капшагай Коркейту» Тусупов Ж.К.