КӨШ
КОП

Заказчик: Акмолинский областной департамент
Комитета автомобильных дорог МТК РК
Генподрядчик: ТОО "Акмола Курлыс Материалдары"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6 от 01 августа 2011г.
с 25 июля по 31 июля 2011г.

Реконструкция участка км 1200-1247 автомобильной дороги республиканского значения "граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы"

№ п/п	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Стоимость за единицу	Общая стоимость в тенге
	Участок км 1200-1219				
1	*Рекультивация земель на грунтовых резервах*				
	Посев многолетних трав	м2	133340	150	20 001 000
2	*Устройство и рекультивация земель на объездной дороге и съездов*				
	Посев многолетних трав	м2	120000	150	18 000 000
3	Рекультивация земель на стройплощадках, бытовых службах				
	Механизированные работы	м2	7795	77	600 215
	Посев многолетних трав	м2	46000	150	6 900 000
	Участок км 1219-1247				
	Дорожная одежда				
	Тип1 Новая				
1	Устройство нижнего слоя основания из фрак щебня н=18см				
	работа	м2	2257	287	647 759
2	Устройство основания из черного щебня Н=12см				
	работа -	м2	53760	732	39 352 320
	битум	т	73,4	40000	2 936 000
3	Устройство нижнего слоя покрытия Н= 10см из к/з а/б смеси				
	работа -	м2	51800	900	46 620 000
	битум	т	314,2	40000	12 568 000
	Разделительная полоса				
	Укрепленные полосы разделительной полосы				
1	Устройство основания из черного щебня Н=12см				
	работа	м2	12869	645	8 300 505
	щебень фр. 20-40мм	м3	1388,5	2 636	3 660 086
	щебень фр. 5-20мм	м3	863,5	2 844	2 455 794
	отсев	м3	230	1 233	283 590
	битум	т	99	40 000	3 960 000
2	Устройство нижнего слоя покрытия Н= 10см из к/з а/б смеси				
	работа	м2	12869	900	11 582 100
	щебень фр. 20-40мм	м3	343	2 636	904 148
	щебень фр. 5-20мм	м2	670,5	2 844	1 906 902
	отсев	м3	1146,5	1 233	1 413 635
	битум	т	231,8062	40 000	9 272 248
	Тип1А Новая ДО				
	Тип IIIА -разделительная полоса				
1	Устройство подстилающего слоя из дресвы Н=23см				
	работа	м3	1264,5	447	565 232
	естественный щебень	м3	1391	833	1 158 703
2	Устройство нижнего слоя основания из фрак щебня н=18см				
	работа	м2	5497	362	1 989 914
	щебень фр. 10-20мм	м3	82,5	2 097	173 003
	щебень фр. св 40мм	м3	896	2 250	2 016 000
3	Устройство основания из черного щебня Н=12см				
	работа	м2	5497	645	3 545 565
	щебень фр. 20-40мм	м3	593,5	2 636	1 564 466
	щебень фр. 5-20мм	м3	369	2 844	1 049 436

СМ. НА ОБОРОТЕ

	отсев	м3	98,5	1 233	121 451
	битум	т	44	40 000	1 760 000
4	Устройство нижнего слоя покрытия Н= 10см из к/з а/б смеси				
	работа	м2	5497	900	4 947 300
	щебень фр. 20-40мм	м3	146,5	2 636	386 174
	щебень фр. 5-20мм	м2	286,5	2 844	814 806
	отсев	м3	490	1 233	604 170
	битум	т	70	40 000	2 800 000
	Пересечение и примыкания				
	Дорожная одежда на переходно-				
	скоростных полосах и примыкающих дорог				
	по 2 типу основной дороги				
1	Устройство подстилающего слоя из дресвы Н=23см	м3	1572	1490	2 342 280
2	Устройство нижнего слоя основания из фрак щебня	м2	6785	585	3 969 225
3	Устройство основания из черного щебня Н=12см	м2	6600	732	4 831 200
4	Устройство нижнего слоя покрытия Н= 10см из к/з а/б	м2	6600	715	4 719 000
	Дорожная одежда на переходно-				
	скоростных полосах и примыкающих дорог				
	по 1А типу основной дороги				
1	Устройство основания из черного щебня Н=12см				
	работа	м2	6 326,5	645	4 080 593
	щебень фр. 20-40мм	м3	682,5	2 636	1 799 070
	щебень фр. 5-20мм	м3	425	2 844	1 208 700
	отсев	м3	112,5	1 233	138 713
	битум	т	58	40 000	2 320 000
2	Устройство нижнего слоя покрытия Н=10см из к/з а/б				
	работа	м2	2828	900	2 545 200
	щебень фр. 20-40мм	м3	75	2 636	197 700
	щебень фр. 5-20мм	м2	147	2 844	418 068
	отсев	м3	251	1 233	309 483
	битум	т	36	40 000	1 440 000
	Итого				245 179 751

ЗАКАЗЧИК:
Зам. директора департамента Е.З.Налетов

Работы приняла

Главный специалист ОКиК Л.А Ястребова

Главный специалист ОКиК Н. Кенжебаев

Главный инженер техсопровождения В.Н Коробко

ГЕН. ПОДРЯДЧИК
Зам.Генерального директора
ТОО "Акмола Жолдары Материалдары"
Алимжанов Е.У

СМ. НА ОБОРОТЕ

13 МАЙ 2019

ПРОШНУРОВАНО
ПРОНУМЕРОВАНО
на 2 листах

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

СМ. НА ОБОРОТЕ

Заказчик: *ГУ "Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"*
Объект : *км 1200-1247 а/д" Граница РФ (на Екатеринбург) -Алматы" а/д "Астана-Костанай-Челябинск"*
Исполнитель : *ТОО "Ақмола Құрылыс Материалдары"*
Код классификации *215 002 005 422*

Полная сметная стоимость работ *5 677 424 070 тенге*

Лимит финансирования на 2011 год *1 627 580 511 тенге*

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту :
а) с начала года *723 107 870 тенге*

АКТ № 6 от 01 августа 2011 года
выполненных работ с 27 июля по 31 июля 2011 года

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Сумма выданного аванса (тенге)	Ранее зааk-тированная сумма (тенге)	Стоимость выполненных работ за отчетный период (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Ранее оплаченная сумма за выполненые работы (тенге)	Погашение аванса с начала года (тенге)	Удержание 5% с выпол. работ с начала года до исполнения подрядчиком всех обязательств по договору (согласно договору)	Всего к оплате (гр.7-гр.8-гр.9-гр.10) (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Реконструкция участка км 1200-1247 автодороги Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы автомобильной дороги "Астана-Костанай-Челябинск"	тенге	488 274 153	477 928 119	245 179 751	723 107 870	318 958 836	240 149 906	36 155 394	127 843 734
	Всего		**488 274 153**	**477 928 119**	**245 179 751**	**723 107 870**	**318 958 836**	**240 149 906**	**36 155 394**	**127 843 734**

от ЗАКАЗЧИКА :

Директор Акмолинского областного департамента Комитета автомобильных дорог МТК РК

Долгих Г.В.

от ИСПОЛНИТЕЛЯ :

Зам. генерального директор
ТОО "Ақмола Құрлыс Материалдары"

Алимжанов Е.У.

13 МАЙ 2019

20___ж «_____»_______________ мен, Жубаева Жанаргуль Нуржановна, Астана қ. нотариусы 0002916 мемлекеттік лицензия 2010 ж. 05.03. ҚР ӘМ берген осы көшірменің құжаттың түпнұсқасымен дұрыстығын куәландырдым. Соңғысында тазартылған, қосылып жазылған, сызылған сөздер мен өзге де келісілмеген түзетулер, немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жоқ.

«_____»_______________ 20___ г. я, Жубаева Жанаргуль Нуржановна, нотариус г. Астаны, гос. лицензия 0002916 выдано 05.03.2010 г. МЮ РК, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа.
В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за N 1619 тізілімде тіркелді
Нотариусқа төленген сома
Сумма, оплаченная частному нотариусу