Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной отвественностью «Алимжан Company»

Договор № 13 от 12 апреля 2016 года

Акт № 1

выполненных работ по объекту: "Реконструкция котельной, теплотарссы и системы отопления средней школы им. М.Ауэзова в а.Уланбель Мойынкумского района Жамбылской области"

за Июнь 2016 года

N п/п	Шифр сметы	Наименование сметы	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс тенге	Выполнение									
							С начала года				Сметная стоимость, тыс тенге	За отчетный период				Сметная стоимость, тыс тенге
							%	Сметная стоимость, тыс. тенге				%	Сметная стоимость, тыс. тенге			
			Строительно-монтажных работ	Оборудование, мебели. Инвентаря	Прочих затрат			Строительно-монтажных работ	Оборудование, мебели. Инвентаря	Прочих затрат			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели. Инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.	15.	16.	17.
	Глава 1.Затраты на подготовительные работы по территории строительства															
1	01-01-01	**Демонтажные работы**	**224,48**			**224,48**	**100%**	**224,48**			**224,48**	**100%**	224,480			224,480
		Глава 2.Основные объекты строительства														
	02-01-01	Отопление (здание школы)	**2 897,98**			**2 897,98**	**38%**	**1 100,00**			**1 100,00**	**38%**	**1 100,000**			**1 100,000**
		Глава 4.Объекты энегетического хозяйства														
	04-01-01	Приобретение и установка комплектной трансформаторной подстанции мощностью 100кВа	260,34	669,08		929,42		44,12	-	-	44,12		44,12			44,12
	04-01-02	ВЛ-10кВа	543,85	109,42		653,27	83%	543,85			543,85	83%	543,85			543,85
	04-01-03	Внутриплощадочные сети 0,4кВ. Дизельная электростанция	1 357,86	2 046,41		3 404,27	40%	1 357,86			1 357,86	40%	1 357,86			1 357,86
		Всего по главе 4:	**2 162,07**	2 824,89		4 986,86	39%	1 945,83	-	-	1 945,83	39%	1 945,83			1 945,83
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.														
	06-01	Котельная	**5 726,85**	**1 073,86**		**6 800,71**	**56%**	**3 300,52**	**501,04**		**3 801,56**	**56%**	**3 300,52**	**501,04**		**3 801,56**
	06-02-01	Дымовая труба	**1 015,53**			**1 015,53**	**100%**	**1 015,53**			**1 015,53**	**100%**	**1 015,53**			**1 015,53**
	06-03-01	Тепловые сети	**872,97**			**872,97**	**100%**	**872,97**			**872,97**	**100%**	**872,97**			**872,97**
	06-04-01	Наружный водопровод и канализация	**356,35**			**356,35**	**100%**	**356,35**			**356,35**	**100%**	**356,35**			**356,35**
	06-05-01	Водонепроницаемы выгреб 5м³	**157,17**			**157,17**	**100%**	**157,17**			**157,17**	**100%**	**157,17**			**157,17**
		Итого по главе 6:	**8 129,87**	**1 073,86**		**9 203,73**	**67%**	**5 702,54**	**501,04**		**6 203,58**		**5 702,54**	**501,04**		**6 203,58**
		Глава 7.Благоустройство и озеленение территории														
	07-01-01	МАФ	**361,13**			**361,13**										

-01	Противопожарный щит и ящик с песком	28,81			28,81										
	Итого по главе 7:	389,94			389,94							-	-	-	-
	ИТОГО по главам 1-7	13 804,34	3 898,76		17 703,10	54%	8 972,85	501,04	-	9 473,89	54%	8 972,85	501,04		9 473,89
	Глава 8.Временные здания и сооружения														
СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 2,72%	375,48			375,48	65%	244,06			244,06	65%	244,06			244,06
СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	56,32			56,32										
	Всего по главе:	375,48			375,48		244,06			244,06		244,06			244,06
	Итого по главам 1-8:	14 179,82	3 898,76		18 078,58		9 216,91	501,04		9 717,95		9 216,91	501,04		9 717,95
	Глава 9: Дополнительные затраты на строительство														
СН РК 8.02-07-2002	Дополнитеотные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	127,62			127,62	65%	82,95			82,95	65%	82,95			82,95
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1%			141,80	141,80	65%			92,17	92,17	65%			92,17	92,17
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на доп.отпуска 0,4%			56,72	56,72	65%			36,87	36,87	65%			36,87	36,87
	Всего по главе 9:	127,62		198,52	326,14		82,95		129,04	129,04		82,95		129,04	211,99
	Итого по главам 1-9:	14 307,44	3 898,76	198,52	18 404,71		9 299,87	501,04	129,04	9 846,99		9 299,87	501,04	129,04	9 846,99
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	14 307,44	3 898,76	198,52	18 404,71		9 299,87	501,04	129,04	9 846,990		9 299,87	501,04	129,04	9 846,990
СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 Г. К=2,22238	31 796,51	8 664,55	441,18	40 902,26		20 667,84	1 113,50	286,77	21 883,754		20 667,84	1 113,50	286,769	21 883,754
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			818,05	818,05					437,675					437,675
	Итого с обязательными налогами и платежами	31 796,51	8 664,55	1 259,23	41 720,31					22 321,43					22 321,42954
Решение Правительства	НДС (12%)			5 006,44	5 006,44					2 678,572					2 678,57154
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРУ	31 796,515	8 664,546	6 265,663	46 726,747					25 000,001					25 000,00008

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области»

Кожахметов М.А.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО «Бексей Курылыс»

Жолшибеков А.П.

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель ОО
ТОО "Алимжан Company"

Абдуалиев Е.Б.