Заказчик	ТОО "КОМПАНИЯ Максат Құрлыс" (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик	ТОО "Сарыозексервис" (организация, адрес, телефон, факс)		
Объект	Капитальный ремонт кровли здания жилого дома № 48, в м-не "Таугуль" г. Алматы (наименование)	Вид деятельности по ОКДП	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления

номер	М-С
дата	15 июль 2010 г.
Вид операции	

Отчетный период	
с	по
01.08.2010	30.08.2010

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тг		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Общеестроительные работы АС	2-1-4	7 978 556	7 978 556	7 978 556
	ИТОГО		7 978 556	7 978 556	7 978 556

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик **ТОО "Сарыөзексервис"**

Подрядчик **ТОО "КОМПАНИЯ Максат Құрлыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт кровли здания жилого дома № 48, в м-не "Таугуль" г. Алматы**

объект: **Здания жилого дома №48 инв. №3/623**

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2010 года

на № 2-1-4 Общеестроительные работы АС

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0158-8-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	1288	513,25	16,31	661066	21007	183839	0,83	1073
		м2		130,7	2,57	168342	3310	107,1	0,02	31
2	E0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	515,2	358,97	192,06	184943	98951	136342	1,11	573
		1м2		166,91	72,15	85992	37172	110,7	0,4	207
3	E0108-18-1	Кладка наружных стен парапета кирпичом, вентиляционный шахт	75	1681,08	190,56	126081	14292	92338	5,7	428
		м2		972	71,37	72900	5353	118	0,35	26
4	СПРАЙС лист	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75	3638	17		61846				
		шт								
5	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 100мм	1288	174,54	9,95	224802	12816	88622	0,36	459
		м2		52,2	3,74	67234	4817	123	0,02	23
6	E0106-47-19	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150	128,8	4596,95	197,82	592087	25479	52940	2,01	259
		м3		283,5	107,95	36515	13904	105	0,55	71
7	E0112-15-4	Огрунтовка основания кровли	1288	72,27	0,42	93077	541	23113	0,09	120
		м2		14,92	0,16	19217	206	119	0	1
8	СПРАЙС лист	Праймер	257,6	45,3		11669				
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство рулонной кровли из бикроста в два слоя	1288	369,67	18,33	476135	23609	48112	0,14	178
		м2		24,53	6,86	31595	8836	119	0,03	43
10	СПРАЙС лист	Бикрост в два слоя	1288	319,09		410988				
		м2								
11	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам	28	580,85	3,73	16264	104	1351	0,23	6
		м		39,15	1,4	1096	39	119	0,01	0
12	Е0112-10-1	Устройство сливов из листовой оцинкованной стали	55	575,05	1,24	31628	68	10060	0,97	53
		м2		153,23	0,47	8428	26	119	0	0
13	Е0107-53-11	Устройство мелких конструкций /вент шахты, парапетов и т.п./	12	307,62	24,15	3691	290	3036	1,03	12
		шт		171,9	8,83	2063	106	140	0,04	0
14	С143016-24	Элементы внутренних стен из обычного бетона с двумя рядами вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов /ГОСТ 17079-88/, толщина 45 см	12	2100		25200				
		м2								
15	С010333-А190-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 190 км, класс груза 1	3	674,4		2023				
		т								
16	С01031-А24-2	Разгрузка материалов перевозимых в мешках и пакетах при автомобильных перевозках	3	91,4	0	274	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
17	Е010332-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	32,2	49,9	49,9	1607	1607	321	0	0
		т		0	9,98	0	321	100	0,21	7
		ИТОГО:				2923381	198762			3169
						493787	74090			410
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				640480				
		Всего накладных расходов:				640480				
		Итого с накладными				3563861				
		- заработная плата				96072				
		- трудоемкость				320				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				213832				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3777693				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3792804				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3830581				
		ИТОГО:				3830581				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата				**663949**				
		Нормативная трудоемкость				**3899**				
		Итого в текущих ценах, к = 1,82323				**6984030**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**139681**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**7123711**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**854845**				
		Итого с НДС				**7978556**				
		Всего:				**7 978 556**				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)