Заказчик: ГУ "Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО"
Подрядчик: ТОО "ПМК Құрлыс"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей в селе Кабанбай, Тарбагатайского района, Восточно-Казахстанской РК, ВКО, Тарбагатайский район с. Аксуат.

Ф-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат № 2
за май месяц 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименование	Источник: код	Организационно правовая: наименование	Организационно правовая: код
4671524	557167	№ 5	от 14 марта 2014 года	республиканский местные	011 015	ГУ "Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО"	244-1917-10-ГУ

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за январь-май 2014 года без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в селе Кабанбай, Тарбагатайского района, Восточно-Казахстанской области	70 483 799	62 931 964	27185830	18 170 374		363867		245749	5035734	47000184
итого к оплате										47000184

М.П.
Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО" _____ Баженбаев Б.

М.П.
Подрядчик
Директор ТОО "ПМК Құрлыс" _____ Набиев К.К.

"SANA-2001" Версия 13-2 16 от 4.04 12 г

Цены региона Восточно-Казахстанская обл

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Тарбагатайского района"
Подрядчик: ТОО "ПМК Курлыс"
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей в селе Кабанбай, Тарбагатайского района, Восточно-Казахстанской области"
Договор: Договор № 5 от 14 марта 2014 года

Акт приемки выполненных работ № 2
за май месяц 2014 года
от 22 мая 2014 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 01.08.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-2-2 Поселковая сеть								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	12000	23,36	22,08	280320	264960	79618	0,00888	107
				1,28	5,56	15360	66720	97	0,0193	232
2	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180 ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;								
		м3 грунта	1076	537,3	–	578135	–	653293	3,552	3822
				537,3	–	578135	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	6000	6,48	6,48	38880	38880	12222	–	–
				–	2,1	–	12600	97	0,00806	48
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
		м3 грунта	668,94	134,1	–	89705	–	101367	0,972	650
				134,1	–	89705	–	113	–	–
5	П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза								
			60	196	196	11760	11760	2352	–	–

		т								
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		–	39,2	–	2352	100	0,08232	5
		м3 уплотненного грунта	4180,8	21,55	4,52	90096	18897	69063	0,108	452
7	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110х5,3 мм		17,03	–	71199	–	97	–	–
		км трубопровода	2	58881,69	25695,31	117763	51391	103710	194	388
8	8-4-233			33075	6813,45	66150	13627	130	26,38	53
		Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 96 мм	5917	567		3354939				
		м								
9	8-4-189									
		Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 113,1 мм	2810	1350		3793500				
		м								
10	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 140х6,7 мм								
		км трубопровода	0,311	78245	36133,62	24334	11238	20807	247	77
11	8-4-285			41850	9612,9	13015	2990	130	37,3	12
		Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 128,6 мм	622	607		377554				
		м								
12	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 140х6,7 мм								
		км трубопровода	0,622	78245	36133,62	48668	22475	41613	247	154
13	8-4-255			41850	9612,9	26031	5979	130	37,3	23
		Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 56,6 мм	428	150		64200				
		м								
14	99-1-4(пл)ТОО"СЕМЕЙПЛАСТКОМ"	Трубы водопроводные из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001) SDR11, Dн 32 мм	1530	47		71910				
		м								
15	99-1-5(пл)ТОО"СЕМЕЙПЛАСТКОМ"	Трубы водопроводные из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001) SDR11, Dн 25 мм	312	29		9048				

16	8-4-42	Переход, Dy 20x15 мм	м	0,8	56	45
17	8-10-81	Патрубок стальной приварной, Dy 127, 127x3,5 мм	10шт	1	569	569
18	8-10-79	Патрубок стальной приварной Dy 108x4,5 мм	шт	1	401	401
19	8-10-76	Патрубок стальной приварной Dy 50, 57x3 мм	шт	10	227	2270
20	8-10-75	Патрубок стальной приварной, Dy 32, 32x2,8 мм	шт	9	208	1872
21	8-10-75	Патрубок стальной, Dy 25, 25x2,5 мм	шт	5	208	1040
22	8-10-67	Патрубок стальной приварной d 20x2 мм	шт	236	219	51684
23	99-12-14(пл)	Компенсатор резиновый D=50мм	шт	12	1811	21732
24	8-4-35	Компенсатор резиновый d=20мм	10шт	0,1	80	8
25	8-4-36	Компенсатор резиновый, d=25 мм	10шт	0,4	122	49
26	8-9-37	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 125 мм	шт	275	721	198275
27	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	шт	412	572	235664
28	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт	66	330	21780
29	8-9-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	84	225	18900
30	8-9-29	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	34	191	6494
31	99-1-2(пл)	Задвижка FAF д 50	шт	11	5567	61237
32	99-1-1(пл)	Задвижка FAF д 100	шт	15	11818	177270

33	99-1-3(пп)	Задвижка FAF д 125	шт	2	14409	28818
34	99-90-6(пп)	Тройник ПЛТФ 100х100 (ТОО АЛАТАУ-АЛЕМ)	шт	6	19388	116328
35	9-1-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	299	284	84916
36	12-7-1	Фильтры сетчатые, d=15 мм	шт	100	4680	468000
37	9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	3	316	948
38	12-7-1	Фильтры сетчатые, d=20 мм	шт	3	4680	14040
39	8-10-138	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 100 мм	шт	8	741	5928
40	8-10-155	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 125х100 мм	шт	7	1220	8540
41	8-6-84	Монтажная вставка (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 127х3,5 мм	м	13,2	889	11735
42	8-6-79	Монтажная вставка (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	23,2	714	16565
43	8-6-66	Монтажная вставка (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	2,9	321	931
44	8-6-59	Монтажная вставка (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х2,8 мм	м	6,2	149	924
45	8-6-57	Монтажная вставка (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2,5 мм	м	3	112	336
46	8-10-313	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, (ГОСТ 17376-2001) диаметром условного прохода 125 мм	шт	2	4335,45	8671

47	8-10-308	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, (ГОСТ 17376-2001) диам. 20 мм	шт	3	892,52		2678			
48	9-1-18	Вентили запорные муфтовые 11Б27п, Dy 15 мм	шт	6	275		1650			
49	9-1-19	Вентили запорные муфтовые 11Б27п, Dy 20 мм	шт	2	319		638			
50	9-1-20	Вентили запорные муфтовые 11Б27п, Dy 25 мм	шт	7	420		2940			
51	8-4-51	Переход, Dy 125x100 мм	10шт	3,5	1810		6335			
52	8-4-43	Переход, Dy 25x20 мм	10шт	0,2	80		16			
53	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	899,4	23,36	22,08	21010	19859	5967	0,00888	8
					1,28	5,56	1151	5001	97	0,0193	17
54	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	27,78	537,3	–	14926	–	16866	3,552	99
					537,3	–	14926	–	113	–	–
55	П8-30-1	Перевозка излишек грунта при устройстве колодцев автомобилями-самосвалами на 30 км	т	681	196	196	133476	133476	26695	–	–
					–	39,2	–	26695	100	0,08232	56
56	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев диам.2000мм из сборного железобетона в сухих грунтах	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	16,22	18658,32	1879,87	302638	30491	41622	8,86	144
					1435,5	538,43	23284	8733	130	2,061	33
57	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) КС20.9 и КС20.9а	м	13,32	9000		119880				
58	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КС-7-3	шт	8	2010		16080				
59	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6		8	860		6880				

60	30-18-24	Плиты покрытий ПП20-1, круглые	шт	3,78	26100		98658			
61	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	м3	8	13400		107200			
62	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев диам.1500мм из сборного железобетона в сухих грунтах	комплект	54,75	18658,32	1879,87	1021543	102923	140495	8,86	485
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			1435,5	538,43	78594	29479	130	2,061	113
63	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) КС15.9 КС15.9а и КС15.6	м	34,34	7030		241410				
64	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КС-7-3	шт	20	2010		40200				
65	30-18-24	Плиты перекрытий 3ПП15-1, круглые	м3	15,2	26100		396720				
66	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО 6	шт	20	860		17200				
67	11-4-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	20	11500		230000				
		Всего прямые затраты					**13298860**	**706350**			**6386**
		Стоимость: материалов, тенге					**977550** 11614960	**174176**			**592**
		Накладные расходы, тенге					1315690				
		- заработная плата, тенге					197354				
		- трудоемкость, чел-ч					658				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					876873				

	Всего по смете								
	Сметная заработная плата, тенге				**15491423**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1349080				
					7636				
	Локальная смета № 2-4-1 Резервуары чистой воды V=200 м3								
	Раздел 1 Земляные работы								
1 Е1-30-1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 1 проход	260	0,28	0,28	73	73	22	–	–
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,09	–	23	97	0,00035	–
2 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	78	39,77	37,82	3102	2950	974	0,013	1
	м3 грунта		1,87	11	146	858	97	0,0376	3
3 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км в отвал	140	19,7	19,7	2758	2758	552	–	–
	т		–	3,94	–	552	100	0,00827	1
4 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	804	27,84	26,18	22383	21049	6910	0,0115	9
	м3 грунта		1,66	7,2	1335	5789	97	0,025	20
5 Е1-24-2	Разработка недобора грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	44	9,24	9,24	407	407	128	–	–
	м3 грунта		–	3	–	132	97	0,0115	1
6 Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	14,1	423,9	–	5977	–	6754	2,796	39
	м3 грунта		423,9	–	5977	–	113	–	–
7 Е1-138-1	Уплотнение грунта в котлованах трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу	176	79,58	52,6	14006	9258	4273	0,0514	9
	м2 уплотненной поверхности основания		7,11	17,92	1251	3154	97	0,06538	12
8 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	605	21,55	4,52	13038	2735	9994	0,108	65

		м3 уплотненного грунта								
9	Е1-12-13	Обвалование грунтом 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		17,03	–	10303	–	97	–	–
		м3 грунта	-88-	22,04	20,73	1940	1824	598	0,00911	1
				1,31	5,7	115	502	97	0,0198	2
		Итого по разделу 1				**63684**	**41054**			**124**
		Стоимость: материалов, тенге				**19127**	**11010**			**39**
		Накладные расходы, тенге				3503				
		- заработная плата, тенге				30205				
		- трудоемкость, чел-ч				4531				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15				
		Всего по разделу, тенге				5633				
		Сметная заработная плата, тенге				**99522**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				34668				
						178				
		Раздел 2 Монолитные и сборные ж/б конструкции								
10	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	12	8419,57	66,01	101035	792	2780	1,35	16
11	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки; сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм		195,75	24,93	2349	299	105	0,1218	1
		т	0,3636	58600		21307				
12	Е6-35-5	Устройство плоских днищ из бетона В15 при стенах из сборных железобетонных панелей								
		м3	42	10772,84	672,63	452459	28250	51217	5,83	245
13	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки; сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм		927	234,39	38934	9844	105	0,9295	39
		т	0,5248	53600		28129				
14	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки; сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм								
			0,3828	53000		20288				

15	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	1,276	52400	66862	
16	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	0,529	51000	26979	
17	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,2436	41200	10036	
18	30-18-14	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	м3	30,88	18700	577456	
		Итого по разделу 2				**1304551**	**29042**	**261**
		Стоимость: материалов, тенге				**41283**	**10143**	**40**
						1234226		
		Накладные расходы, тенге				53997		
		- заработная плата, тенге				8100		
		- трудоемкость, чел-ч				27		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				81513		
		Всего по разделу, тенге				**1440061**		
		Сметная заработная плата, тенге				59526		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				328		
		Всего прямые затраты				**1368235**	**70096**	**385**
		Стоимость: материалов, тенге				**60410**	**21153**	**79**
						1237729		
		Накладные расходы, тенге				84202		
		- заработная плата, тенге				12631		

	Нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
	Всего прямые затраты				**43664**	**1478**			**20**
	Стоимость: материалов, тенге				**2946**	**556**			**3**
					39240				
	Накладные расходы, тенге				4073				
	- заработная плата, тенге				611				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2864				
	Всего по смете								
	Сметная заработная плата, тенге				50601				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4113				
					25				
Локальная смета № 7-2-1 Уборная на 1 очко									
1 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37; ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; какс1=1,2; кзпм1=1,2;								
	м3 грунта	24	33,4	31,41	802	754	247	0,0138	–
			1,99	8,64	48	207	97	0,03	1
2 Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
	м3 грунта	2	423,9	–	848	–	958	2,796	6
			423,9	–	848	–	113	–	–
3 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
	м3 грунта	3,71	5,55	5,55	21	21	7	–	–
			–	1,8	–	7	97	0,00691	–
4 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы								
		1,4	122,18	–	171	–	193	0,885	1

Всего прямых по акту	
В том числе оборудование	17 088 695
СМР	0
Временные здания и сооружения (3,4 %)	17 088 695
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	464 813
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	579 266
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	175 535
Транспортные расходы	70 214
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	37 600
	18 416 122
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	
Налог (2 %)	**41 141 617**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	822 832
	41 964 450
НДС (12 %)	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	5 035 734
	47 000 184

Заказчик

ГУ "Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО"
село Аксуат, ул. Аблайхана, 13
РНН 181000212467 БИН 120740017965
ИИК KZ[illegible]93KS N182 8000
БИК [illegible]
[illegible]рбагатайское районное управление
Казначейства Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК"

Руководитель _____ **Б.Баженбаев**

Технадзор

ИП "Кальжиров Жекен Салихович"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Чкалова,4
БИН 610712301640
ИИК KZ18856000000000454114
АО "БанкЦентр Кредит"
БИК KCJBKZKX

Директор _____ **Кальжиров Ж.С.**

Подрядчик

ТОО "ПМК Құрлыс"
Тарбагатайский район, с. Акжар, ул.Бокеева, 3
РНН 181000210658 БИН 040140008085
ИИК KZ08 9480 9KZT 2203 0325
БИК EURIKZKA
АО "Евразийский банк"

Директор _____ **Набиев К.К.**

Счет-фактура № 00000000013 от 23.05.2014 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-Курлыс" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040140008085, РК, ВКО, Тарбагатайский район, с. Аксуат, ул. Покенова 3 (2а)

ИИК поставщика: KZ216010261000016682 в АО "Народный Банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 5 от 14.03.2014 (Водопровод Кабанбай) (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ВКО,Тарбагатайский район, с.Аксуат, ул.Абылайхана 13 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Тарбагатайского района " (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120740017665, ВКО Тарбагатайский район, с.Аксуат, ул.Абылайхана 16 (10)

ИИК получателя: KZ830701 03KSN1828003 в ГУ Тарбагатайское районное управление Казначейства Д[illegible] (10а)

БИК [illegible] (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Акциз	
						Ставка	Сумма	Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Реконструкция водопроводных сетей в селе Кабанбай Тарбагатайского района ВКО	шт	1	41 964 460,00	41 964 460,00	12%	5 035 734,[illegible]		
Всего по счету:					41 964 460,00		5 035 734,[illegible]		

Руководитель организации Набиев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Кабиева Г. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Материалист

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику