6120

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Заказчик ТОО«Қапшағай тұргын ұй»

Подрядчик ГКП «Капшагай Коркейту» Акима г.Капшагай

Договор №22/2014 от 14 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт уличных дорог г.Капшагай

Наименование обьекта: Текущий ремонт уличных дорог г.Капшагай

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

А К Т N 1

приемки выполненных работ по текущему ремонту уличных дорог за апрель 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	83,69	408,11	169,61	34155	14195	1,55	130
					238,50	4,07	19960	341	0,01	1
2.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	200,02	27,10	27,10	5421	5421	--	--
					--	18,97	--	3794	0,40	80
3.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	200,02	176,40	176,40	35283	35283	--	--
					--	35,28	--	7057	0,74	148
4.	Е0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	1500,00	202,84	196,64	304266	294966	0,03	52
					6,04	8,35	9060	12525	0,03	50
5.	Е010333-А5-1	Перевозка а/б крошки, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	179,25	40,50	40,50	7260	7260	--	--
					--	8,10	--	1452	0,17	30
6.	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного	м2	262,90	824,96	21,85	216881	5743	1,05	275

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Капшагай Коркеу»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2			166,97	9,18	43896	2413	0,04	9
7.	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2	м2	124,82	768,37	21,85	95908	2727	0,71	89
					109,89	9,18	13716	1146	0,04	4
8.	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	т	110,08	4750,00	--	522880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство дорожной одежды								1222053
ИТОГО:							1222054	365595		546
							86632	28728		324

Накладные расходы :

На общестроительные работы	141234
	141234
Всего накладных расходов:	1363288
Итого с накладными	

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	81797
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1445085
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1450865
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1465316
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3501633
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	70033
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3571666
Налог на добавленную стоимость, 12 %	428600
Итого с НДС	4000266

Принял:

Директор ТОО«Қапшағай тұрғын үй»

Нуржанов А.А.

Сдал:

Директор ГКП «Капшагай Коркейту»

Тусупов Ж.К.

Заказчик ТОО«Қапшағай тұрғын үй»
Подрядчик ГКП «Капшагай Коркейту» Акима г.Капшагай
Договор №22/2014 от 14 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт уличных дорог г.Капшагай

Наименование обьекта: Текущий ремонт уличных дорог г.Капшагай

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

А К Т N 1

приемки выполненных работ по текущему ремонту уличных дорог за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Дорожные работы на улице вдоль канала										
1.	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2902,22	1,41	1,41	4094	4094	--	--		
					--	0,30	--	872	0,00	3		
2.	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	70,00	27,10	27,10	1897	1897	--	--		
					--	18,97	--	1328	0,40	28		
3.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	70,00	176,40	176,40	12348	12348	--	--		
					--	35,28	--	2470	0,74	52		
4.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	290,22	640,82	73,75	185981	21405	0,14	42		
					21,38	11,67	6205	3387	0,04	12		
5.	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 6 см	м2	606,00	58,45	20,37	35422	12345	0,03	19		
					4,79	5,40	2903	3270	0,02	12		
6.	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	3,21	5930,77	4677,52	19041	15017	7,13	23		
					1253,25	1525,50	4024	4898	6,78	22		

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	3,21	40097,59	339,59	128733	1090	0,58	2
					--	140,94	--	452	0,58	2
8.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см+2смиз горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	5350,80	504,62	15,35	2700139	82143	0,03	180
					5,94	5,06	31784	27075	0,02	94
9.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5350,80	240,63	--	1287552	--	0,00	2
					0,04	--	214	--	--	--
10.	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	т	-253,58	4750,00	--	-1204505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Дорожные работы на улице вдоль канала								3170702
		Раздел: Дорожные работы на улице Графтио								
11.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2994,00	1,41	1,41	4224	4224	--	--
					--	0,30	--	899	0,00	3
12.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	70,00	27,10	27,10	1897	1897	--	--
					--	18,97	--	1328	0,40	28
13.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	70,00	176,40	176,40	12348	12348	--	--
					--	35,28	--	2470	0,74	52
14.	Е0127-14-	Устройство подстилающих и	м3	449,10	640,82	73,75	287794	33123	0,14	65

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Капшагай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы			21,38	11,67	9602	5241	0,04	18
15.	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 6 см	м2	630,00	58,45	20,37	36825	12833	0,03	20
					4,79	5,40	3018	3400	0,02	13
16.	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,80	5930,77	4677,52	10654	8403	7,13	13
					1253,25	1525,50	2251	2740	6,78	12
17.	E0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	1,80	40097,59	339,59	72031	610	0,58	1
					--	140,94	--	253	0,58	1
18.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см+1см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2994,00	24,52	15,35	73417	45962	0,03	101
					5,94	5,06	17784	15150	0,02	53
19.	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2994,00	0,04	--	120	--	0,00	1
					0,02	--	60	--	--	--
		Итого по разделу: Дорожные работы на улице Графтио								499310
		Раздел: Дорожные работы на улице Октябрьской								
20.	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2637,00	1,41	1,41	3720	3720	--	--
					--	0,30	--	792	0,00	3
21.	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	70,00	27,10	27,10	1897	1897	--	--
					--	18,97	--	1328	0,40	28

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	70,00	176,40	176,40	12348	12348	--	--
					--	35,28	--	2470	0,74	52
23.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	395,55	640,82	73,75	253478	29173	0,14	57
					21,38	11,67	8457	4616	0,04	16
24.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 6 см	м2	620,00	58,45	20,37	36240	12630	0,03	20
					4,79	5,40	2970	3346	0,02	13
25.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,58	5930,77	4677,52	9384	7401	7,13	11
					1253,25	1525,50	1983	2414	6,78	11
26.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	1,58	40097,59	339,59	63442	537	0,58	1
					--	140,94	--	223	0,58	1
27.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см+2см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1365,95	504,62	15,35	689290	20969	0,03	46
					5,94	5,06	8114	6912	0,02	24
28.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1365,95	240,63	--	328686	--	0,00	0
					0,04	--	55	--	--	--
29.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см+2см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1271,05	24,52	15,35	31168	19512	0,03	43
					5,94	5,06	7550	6432	0,02	22

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Тау Кашгарай Коркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1271,05	0,08	--	102	--	0,00	0
					0,04	--	51	--	--	--
31.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	4,41	408,11	169,61	1800	748	1,55	7
					238,50	4,07	1052	18	0,01	0
32.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	10,54	27,10	27,10	286	286	--	--
					--	18,97	--	200	0,40	4
33.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	10,54	176,40	176,40	1859	1859	--	--
					--	35,28	--	372	0,74	8
34.	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	м2	44,10	824,96	21,85	36381	963	1,05	46
					166,97	9,18	7363	405	0,04	2
		Итого по разделу: Дорожные работы на улице Октябрьской								1470081
		ИТОГО:					5140093	381788		698
							115440	104761		588

Накладные расходы :

На общестроительные работы	286955
Всего накладных расходов:	286955
Итого с накладными	5427048

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	325623

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Капшагай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5752671		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5775682		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5833209		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						13939488		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						278790		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						14218278		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1706193		
		Итого с НДС						15924471		

Принял:

Директор ТОО«Қапшағай тұрғын үй» Нуржанов А.А.

Сдал:

Директор ГКП «Капшагай Коркейту» Тусупов Ж.К.

Проверил: