Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» августа 2016 г.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области», поселок Мойынкум, Мойынкумского района Жамбылской области, руководитель отдела Кожахметов Марата Алпанович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 22 августа 2016г., ТОО «Алимжан Company», город Тараз улица Махамбет Батыра 7 «в», директор Абдуалиев Ерлана Балмаханбетовича
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 22 августа 2016г., ТОО «Бексей Құрылыс», Жамбылская область, город Тараз улица Сыпатай батыра дом №12, Жолшибеков Абдразак Пралиевич аттестаты эксперта АДС и ЖКХ №00905 от 27.03.2012, №00903 от 27.03.2012, №00904 от 27.03.2012, свидельство об аккредитации №00182 от 05.05.2016г.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 22» августа2016г., ТОО «Мекен-Жай-Тараз», директор Аманкельдиев Убайда Иманалиевич, в лице главного инженера проекта Абдалиева Батыра Баяхметовича, действующего на основании приказа №11от 29.04.2016г.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция котельной, теплотрассы и системы отопления здания средней школы имени Мухтара Ауэзова»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))

по адресу: аул Уланбель Мойынкумского района Жамбылской области
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения о предоставлении соответствующего права на землю от 12.07.2012 года № 7, акима Уланбельского сельского округа Мойынкумского района Жамбылской области
(наименование органа вынесшего решение)

письма КГУ «Отдел образования акимата Мойынкумского района Жамбылской области» о финансировании и реализации рабочего проекта «Реконструкция котельной, теплотрассы и системы отопления здания средней им. М.Ауэзова в ауле Уланбель Мойынкумский р-он Жамбылской области» от 14 декабря 2012 года №2034
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий № RZ59REA00026191 от 31.05.2016 года, КГУ «Упраление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области»
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Мекен-Жай –Тараз» б/н от 07.08.2013 года
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) КГУ «Отдел образование акимата Мойынкумского района 17.08.2012 года
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2016 год
(месяц, год)

окончание работ август 2016 год
(месяц, год)

при продолжительности строительства 1 (один) месяц:

по норме или по проекту организации строительства 1 (один) месяца
фактически 1 (один) месяц

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее, общая (с учетом ранее принятых), в том числе пускового комплекса или очереди	Единицы измерения	По проекту	Фактически
Котельная	**Гккал/час/МВт**	**0,344/0,400**	**0,344/0,400**
Теплотрасса	**м.п.**	**60,0**	**60,0**
Внешние сети электроснабжения	**м.п.**	**142,0**	**142,0**
в том числе КТПН-10/0,4	**шт**	**1,0**	**1,0**
трансформатор силовой 100КВа	**шт**	**1,0**	**1,0**

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели		По проекту	Фактически
число квартир	шт		
площадь квартир общая жилая	м2		
Всего квартир, в том числе:	шт		
однокомнатных	шт		
двухкомнатных	шт		
трехкомнатных	шт		
четырехкомнатных и более	шт		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проектом реконструкции предусмотрено устройство котельной, склада угля и золы в помещениях мастерской и гаража имеющих в плане Г-образную форму размерами 31*18,4м высотой от пола до потолка 4м. Фундаменты сборные, ленточные бетонные шириной 0,5м, стены выполнены из камня на цементном растворе, ширина наружных стен 0,5м, внутренних 0,38м, перекрытие сборные ж/бетонные пустотные плиты, кровля мягкая из трех слоев «Рукан». Котельная оборудована двумя котлами КСВр-200, тепловой мощностью 0,2МВт каждый, рабочим давлением 0,3Мпа, и двумя дутьевыми вентиляторами, для циркуляция воды установлены два циркуляционных насоса К50-32-125 производительностью 12,5м3/ч напором 20м (рабочий и резервный),подпитка сетевой воды осуществляется подпиточными насосами UPS-25-120F производительностью 2,0м3/ч напором 7м, для умягчения сырой воды установлена автоматизированная блочная одноступенчатая водоподготовительная установка ВПУ-1 производительностью 1,0м3/ч с двумя насосами сырой воды UPS-32-100F производительностью 6,0 м3/ч напором 8м. также установлены мембранный расширительный бак емкостью 500 литров, бак запаса подпиточной воды емкостью 3,0м3. Топливом для котельной служит каменный уголь. Дымовые газы удаляются через дымовую трубу Ø426мм высотой 22,0м с помощью дымососа ДН-3,15 1500. Для очистки дымовых газов установлена золоулавливающая установка состоящая из двух циклонов ЦБ-2 Ø300мм. Для обеспечения отопления школы выполнена подземная теплотрасса в непроходных ж/б лотках длинной 60,0м. Для подачи э/энергии выполнена воздушная ЛЭП-10кВА протяженностью 142м с установкой КТПН-10/0,4кВ с трансформатором 100кВА. Для резервного питания установлено дизельная электростанция мощность 100кВа.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **21741,939** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **9692,945** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **9714,687** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **21741,939** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **9692,945** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **9714,687** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: принять в эксплуатацию объект «Реконструкция котельной, теплотрассы и системы отопления здания средней школы имени Мухтара Ауэзова в ауле Уланбель, Мойынкумского района, Жамбылской области

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Кожахметов Марата Алпанович _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор Жолшибеков Абдразак Пралиевич _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор Абдалиев Батырхан Баяхметович _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Генеральный подрядчик Абдуалиева Ерлана Балмаханбетовича _____ М.П
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя