Приложение № 1
Форма № 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ по технологическим этапам и комплексам работ
за **июнь** месяц 2012 года

Заказчик : ТОО "Богатырь Комир"
Подрядчик : ТОО " Вершина"
Наименование объекта : **Капитальное строительство**

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№договора	Дата	КС
	Код учр.	№ счета	Код учр.	№ счета			
			№7- 10-12 от 11.05.2012года				

Пусковые комплексы, объекты технологичесие этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость прочих затрат не вход. в СМР	Объем работ расчитываемый в выполнении плана , подлежит оплате (из гр 3)			КС(грБ) 1-10
			с начало года по очетн. месяц	на 1 кварт. 1 полугодие 9 м-цев год	в начале года отчетный мес.	вт.ч. строит. монтажные работы	из них эконом от проектных реш.	из гр 4 раб. по монтажу оборудован.		С М Р	Кап. ремонт и др. подряд.	Подлежат оплате за мес.	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Строительство площадки под летнее кафе
с подъездной дорогой
в ц.о.Жасыбай д.о. Березка

Подъездная дорога
УД =00007=0001

Бетонная площадка под кафе
БН=00283=0514

Наименование работ	Выполненые работы за месяц	Выполненные работы за год
Строительство площадки под летнее кафе с подъездной дорогой в ц.о.Жасыбай д.о. Березка		
Подъездная дорога УД =00007=0001	1908232	1908232
Бетонная площадка под кафе БН=00283=0514	341091	341091
Итого	2249323	2249323

Итого : 2249323 НДС 12% 269919

Итого к оплате за июнь 2012 года 2519242

ДИРЕКТОР ТОО " ВЕРШИНА"

_____

А.А.ПИЯНЗОВ

ДИРЕКТОР ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

_____ В.В.ШЕЙКО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

_____ К.С.АЙРАПЕТЯН

Стройка: **ТОО Богатырь Комир**

Объект: **Строительство площадки под летнее кафе с подъездной дорогой центр отдыха Жасыбай дома отдыха Березка**

АКТ

выполненных работ № **1-2 за июнь 2012года**

Строительство площадки под летнее кафе с подъездной дорогой центр отдыха Жасыбай дома отдыха Березка

Основание:
договор №7-10-12 от 11.05.2012г

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**2 519,242**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**350,986**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**1,141**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е51-1-2	Разработка грунта толщ 250мм вручную	36,563	855,87	0,05	31293	2	32445	5,13000	188
		1м3 грунта		785,25	0,02	28711	1	113	0,00010	0
2	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	146,250	19,40	0,00	2837	0	2752	0,12300	18
		1м2 спланированной площади		19,40	0,00	2837	0	97	0,00000	0
3	Е27-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 20 см, при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	146,250	17,20	9,62	2516	1407	2185	0,04950	7
				7,58	3,65	1109	534	133	0,04359	6
		1м2 покрытия								
4	19999	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 20-40 мм	29,250	1350,00		39488	0	0		0
		м3								
5	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	65,000	134,01	6,63	8711	431	9547	0,69800	45
				108,68	1,76	7064	114	133	0,00610	0
		1м бортового камня								
6	30-1-21	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В15 (М-200)	2,535	0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
		м3								
7	19999	щебень расход 0,8м3	2,028	1350,00		2738	0	0		0
		м3								
8	19999	песок расход 0,53м3	2,284	189,30		432	0	0		0
		тн								
9	19999	цемент расход 0,286тн	0,725	6719,37		4872	0	0		0
		тн								
10	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,039	0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
		м3								

11	19999	цемент расход 0,304тн	0,012	6719,37		80	0	0	0
		тн							
12	19999	песок расход 1,21м3	0,080	189,30		15	0	0	0
		тн							
13	19999	Камень бортовой	65,000	0,00		0	0	0	0
		шт							
14	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	97,500	24,52	15,35	2391	1497	1426	0,03360	3
		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с		5,94	5,06	579	493	133	0,01766	2
		плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ							
		1м2 покрытия							
15	19999	Смеси асфальтобетонные : норма= .0966 т	9,419	3873,52		36483	0	0	0
		тн							
16	Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения	780,000	0,02	0,00	16	0	11	0,00009	0
		толщины к расценке 27-53-1 до 8см		0,01	0,00	8	0	133	0,00000	0
		1м2 покрытия							
17	19999	Смеси асфальтобетонные расход 0,0121тн	9,438	3873,52		36558	0	0	0
		тн							
18	Е6-1-17	Бетонирование площадки 13,5м*9,0м	12,150	914,17	367,51	11107	4465	6336	2,37000	29
		1м3		357,75	138,83	4347	1687	105	0,67800	8
19	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,814	67700,00	0,00	55108	0	0	0,00000	0
		класса А-III, d=10 мм							
		т							
20	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	12,332	0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
		расход 1,015м3							
		м3							
21	19999	щебень	9,866	1350,00		13319	0	0	0
		м3							
22	19999	цемент	3,527	6719,37		23699	0	0	0
		тн							
23	19999	песок	11,111	189,30		2103	0	0	0
		тн							
24	Е6-1-15	Устройство бетонного основания толщ 100мм под	11,455	340,22	100,65	3897	1153	2217	0,97000	11
		облицовку покрытия плитняком 114,55м2*0,1=		146,25	38,03	1675	436	105	0,18570	2
		1м3							
25	30-1-21	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В15 (М-200)	11,455	0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
		м3							
26	19999	щебень расход 0,8м3	9,164	1350,00		12371	0	0	0
		м3							
27	19999	песок расход 0,53м3	10,321	189,30		1954	0	0	0
		тн							
28	19999	цемент расход 0,286тн	3,276	6719,37		22014	0	0	0
		тн							
29	Е11-25-2	Устройство покрытий из плитняка	114,550	199,55	26,99	22859	3092	25591	1,06200	122
		1м2 покрытия		171,52	10,11	19648	1158	123	0,04941	6

30	19999	плитняк	103,095	889,33		91685	0	0		0
		м2								
31	Е27-34-4	Устройсво бордюра из бутового камня	65,030	172,38	0,00	11210	0	13292	1,00000	65
		1м бортового камня		153,68	0,00	9994	0	133	0,00610	0
32	19999	бутовый камень	4,120	0,00		0	0	0		0
		м3								
33	30-1-21	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В15 (М-200)	3,840	0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
		м3								
34	19999	щебень расход 0,8м3	3,072	1350,00		4147	0	0		0
		м3								
35	19999	песок расход 0,53м3	3,460	189,30		655	0	0		0
		тн								
36	19999	цемент расход 0,286тн	1,098	6719,37		7379	0	0		0
		тн								
37	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,039	0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
		м3								
38	19999	цемент расход 0,304тн	0,012	6719,37		80	0	0		0
		тн								
39	19999	песок расход 1,21м3	0,080	189,30		15	0	0		0
		тн								
40	Е6-11-10	Армирование дорожек под плитняк и бутовый камень	0,585	5239,08	327,33	3065	191	1237	11,60000	7
		1т		1890,00	123,75	1106	72	105	0,60000	0
41	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,585	67700,00	0,00	39605	0	0	0,00000	0
		т								
42	Е27-29-1	Устройство щебеночного основания под дорожки и бутовый камень	127,500	17,30	9,62	2206	1227	1903	0,04950	6
		1м2 покрытия		7,58	3,65	966	465	133	0,04359	6
43	19999	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 20-40 мм	12,750	1350,00		17213	0	0		0
		м3								
44	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя под полы	18,200	531,00	0,00	9664	0	11887	3,24000	59
		1м3 подстилающего слоя		531,00	0,00	9664	0	123	0,00000	0
45	19999	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 20-40 мм	18,200	1350,00		24570	0	0		0
		м3								
46	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	130,100	184,44	11,72	23996	1525	28176	1,06000	138
		1м2 покрытия		171,68	4,39	22336	571	123	0,02140	3
47	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	1,691	0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
		м3								
48	19999	цемент расход 0,304тн	0,514	6719,37		3455	0	0		0
		тн								
49	19999	песок расход 1,21м3	3,479	189,30		659	0	0		0

		тн							
50	19999	Клей для плитки СЭТ 301 уп 25кг	650,500	17,39		11313	0	0	0
		кг							
51	19999	плитки керамические	132,702	794,47		105428	0	0	0
		м2							
52	19999	Затирка для швов CERESIT фуга CE33 белая уп 5кг	40,000	83,00		3320	0	0	0
		кг							
53	19999	коллер PUFAS №23темно-коричневый 20мл	16,000	169,96		2719	0	0	0
		шт							
54	19999	крестики	2,000	53,36		107	0	0	0
		пач							
55	П8-146-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 146-150	84,710	505,80	505,80	42846	42846	8569	0,00000	0
		км, 1 класс груза		0,00	101,16	0	8569	100	2,12436	180
		1т							
56	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	84,710	122,80	122,80	10402	10402	7282	0,00000	0
		1т		0,00	85,96	0	7282	100	1,80516	153
		Итого дополнительный транспорт по смете				53 248	53 248		
							15 851			333
		Всего прямые затраты				**752 600**	**68 238**			**698**
						110 044	**21 382**			**366**
		Стоимость материалов, тенге				**574 318**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**154 856**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				23 228				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				77				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**54 447**				
		Всего по смете, тенге				**961 903**				
		Сметная заработная плата, тенге				**154 654**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**1 141**				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Выслуга лет, 1%				9 619				
		Дополнительные отпуска, .4%				3 848				
		Итого дополнительные затраты на строительство				13 467				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				975 370				
		Итого в базовых ценах 2001г.				975 370				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				168 121				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				574 318				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				1 141				

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)	**2 036 280**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**350 986**
В том числе материалы в текущих ценах	**1 199 004**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**40 726**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**2 077 006**
Командировочные расходы	**107 597**
Транспорт, не учтенный СН РК	**54 720**
Проектно-изыскательские работы	**10 000**
Итого в текущих ценах	**2 249 323**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**269 919**
Сметная стоимость строительства	**2 519 242**

Работы сдал

Начальник участка ТОО Вершина
Нургалиев К.К.

Работы принял

Начальник ОКСа ТОО Богатырь Комир
Айрапетян К.С.

Начальник ОВА ТОО Богатырь Комир
Ечкалов В.А.