Приложение № 1
Форма № 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ по технологическим этапам и комплексам работ
за июнь месяц 2012 года

Заказчик : ТОО "Богатырь Комир"
Подрядчик : ТОО " Вершина"
Наименование объекта : **Капитальное строительство**

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№договора	Дата	КС
	Код учр.	№ счета	Код учр.	№ счета			
			№7- 11-12 от 11.05.2012года				

Пусковые комплексы, объекты технологичесие этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость прочих затрат не вход. в СМР	Объем работ расчитываемый в выполнении плана , подлежит оплате (из гр 3)			КС(грБ) 1-10
			с начало года по очетн. месяц	на 1 кварт. 1 полугодие 9 м-цев год	в начале года отчетный мес.	вт.ч. строит. монтажные работы	из них эконом от проектных реш.	из гр 4 раб. по монтажу оборудован.		С М Р	Кап. ремонт и др. подряд.	Подлежат оплате за мес.	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Устройство малых архитектурных форм
в ц.о.Жасыбай д.о. Березка

УД=00007=0001

Наименование работ	Выполненые работы за месяц	Выполненные работы за год
Устройство малых архитектурных форм в ц.о.Жасыбай д.о. Березка УД=00007=0001	745177	745177

Итого : 745177 НДС 12% 89421

Итого к оплате за июнь 2012 года 834598

ДИРЕКТОР ТОО " ВЕРШИНА"

_____

А.А.ПИЯНЗОВ

ДИРЕКТОР ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

_____ В.В.ШЕЙКО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

_____ К.С.АЙРАПЕТЯН

Стройка: **ТОО Богатырь Комир**

Объект: **Устройство малых архитектурных форм в ц.о.жасыбай д.о. Березка**

АКТ

выполненных работ за июнь 2012года

Основание:

договор №7-11-2012года

Зона: 13

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	834,598
Сметная заработная плата, тыс.тенге	80,827
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	,501
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов расход 0,18тн на 100м2	0,892	339,59	339,59	303	303	0	0,58000	1
		1т		0,00	140,94	0	126	0	0,58000	1
2	19999ПРАЙС	Битум нефтяной дорожный	0,892	21541,50		19215	0	0		0
		тн								
3	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	13,950	20,54	14,60	287	204	0	0,03360	0
		1м2 покрытия		5,94	4,79	83	67	0	0,01766	0
4	19999ПРАЙС	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А М-1 расход 0,0966тн на 1м2	1,348	3873,52		5220	0	0		0
		тн								
5	Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-1	111,600	0,02	0,00	2	0	0	0,00009	0
		1м2 покрытия		0,01	0,00	1	0	0	0,00000	0
6	19999ПРАЙС	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А М-1 расход 0,0121тн на 1м2	1,350	3873,52		5231	0	0		0
		тн								
7	Е1-26-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л.с.) с перемещением до 10 м толщ 200мм	47,390	8,73	8,73	414	414	35	0,00000	0
		1м3 грунта		0,00	0,77	0	36	97	0,00235	0
8	Е27-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см, при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше	315,950	290,83	36,34	91888	11482	8396	0,04950	16
				7,58	12,40	2395	3918	133	0,04359	14

	98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
	1м2 покрытия								
9 Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300	5,000	327,93	0,00	1639	0	722	0,69800	3
	мм при цементобетонных покрытиях		108,68	0,00	543	0	133	0,00610	0
	1м бортового камня								
10 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	180,000	24,52	15,35	4413	2763	2633	0,03360	6
	асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с		5,94	5,06	1069	911	133	0,01766	3
	плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
	1м2 покрытия								
11 19999ПРАЙС	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые	17,388	3873,52		67353	0	0		0
	щебеночные мелкозернистые, тип А М-1 расход 0,0966тн								
	на 1м2								
	тн								
12 П8-146-1	Транспортировка щебня и асфальтобетона	186,583	505,80	505,80	94374	94374	18875	0,00000	0
	автомобилями-самосвалами на 146-150 км, 1 класс груза		0,00	101,16	0	18875	100	2,12436	396
	1т								
13 П8-146-1	Транпортировка битумных вяжущих	0,892	505,80	505,80	451	451	90	0,00000	0
	автомобилями-самосвалами на 146-150 км, 1 класс груза		0,00	101,16	0	90	100	2,12436	2
	1т								
14 Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах, вместимостью	0,892	148,49	103,49	132	92	93	0,29000	0
	15000 л, без введения добавок		45,00	33,75	40	30	133	0,44000	0
	1т битума								
15 П8-146-1	Транспортировка бордюр дорожных	0,280	505,80	505,80	142	142	28	0,00000	0
	автомобилями-самосвалами на 146-150 км, 1 класс груза		0,00	101,16	0	28	100	2,12436	1
	1т								
16 П9-40-1	Щебень - погрузка	108,090	25,70	25,70	2778	2778	1945	0,00000	0
	1т		0,00	17,99	0	1945	100	0,37779	41
17 П9-11-1	Бордюрный камень - погрузка	0,280	152,80	152,80	43	43	30	0,00000	0
	1т		0,00	106,96	0	30	100	2,24616	1
	Итого дополнительный транспорт по смете				97 788	97 788			
						20 968			441
	Всего прямые затраты				**293 885**	**113 046**			**26**
					4 131	**26 056**			**459**
	Стоимость материалов, тенге				**176 708**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**32 847**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				4 927				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**19 604**				
	Всего по смете, тенге				**346 336**				

Сметная заработная плата, тенге	**35 114**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**501**
Дополнительные затраты на строительство:	
Выслуга лет, 1%	3 463
Дополнительные отпуска, .04%	139
Итого дополнительные затраты на строительство	3 602
Итого с дополнительными затратами на строительство:	349 938
Итого в базовых ценах 2001г.	349 938
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	38 716
В том числе материалы в ценах 2001г.	176 708
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	501

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)	**730 566**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**80 827**
В том числе материалы в текущих ценах	**368 913**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**14 611**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**745 177**
Итого в текущих ценах	**745 177**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**89 421**
Сметная стоимость строительства	**834 598**

Работы сдал

Начальник участка ТОО Вершина
Нургалиев К.К.

Работы принял

Начальник ОКСа ТОО Богатырь Комир
Айрапетян К.С.

Начальник ОВА ТОО Богатырь Комир
Ечкалов В.А.