Акт приемки объекта в эксплуатацию

«5» сентября 2016 г.

Заказчик ***ГКП «Теплокоммунэнерго», Акимжанов Саят Саркытбекович***

наименование организации, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии**от 31.08.2016 г. ТОО «Свинецстрой» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Калинина, 78, директор Дукенова Дамир Муратбекович**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 31.08.2016 г. ИП «Анкежанов Н.Б.»Анкежанов Нурсеит Блушинович**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту**от 31.08.2016 г.** ***ТОО «АлтайЭнергоСтрой», директор Ахметов Мурат Нурсаинович***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Реконструкция котельной «МЭН» с заменой двух котлов со вспомогательным оборудованием и водоподготовительной установкой

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***г. Семей ВКО***,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) **Постановление акимата города Семей № 1530 от 29 декобря 2011 года «О разрешении ГУ «Отдел строительства г. Семей» на реконструкцию котельной «МЭН» с заменой двух котлов со вспомогательным оборудованием и водоподготовительной установки»;**

наименование органа вынесшего решение

б) **Талон о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действии № 255 исх. № 03-04/2015-1545 от 13.10.2015 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)***ТОО «АлтайЭнергоСтрой», № проекта 2011-3***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)***ДГП «Востокгосэкспертиза» заключение № 06-0121/12 от 3.04.2012 г.;***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ:

-котельное оборудование: **август 2015 г.- декабрь 2015 года, апрель 2016 г. по август 2016 г.**

при продолжительности строительства, месяц: 6 мес.

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяцев;**

фактически, месяц: **6 месяцев.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	*Единиц аизмере ния*	*Попроекту*		*Фактически*	
		общая (с учетом ранее принятых)	*в том числе пускового комплекса или очереди*	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в том числе пускового комплекса или очереди*
Мощность Производительность котлоагрегата -по теплоте -по пару	*МВт т/ч*	*16,156 25*	*16,156 25*	*16,156 25*	*16,156 25*
Производительность бойлерной	Гкал/ч	38	38	38	38
Паропроизводительность	т/ч	45	45	45	45
Годовой отпуск теплоэнергии	тыс. Гкал/год	126,86	126,86	126,86	126,86
Общая площадь участка	га	2,6	2,6	2,6	2,6
Коэффициент застройкиК	%	52	52	52	52
Общая площадь зданий и сооружений	$м^2$	1437	1437	1437	1437

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Котельная «МЭН» действующая, расположена в северо-западной части Правобережного района города в районе пересечения ул. Пархоменко и ул. Бегалина и находится внутри квартала в окружении других промышленных предприятий.

Котельная «МЭН» выдает тепловую энергию потребителям на нужды отопления и горячего водоснабжения в виде горячей воды с параметрами 130÷70°С по закрытой системе.

Паровая нагрузка котлов (при совместной работе с котельной «Зооветинститут») с учетом расхода тепла на собственные нужды котельной для трех режимов ее работы составит:

- расчетный режим 38,5 Гкал/ч;
- режим наиболее холодного месяца 27,3 Гкал/ч;
- летний режим 6,8 Гкал/ч.

Для обеспечения необходимой теплопроизводительности котельной были произведены следующие работы:

- установка двух котлоагрегатов КЕ-25-14С паропроизводительностью 25 т/ч;
- установка трех новых дымососов ДН-17 с электродвигателем 4А-355S-6-Y3 (N=160 кВт, U=380/660; 6000 В) для проектируемых котлов;
- установка двух новых дутьевых вентиляторов ВДН-12,5 с электродвигателем 4А-250М-6-У3 (N=90 кВт, 11=380/660 В) для проектируемых котлов;
- установка двух новых вентиляторов острого дутья и уноса 19УС63 (N=11 кВт, 11=220/380 В) для проектируемых котлов;
- установка трех новых батарейных циклонов БЦ-2-7х(5+3) для проектируемых котлов;
- установка питательных насосов марки ЦНСГ 38-154 для питания котлов;
- установка питательного деаэратора ДА-100/25;
- реконструкция ВПУ с переходом на двухступенчатую схему обработки воды для питания котлов;
- замена общего паропровода с увеличением диаметра.

Котлоагрегаты снабжены всей необходимой запорной и регулирующей аппаратурой, устройствами для контроля давления пара и уровня воды в барабане.

Для очистки дымовых газов рабочим проектом предусмотрена установка золоуловителей – батарейных циклонов БЦ-2-7х(5+3) с коэффициентом очистки 85%.

Доставка угля на открытый склад хранения топлива котельной «МЭН» осуществляется автомобильным транспортом.

Подача угля в общий бункер с открытого склада хранения угля осуществляется ковшовым элеватором и конвейером. Измельчение угля осуществляется в дробильном отделении валковой зубчатой дробилкой. Из общего бункера уголь с помощью дискового питателя и конвейера подается в бункера котлов.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7. . Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 293 877,006 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 112 492,768 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 143 232,338 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 293 877,006 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 112 492,768 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 143 232,338 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ:

объект «***Реконструкция котельной «МЭН» с заменой двух котлов со вспомогательным оборудованием и водоподготовительной установкой»***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик ***Акимжанов Саят Саркытбекович***

фамилия, имя, отчество (при наличии).

подпись, дата

М.П.

Технический надзор **Анкежанов Нурсент Блушинович**

фамилия, имя, отчество (при наличии).

подпись, дата

М.П.

Авторский ***Ахметов Мурат Нурсаинович***

фамилия, имя, отчество (при наличии).

подпись, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Дукенов Дамир Мурат**

фамилия, имя, отчество (при наличии).

подпись, дата

М.П.