СМ. НА ОБОРОТ

Заказчик: Акмолинский областной департамент
Комитета автомобильных дорог МТК РК
Подрядчик: ТОО "Акмола Курлыс Материалдары"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8 от 06 сентября 2011г.

с 25 августа по 5 сентября 2011г.

Реконструкция участка км 1200-1247 автомобильной дороги республиканского значения "граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы"

№ п/п	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Стоимость за единицу	Общая стоимость в тенге
	Участок км 1219-1247				
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	Подготовительные работы				
2	*Фрезерование*	м3	2011	573	1152303
3	*Разборка щеб осн*	м3	4982	363	1808466
4	*Подготовка сущ зем полотна*	м2	18265	72	1315080
1	*Земляное полотно*				
1	Дополнительные земляные работы				
	Технологические съезды	шт	15,5	25 987	402799
4	Расчистка русла на трубах	м3	209	223	46607
5	Устройство водоотводных дамб	м3	258	169	43602
	Дорожная одежда				
	Тип1 Новая ДО				
1	Устройство подстилающего слоя из дресвы Н=23см				
	работа	м3	4148	447	1854156
2	Устройство нижнего слоя основания из фрак щебня				
	работа	м2	18005,300	287	5167589
3	Устройство основания из черного щебня Н=12см				
	работа -	м2	17859,8	732	13073374
	битум	т	26,65	40000	1066000
4	Устройство нижнего слоя покрытия Н= 10см из к/з а/б				
	смеси	м2	19931,24	900	17938116
	работа -	т	116,66	40000	4666400
	битум				
	Разделительная полоса				
	Укрепленные полосы разделительной полосы				
1	Устройство доп слоя основания из естественного щебня н=23см				
	работа	м3	510	447	227970
2	Устройство нижнего слоя основания из фрак щебня н=18см				
	работа	м2	2269	362	821378
	щебень фр. 10-20мм	м3	35	2 097	73395
	щебень фр. св 40мм	м3	397,5	2 250	894375
3	Устройство основания из черного щебня Н=12см				
	работа	м2	2269	645	1463505
	щебень фр. 20-40мм	м3	238,5	2 636	628686
	щебень фр. 5-20мм	м3	153,5	2 844	436554
	отсев	м3	40	1 233	49320
	битум	т	13	40 000	520000
4	Устройство нижнего слоя покрытия Н= 10см из к/з а/б				
	смеси	м2	2269	900	2042100
	работа	м3	61	2 636	160796
	щебень фр. 20-40мм	м2	120,5	2 844	342702
	щебень фр. 5-20мм	м3	206,5	1 233	254614
	отсев	т	20,63658	40 000	825463
	битум				

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

	Тип1А Новая ДО				
1	Устройство подстилающего слоя из дресвы Н=23см	м3	5813	1653	9608889
2	Устройство нижнего слоя основания из фрак щебня н=18см	м2	24417	760	18556920
3	Устройство основания из черного щебня Н=12см	м2	23362	1 450	33874900
4	Устройство нижнего слоя покрытия Н= 10см из к/з а/б	м2	23194	1 775	41169350
	Тип IIIА -разделительная полоса				
1	Устройство подстилающего слоя из дресвы Н=23см				
	работа	м3	399,6	447	178621
	естественный щебень	м3	439,6	833	366187
2	Устройство нижнего слоя основания из фрак щебня н=18см				
	работа	м2	1737,1	362	628830
	щебень фр. 10-20мм	м3	26,1	2 097	54732
	щебень фр. св 40мм	м3	283,1	2 250	636975
3	Устройство основания из черного щебня Н=12см				
	работа	м2	1737,1	645	1120430
	щебень фр. 20-40мм	м3	187,5	2 636	494250
	щебень фр. 5-20мм	м3	116,6	2 844	331610
	отсев	м3	31,1	1 233	38346
	битум	т	13,3	40 000	532000
4	Устройство нижнего слоя покрытия Н= 10см из к/з а/б смеси				
	работа	м2	1737,1	900	1563390
	щебень фр. 20-40мм	м3	46,3	2 636	122047
	щебень фр. 5-20мм	м2	90,5	2 844	257382
	отсев	м3	154,855	1 233	190936
	битум	т	22,1	40 000	884000
	Исскуственные сооружения				
1	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 1,5н б/ф (Ннасыпи<3м) на ПК237+50.00	шт	0,72	2 917 397	2100458
	Устройство объездной дороги				
1	Устройство объездной дороги	км	1,229	2 566 243,3	3153913
2	Устройство съездов на объездной дороге	м3	4701	210	987210
3	Устройство металлических труб на объездной дороге	шт	3	283 783	851349
5	Текущее содержание временной объездной дороги	км	3	160 347	481041
	Итого км 1219-1247				**175 459 116**

ЗАКАЗЧИК:

Зам. директора Департамента — Е.В.Налетов

Работы приняли:

Главный специалист ОККиПР — Л.А Ястребова

Главный специалист ОККиПР — Н. Кенжебаев

Главный инженер техсопровождения — В.Н Коробко

ГЕН. ПОДРЯДЧИК:
Зам.Генерального директора
ТОО "Акмола Курылыс Материалдары"
Алимжанов Е.У

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

13 МАЙ 2019

ПРОШНУРОВАНО
ПРОНУМЕРОВАНО
на 2 листах

Заказчик: ГУ "Акмолинский областной департамент
Комитета автомобильных дорог
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"
Объект: км 1200-1247 а/д" Граница РФ (на Екатеринбург) -Алматы"
а/д "Астана-Костанай-Челябинск"
Исполнитель: ТОО "Ақмола Құрылыс Материалдары"
Код классификации 215 002 005 422

Полная сметная стоимость работ 5 677 424 070 тенге

Лимит финансирования на 2011 год 1 627 580 511 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 1 017 826 488 тенге

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

АКТ № 8 от 6 сентября 2011 года
выполненных работ с 25 августа по 5 сентября 2011 года

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Сумма выданного аванса (тенге)	Ранее заактированная сумма (тенге)	Стоимость выполненных работ за отчетный период (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Ранее оплаченная сумма за выполненые работы (тенге)	Погашение аванса с начала года (тенге)	Удержание 5% с выпол. работ с начала года до исполнения подрядчиком всех обязательств по договору (согласно договору)	Всего к оплате (гр.7 гр.8-гр.9-гр.10) (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Реконструкция участка км 1200-1247 автодороги Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы автомобильной дороги "Астана-Костанай-Челябинск"	тенге	488 274 153	842 367 372	175 459 116	1 017 826 488	538 455 219	366 457 877	50 891 324	62 022 068
	Всего		488 274 153	842 367 372	175 459 116	1 017 826 488	538 455 219	366 457 877	50 891 324	62 022 068

от ЗАКАЗЧИКА:

Директор Акмолинского областного департамента
Комитета автомобильных дорог МТК РК

Долгих Г.В.

от ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Зам. генерального директор
ТОО "Акмола Құрлыс
Материалдары"

Алимжанов Е.У.

СМ. НА ОБОРОТЕ

13 МАЙ 2019

20___ж. «____»______________ның, Жузбаева Жанаргуль Нуржановна, Астана к. нотариусы 0002916 мемлекеттік лицензия 2010 ж. 05. 03. ҚР ӘМ берген осы көшірменің құжаттың түпнұсқасымен дұрыстығын куәландырдым. Соңғысында тазартылып өшірілген қосылып жазылған сызылған сөздер мен өзге де келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жоқ.

«____»______________ 20___г. я, Жузбаева Жанаргуль Нуржановна, нотариус г. Астана, гос. лицензия 0002916 выдана 05. 03. 2010 г. МЮ РК, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток приписок зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

[illegible] ировано в реестре за N 1615 тізілімде тіркелді

Нотариусқа [illegible] төленген сома

Сумма, [illegible] частному нотариусу ______

Нотариус ______

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ